Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Карасайстройсервис"

Наименование объекта - договор **СТРОИТЕЛЬСТВО ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ В с.МУКУР Кызылкугинского района № 102 от 25.08.2014 г и доп.согл. №2 от 06.05.2015 г.**

А К Т
выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

на Озеленение, благоустройство, вертикальная планировка, внутреннее газо, водоснабжение, пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2400	0,20	0,20	487	487	164	--	--		
		м2		--	0,07	--	169	97	--	1		
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	679	123,98	51,24	84186	34795	56622	0,48	327		
		м3		72,23	13,74	49044	9329	97	0,05	32		
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1035	12,61	12,61	13054	13054	4393	--	--		
		м3		--	4,38	--	4529	97	0,01	15		
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1035	14,01	14,01	14496	14496	4814	--	--		
		м3		--	4,80	--	4963	97	0,02	16		
5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	9315	1,39	1,39	12976	12976	3788	--	--		
		м3		--	0,42	--	3905	97	--	13		
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1035	14,12	12,00	14612	12417	4382	0,01	13		
		м3		1,62	2,75	1677	2841	97	0,01	13		
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	365	39,76	37,82	14514	13803	4556	0,01	5		
		м3		1,87	11,00	683	4014	97	0,04	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	602,25	23,64	23,64	14237	14237	2847	--	--
		т		--	4,73	--	2847	100	0,10	60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			168561	116265			344
			Тенге			51403	32597			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			265134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				96235			
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение								
		Живая изгородь								
9	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	48	390,54	6,06	18746	291	4787	0,52	25
		м		74,48	2,84	3575	136	129	0,01	--
10	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	48	66,92	--	3212	--	4124	0,40	19
		м		66,60	--	3197	--	129	--	--
11	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	144	56,00	--	8064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	48	79,72	19,67	3826	944	3971	0,40	19
		м		59,63	4,50	2862	216	129	0,02	1
		Деревья								
13	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	30	832,06	15,14	24962	454	9139	1,63	49
		яма		230,40	5,74	6912	172	129	0,02	1
14	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	30	151,76	--	4553	--	5799	0,82	25
		шт		149,85	--	4496	--	129	--	--
15	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	30	1620,00	--	48600	-	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	30	204,83	37,37	6145	1121	6661	1,04	31
		шт		163,58	8,55	4907	257	129	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цветники								
17	Е0147-28-1	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см**	6	316,04	--	1896	--	527	0,47	3
		м2		68,04	--	408	--	129	--	--
18	Е0147-28-2	**Подготовка почвы под цветники, добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя**	6	69,90	--	419	--	61	0,05	--
		м2		7,90	--	47	--	129	--	--
19	Е0147-29-1	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	6	212,95	--	1278	--	1623	1,35	8
		м2		209,63	--	1258	--	129	--	--
20	С143012-18	**Семена многолетних трав**	0,072	515,00	--	37	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0147-39-1	**Уход за цветниками из многолетников**	6	170,44	53,10	1023	319	994	0,80	5
		м2		116,21	12,15	697	73	129	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			122761	3129			184
			Тенге			28360	854			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			170073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				34866			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение								
22	Е0107-24-8	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м**	189	635,25	214,15	120061	40475	106557	2,01	380
		м		344,25	58,46	65063	11049	140	0,21	40
23	Е0107-25-1	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	2	4457,99	1172,83	8916	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
24	Е0107-25-8	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	3	1488,85	33,47	4467	100	6082	7,85	24
		шт		1435,50	12,65	4307	38	140	0,06	--
25	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	430,248	21,80	0,05	9378	22	2258	0,03	13
		м2		5,81	0,02	2500	9	90	--	--
26	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	430,248	20,36	0,02	8759	9	1611	0,02	9
		м2		4,16	--	1790	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			151581	42951			461
			Тенге			80094	11765			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			294718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							567
		Сметная заработная плата -	Тенге				110827			
		РАЗДЕЛ 4.Асфальтобетонный проезд								
		тротуар								
27	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,98	2575,76	68,13	12827	339	226	0,14	1
		м3		21,38	12,76	106	64	133	0,04	--
28	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	87	660,58	6,63	57471	577	12779	0,70	61
		м		108,68	1,76	9455	153	133	0,01	1
29	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,392	25800,00	--	35914	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Асфальтобетонный проезд								
30	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	69,75	3133,28	73,75	218547	5144	3066	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1491	814	133	0,04	3
31	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	465	390,89	34,29	181762	15945	9156	0,04	19
		м2		6,01	8,79	2795	4090	133	0,03	14
32	Е0127-26-3К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	3720	30,24	1,37	112497	5087	2479	--	2
		м2		0,10	0,40	372	1492	133	--	5
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3348	40097,59	339,59	13425	114	63	0,58	--
		т		--	140,94	--	47	133	0,58	--
34	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,344844	5930,77	4677,52	2045	1613	1274	7,13	2
		т		1253,25	1525,50	432	526	133	6,78	2
35	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	465	499,05	15,35	232057	7138	6803	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2762	2353	133	0,02	8
36	Е0127-54-3К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1860	61,58	--	114539	--	25	--	--
		м2		0,01	--	19	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	465	628,89	15,35	292432	7138	6803	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2762	2353	133	0,02	8
38	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	150	745,66	6,63	111849	995	22032	0,70	105
		м		108,68	1,76	16302	264	133	0,01	1
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,75	25800,00	--	174150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1559513	44091			231
			Тенге			36497	12154			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1559513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1721672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				58357			
		РАЗДЕЛ 5.Пожарная сигнализация								
40	Ц0110-667-7	Монтаж прибора приемно-контрольные,Гранит-5	1	248,50	0,20	249	--	215	1,30	1
		шт		239,00	--	239	--	90	--	--
41	С151802-41прим	Прибор приемно-контрольный Гранит-5	1	3890,00	--	3890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0110-668-3	Монтаж извещателей пожарно- дымовой ИП212-45	49	457,50	1,60	22418	78	19272	2,00	98
		шт		437,00	--	21413	--	90	--	--
43	С151801-93прим	извещатель тепловой ИП 103	38	874,00	--	33212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-92прим	извещатель дымовой ИП 212	11	703,00	--	7733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-668-3	Установка извещателей ИПР	1	457,50	1,60	458	2	393	2,00	2
		шт		437,00	--	437	--	90	--	--
46	С151801-38прим	Ручной пожарный извещатель	1	1300,00	--	1300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0110-485-7	Коробка распределительная, устанавливаемая на опоре высотой до 110 м при одновременной установке с вибратором	25	1752,50	141,00	43812	3525	40387	10,00	250
		шт		1595,00	4,50	39875	112	101	0,03	1
48	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	25	59,00	--	1475	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа	2	107,30	--	215	--	200	1,00	2
		шт		99,00	--	198	--	101	--	--
50	С151801-6	Электророзетка	1	66,00	--	66	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151801-7	Электровилка	1	112,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощн 1квт	1	3220,00	--	3220	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
53	С151802-29прим	Сирена	1	19200,00	--	19200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	250	72,90	--	18225	--	11993	0,33	83
		м		53,30	--	13325	--	90	--	--
55	С151606-10	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КСПВ сечение 4х0,4 мм2	0,25	77200,00	--	19300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0108-121-4	Аккумулятор,	1	596,40	--	596	--	484	3,00	3
		шт		509,00	--	509	--	95	--	--
57	С65,5т.55п196	Аккумулятор	1	24672,00	--	24672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
		шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	--
59	С151704-2	Таблички "Выход"	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-14-1	Прокладка кабель канала	240	141,92	1,63	34061	391	14097	0,32	77
		м		53,78	0,61	12907	146	108	0,02	5
61	С151608-2	Пластиковый кабель канал	0,24	43800,00	--	10512	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			245429	4087			541
			Тенге			91014	284			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			24672				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24672				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			220757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			352984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							591
		Сметная заработная плата -	Тенге				104644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Телефонизация внутренняя								
62	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
63	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	3	107,30	--	322	--	300	1,00	3
		шт		99,00	--	297	--	101	--	--
65	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	3	222,00	--	666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	60	72,90	--	4374	--	2878	0,33	20
		м		53,30	--	3198	--	90	--	--
67	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,06	3660,00	--	220	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	50	141,92	1,63	7096	82	2937	0,32	16
		м		53,78	0,61	2689	30	108	0,02	1
69	С151608-2	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШРО, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,05	43800,00	--	2190	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**16033**	**82**			**43**
			Тенге			**6832**	**30**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16033**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**24171**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7878**			
		РАЗДЕЛ 7.Внутреннее газоснабжение								
70	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	9	343,95	4,59	3096	41	611	0,28	3
		м		51,30	1,71	462	15	128	0,01	--
71	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	2	1320,75	20,80	2642	42	354	0,73	1
		м		130,50	7,79	261	16	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	13,5	302,95	4,59	4090	62	916	0,28	4
		м		51,30	1,71	693	23	128	0,01	--
73	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	292,95	4,59	146	2	34	0,28	--
		м		51,30	1,71	26	1	128	0,01	--
74	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	25	78,92	--	1973	--	2232	0,33	8
		м		69,75	--	1744	--	128	--	--
75	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
76	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	309,24	39,24	1855	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
77	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	4	5670,00	--	22680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	5	1390,00	--	6950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	65,24	1,84	261	7	80	0,11	--
		м2		18,45	0,70	74	3	105	--	--
81	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
82	С130903-38	Сигнализатор загазованности	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,036916	4646,85	2285,57	172	84	73	9,35	--
		т		1579,50	617,13	58	23	90	2,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	4,62	509,00	--	2352	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
86	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5	20,36	0,02	10	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			63933	671			33
			Тенге			6118	254			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			76362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7588			
		РАЗДЕЛ 8.Отопление и вентиляция внутренняя								
87	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,467	1169,91	13,82	546	6	158	1,62	1
		м2		259,88	5,18	121	2	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			546	6			1
			Тенге			121	2			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				148			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2328357	211282			1838
			Тенге			300440	57941			259
	Стоимость оборудования -		Тенге			24672				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			24672				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2303685				
	Накладные расходы -		Тенге			392214				
	итого		Тенге			2695899				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161754				2304
	итого		Тенге			2857653				
	временные здания и сооружения 1,8%					51438				
	итого					2909090				
	удорожание работ в зим.время 1,4175%					41236				
	доп.отпуск 0,4%					11636				
	выслуга лет 1%					29091				
	итого					2991054				
	итого с оборудованием					3015726				
	итого с учетом перехода на текущий уровень цен 2,38968					7206620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%					144132				
	итого					7350753				
	НДС 12%					882090				
	итого к оплате					8232843				

Заказчик

Заместитель руководителя управления строительства Атырауской области

_____ **Махуов Т.**

Руководителя отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Неренов Д.К.**

ТЕХНАДЗОР

ИП "Батталов"

_____ **Батталов С.**

Подрядчик

Директор ТОО "Карасайстройсервис"

_____ **Карасаев Б.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карасайстройсервис"
Наименование и его адрес Строительство врачебной амбулатории в с. Мукур Кызылкугинского района. Общестроительные работы

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2014 г,

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	119,38	2062,97	309,62	246277	36962	80823	3,13	374
		м3		456,75	117,00	54527	13967	118	0,57	68
2	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	22,88	2062,97	309,62	47201	7084	15490	3,13	72
		м3		456,75	117,00	10450	2677	118	0,57	13
3	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	8061,606	43,00	--	346649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
4	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	104	106,73	66,43	11100	6909	6945	0,15	15
		шт		23,85	23,85	2480	2480	140	0,11	11
5	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,626	27500,00	--	99715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Вентканалы								
6	Е0108-6-9	Кладка стен вентшахт	5,9204	12056,45	296,60	71379	1756	7168	5,95	35
		м3		915,75	110,25	5422	653	118	0,54	3
7	Е0107-55-5	Установка вентиляционных плит	10	567,55	302,34	5675	3023	4550	1,33	13
		шт		219,15	105,82	2192	1058	140	0,44	4
8	С143021-29	Плиты перекрытия вентшахт из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,15	9930,00	--	1490	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22,96	266,41	1,96	6117	45	2636	0,61	14
		м2		108,90	0,45	2500	10	105	0,03	1
10	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	22,96	133,23	1,19	3059	27	922	0,22	5
		м2		37,80	0,45	868	10	105	--	--
11	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	22,96	10,56	0,90	242	21	170	0,04	1
		м2		6,71	0,34	154	8	105	--	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
12	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	32	2010,41	403,26	64333	12904	26613	2,74	88
		шт		447,75	146,29	14328	4681	140	0,66	21
13	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	1460,24	244,31	5841	977	2469	2,10	8
		шт		353,25	87,60	1413	350	140	0,39	2
14	С143017-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	353,52	2610,00	--	922687	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	353,52	45,00	--	15908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,03176	175710,10	1826,10	5581	58	391	42,70	1
		т		8100,00	690,75	257	22	140	3,37	--
17	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03176	40200,00	--	1277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК						
18	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,15456	5030,50	2020,02	778	312	386	14,10	2
		т		2272,50	502,43	351	78	90	1,79	--

19	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,15456	154400,00	--	23864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,2568	40,72	0,04	255	--	47	0,04	--
		м2		8,32	--	52	--	90	--	--
21	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	3,192	148,03	4,93	472	16	118	0,19	1
		м2		29,25	1,85	93	6	119	0,01	--
22	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	3,192	124,32	4,90	397	16	87	0,13	--
		м2		20,93	1,85	67	6	119	0,01	--
23	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,735	11576,00	--	8508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,38	112,45	34,24	717	218	342	0,32	2
		м2		51,08	8,45	326	54	90	0,03	--
25	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,699	1190,00	--	7972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				КРОВЛЯ						
26	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	309,995	477,68	1,27	148078	394	75460	1,42	440
		м2		270,00	0,47	83699	146	90	--	1

27	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		71,29885	5634,02	245,72	401699	17520	40280	2,71	193
			м3		382,50	92,25	27272	6577	119	0,45	32
28	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм		309,995	36,24	9,23	11234	2861	10163	0,15	45
			м2		24,08	3,47	7465	1076	119	0,02	5
29	Е0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины		309,995	17,61	0,62	5458	192	675	0,01	3
			м2		1,60	0,23	496	71	119	--	--
30	С143001-5 Изм. и доп.	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010		6,1999	10084,00	--	62520	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0110-14-1	Установка стропил		1,96	21304,82	334,28	41757	655	8287	22,10	43
			м3		3397,50	126,00	6659	247	120	0,62	1
32	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		4,68	22541,72	316,57	105495	1482	20256	22,50	105
			м3		3487,50	119,25	16322	558	120	0,58	3
33	Е0112-7-5 Изм. и доп.	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон		408,6	736,17	8,20	300798	3351	134215	1,71	699
			м2		272,95	3,08	111527	1258	119	0,02	6
34	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство		53,76	767,86	7,54	41280	405	14032	1,43	77
			м2		214,65	2,86	11540	154	120	0,01	1
35	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство		13,6	210,03	7,39	2856	101	3031	1,16	16
			м		184,50	2,77	2509	38	119	0,02	--
36	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		14,38	544,76	1,24	7834	18	2630	0,97	14

		м2		153,23	0,47	2203	7	119	--	--
37	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	408,6	20,48	0,91	8369	372	2461	0,03	12
		м2		4,68	0,34	1912	139	120	--	1
38	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,64	573,75	28,11	3810	187	1070	0,78	5
		м3		123,75	10,58	822	70	120	0,05	--
39	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0014391	136500,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРОЕМЫ						
		Окна								
40	Е0110-91-6 Изм. и доп.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	36	346,04	18,87	12458	679	6170	0,82	29
		м2		136,44	6,39	4912	230	120	0,03	1
41	Е0110-91-3 Изм. и доп.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/	5,4	472,81	19,00	2553	103	1451	1,30	7
		м2		217,73	6,18	1176	33	120	0,03	--
42	С12061-187 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со	36	6837,00	--	246132	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С12061-183 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	5,4	6022,00	--	32519	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	41,4	238,19	5,58	9861	231	4778	0,59	24

		м2		94,05	2,12	3894	88	120	0,01	--
45	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250	29,6	2030,00	--	60088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-	1,35	1186,12	80,10	1601	108	669	2,35	3
		м2		384,75	28,24	519	38	120	0,11	--
47	С12061-24	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-9 для жилья	1,35	6140,00	--	8289	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	1020,00	--	4080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,35	238,19	5,58	322	8	156	0,59	1
		м2		94,05	2,12	127	3	120	0,01	--
51	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	1	839,00	--	839	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
52	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,56	330,85	32,08	2501	243	2580	1,49	11
		м2		272,25	12,13	2058	92	120	0,06	--
53	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	37400,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	2,1	16500,00	--	34650	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ								
55	Е0109-45-2	Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	0,206075	71447,15	2739,97	14723	565	12372	383,00	79
		т		66600,00	108,00	13725	22	90	0,53	--

56	С12061-181 Изм. и	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со	8,243	4472,00	--	36863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,072	363,03	22,07	389	24	208	0,92	1
		м2		153,73	7,58	165	8	120	0,04	--
58	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,072	13000,00	--	13936	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
59	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	275,9	535,98	3,94	147877	1087	30012	0,55	153
		м2		102,11	1,49	28172	411	105	0,01	2
60	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	275,9	257,14	2,33	70945	643	12900	0,26	72
		м2		43,65	0,88	12043	243	105	--	1

61	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	863,74	323,47	4,07	279397	3511	123932	0,74	639
		м2		135,68	0,97	117192	838	105	0,05	45
62	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	629,61	445,88	3,43	280731	2160	49608	0,46	287
		м2		73,73	1,31	46421	825	105	0,01	4
63	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	629,61	251,66	1,88	158448	1184	26212	0,23	145
		м2		38,93	0,72	24511	453	105	--	2
64	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	234,13	1046,31	2,10	244973	492	82058	2,00	468
		м2		333,00	0,79	77965	185	105	--	1
65	Е0115-165-5 К=2,8	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	1,35	789,65	0,45	1066	1	865	3,53	5
		м2		609,84	0,20	823	--	105	--	--
66	Е0115-165-4 К=2,4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	42,21	499,25	0,43	21073	18	15205	2,02	85
		м2		342,91	0,17	14474	7	105	--	--
			ПОЛЫ							
67	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	14,784	6107,36	261,86	90291	3871	10883	3,44	51
		м3		499,50	99,00	7385	1464	123	0,48	7
			ТипА							
68	Е0111-13-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	67,31	688,62	24,55	46351	1652	4059	0,26	18
		м3		39,83	9,20	2681	619	123	0,04	3

69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,18287	11164,92	--	57866	--	3615	3,66	19
		м3		567,00	--	2939	--	123	--	--
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,31	277,89	9,95	18705	670	4631	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3514	252	123	0,02	1
71	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	67,31	925,06	4,90	62266	330	4996	0,38	26
		м2		58,50	1,85	3938	125	123	0,01	1
72	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	67,9831	123,31	0,16	8383	11	1359	0,09	6
		м		16,18	0,07	1100	5	123	--	--
				ТипБ						
73	Е0111-13-3 К=2	Устройство земляных покрытий улучшенных добавками песка /20%/	191,14	1377,23	49,10	263244	9385	23054	0,53	101
		м2		79,66	18,40	15226	3517	123	0,09	17
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	15,2912	11164,92	--	170725	--	10664	3,66	56
		м3		567,00	--	8670	--	123	--	--
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	191,14	277,89	9,95	53116	1902	13152	0,36	68
		м2		52,20	3,74	9978	715	123	0,02	3
76	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	191,14	-75,43	-1,34	-14417	-256	-414	-0,01	-2
		м2		-1,26	-0,50	-241	-96	123	--	--
77	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	191,14	2011,94	11,72	384561	2240	41394	1,06	203
		м2		171,68	4,39	32815	839	123	0,02	4
78	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	193,0514	140,35	0,32	27094	62	9911	0,24	46
		м		41,63	0,11	8037	21	123	--	--
				ТипВ						

79	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,92	1377,23	49,10	24680	880	2161	0,53	9
		м2		79,66	18,40	1428	330	123	0,09	2
80	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,92	277,89	9,95	4980	178	1233	0,36	6
		м2		52,20	3,74	935	67	123	0,02	--
81	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	17,92	75,43	1,34	1352	24	39	0,01	--
		м2		1,26	0,50	23	9	123	--	--
82	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	17,92	365,09	18,42	6542	330	2047	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1540	124	123	0,03	1
83	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	17,92	256,83	9,05	4602	162	1196	0,25	4
		м2		50,85	3,40	911	61	123	0,02	--
84	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,4336	11164,92	--	16006	--	1000	3,66	5
		м3		567,00	--	813	--	123	--	--
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,92	277,89	9,95	4980	178	1233	0,36	6
		м2		52,20	3,74	935	67	123	0,02	--
86	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	17,92	-75,43	-1,34	-1352	-24	-39	-0,01	--
		м2		-1,26	-0,50	-23	-9	123	--	--
87	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	17,92	2011,94	11,72	36054	210	3881	1,06	19
		м2		171,68	4,39	3077	79	123	0,02	--
88	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	18,0992	140,35	0,32	2540	6	929	0,24	4
		мПНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		41,63	0,11	753	2	123	--	--

89	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	318,75	150,62	0,62	48009	198	26069	0,44	139
		м2		69,08	0,23	22019	73	118	--	--
90	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,215	91608,57	2434,57	19696	523	9894	170,00	37
		т		31950,00	920,25	6869	198	140	4,49	1
91	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	36,732	7627,27	378,22	280165	13893	136202	20,04	736
		м3		3566,25	141,75	130995	5207	100	0,69	25
92	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	37,83396	11576,00	--	437966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ОТМОСТКА						
93	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	87,18	1377,23	49,10	120067	4281	10515	0,53	46
		м2		79,66	18,40	6945	1604	123	0,09	8
94	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,9752	10074,01	66,01	70268	460	1616	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1365	174	105	0,12	1
				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
95	Е0121-24-5	Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	1028,34	87,84	2057	176	1825	4,70	9
		шт		810,00	34,82	1620	70	108	0,17	--
96	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12-1-УХЛ4	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	6	219,93	49,51	1320	297	1175	0,88	5
		шт		151,65	29,74	910	178	108	0,13	1
98	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	6	970,00	--	5820	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	27	244,37	65,36	6598	1765	5427	0,95	26
		шт		151,65	34,45	4095	930	108	0,16	4
101	С151702-19	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	26	3550,00	--	92300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	1	2740,00	--	2740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	54	101,00	--	5454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	23	377,15	88,98	8674	2047	7674	1,61	37
		шт		258,75	50,17	5951	1154	108	0,22	5
105	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	23	4590,00	--	105570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	92	82,00	--	7544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	146	14,00	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	22	35,40	--	779	--	700	0,19	4
		шт		29,48	--	649	--	108	--	--

109	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	7	45,74	--	320	--	235	0,20	1
		шт		31,05	--	217	--	108	--	--
110	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	22	156,00	--	3432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	33	34,70	--	1145	--	1051	0,19	6
		шт		29,48	--	973	--	108	--	--
113	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	33	145,00	--	4785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	40	70,00	--	2800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,062	16300,00	--	1011	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1361	26,92	--	36638	--	36380	0,15	207
		м		24,75	--	33685	--	108	--	--
117	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,22	60500,00	--	73810	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
118	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(общ4х2,5)	0,031	60500,00	--	1876	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

119	С151601-324	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,031	17800,00	--	552	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
120	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,025	79100,00	--	1978	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	С151601-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,025	26600,00	--	665	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
122	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,06	109800,00	--	6588	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
123	С151601-326	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х6 мм2	0,06	36800,00	--	2208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
124	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,025	175200,00	--	4380	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
125	С151601-327	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,025	57100,00	--	1428	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	203	36,51	--	7412	--	5773	0,16	33
		м		26,33	--	5345	--	108	--	--
127	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	0,2	86200,00	--	17240	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
128	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,3	777,00	--	233	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	200	141,92	1,63	28384	326	11748	0,32	64

		м		53,78	0,61	10756	121	108	0,02	4
130	С151608-2	Пластиковый кеабельный канал 10х15 мм	0,2	43800,00	--	8760	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
132	75-6-74	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52700,00	--	52700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
133	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52000,00	--	52000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
134	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	20	247,70	20,70	4954	414	2139	0,70	14
		шт		111,00	1,60	2220	32	95	0,01	--
135	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
136	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	1	216,30	120,00	216	120	94	0,41	--
		шт		65,00	34,40	65	34	95	0,20	--
137	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462,00	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
139	С151803-146	Счетчик активной энергии САЧУ-И672М	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7656096	155724			6357
		Накладные расходы -	Тенге			1232438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52730				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7656096**	**155724**			**6357**
		Накладные расходы -	Тенге			**1232438**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52730				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9415564**				
		Свременными зданиями 1,018	тенге			9585044				
		Зимние удорожания 1,4175%	тенге			140900				
		Выслуга лет 1%	тенге			95850				
		Доп отпуска 0,4%	тенге			38340				
		Итого с прочими	тенге			9860135				
		Перевод в текущие цены к=2,38968	тенге			23562567				
		Налоговыи и обязательные платежи 2%	тенге			471251				
		Итого	тенге			24033819				
		НДС 12%	тенге			2884058				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге			**26917877**				

ЗАКАЗЧИК:
Управление строительства Атырауской обл.

Махуов Т.

Технадзор:
ИП "Батталов"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карасайстройсервис"

Карасаев Б.А.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства атырауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карасайстройсервис"**

Наименование и его адрес **Строительство врачебной амбулатории в с. Мукур Кызылкугинского района. Наружная телефонизация**

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2014 г,

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	5	10860,20	575,55	54301	2878	7374	6,91	35
		колодец		1194,75	146,03	5974	730	110	0,59	3
2	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	6,5	27300,00	--	177450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С151803-7	Консоль	10	584,00	--	5840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	280	27,70	2,10	7756	588	5373	0,10	28
		м		19,70	0,50	5516	140	95	--	1
5	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,28	50100,00	--	14028	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,01	39333,38	--	393	--	302	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	275	--	110	--	--

7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,25	21603,38	--	5401	--	5717	133,00	33
		кан.-км		20790,00	--	5198	--	110	--	--
8	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 40 мм	25	1420,00	--	35500	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			315539	3466			98
		Накладные расходы -	Тенге			18766				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			354364				
		Свременными зданиями 1,018	тенге			360742,6				
		Зимние удорожания 1,4175%	тенге			5114				
		Выслуга лет 1%	тенге			3607				
		Доп отпуска 0,4%	тенге			1443				
		Итого с прочими	тенге			370906				
		Перевод в текущие цены к=2,38968	тенге			886348				
		Налоговыи и обязательные платежи 2%	тенге			17727				
		Итого	тенге			904075				
		НДС 12%	тенге			108489				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге			**1012564**				

ЗАКАЗЧИК:

Управление строительства Атырауской обл.

_____ **Махуов Т.**

Технадзор:

ИП "Батталов"

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карасайстройсервис"

_____ **Карасаев Б.А.**

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства атырауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карасайстройсервис"**

Наименование и его адрес **Строительство врачебной амбулатории в с. Мукур Кызылкугинского района. Котельная**

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2014 г,

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-2-8	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	2	14570,63	2455,60	29141	4911	25671	53,15	106
		котел		9107,78	920,05	18216	1840	128	4,49	9
2	СПР-лист	Котел водогрейный на газообразном топливе	2	92286,71	--	184573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
4	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3150,83	123,78	9452	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
5	С131004-5	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 40-25, подача 40 м3/ч, напор 25 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	2	63400,00	--	126800	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С131004-4	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	36900,00	--	36900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14178,56	156,33	14179	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
8	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	12	229,57	27,87	2755	334	2929	1,04	12
		м		180,23	10,44	2163	125	128	0,05	1
9	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	12	828,00	--	9936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,06	11412,94	2642,46	685	159	472	50,10	3
		т		8032,50	714,33	482	43	90	2,58	--
11	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,06	114900,00	--	6894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
13	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--

14	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 25 мм	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
16	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	296,00	--	592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
18	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	296,00	--	592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д-50 мм	3	309,24	39,24	928	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
20	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб д-50 мм	6	309,24	39,24	1855	235	2074	1,47	9

		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
22	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	6	5670,00	--	34020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	309,24	39,24	4329	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
24	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	8	1390,00	--	11120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130904-1	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, Dy 25 мм	1	7960,00	--	7960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

29	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
30	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	336,95	7,90	3369	79	3004	1,29	13
		м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	--
32	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	10,307	237,00	--	2443	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	10,219	122,00	--	1247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
		м		292,50	4,57	1755	27	128	0,02	--

35	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	18	336,95	7,90	6065	142	5407	1,29	23
		м		231,75	2,95	4172	53	128	0,01	--
36	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	9	310,32	5,28	2793	48	2195	1,05	9
		м		188,55	1,98	1697	18	128	0,01	--
37	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	6	710,39	9,63	4262	58	1685	1,22	7
		м		215,78	3,60	1295	22	128	0,02	--
38	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,394	32,00	--	173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,722	53,00	--	886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,442	90,00	--	760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

41	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,676	432,00	--	2452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x490 мм	2	338,79	16,96	678	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
43	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	4	111,11	0,05	444	--	10	0,01	--
		м2		2,75	0,02	11	--	90	--	--
44	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	4	157,64	0,07	631	--	10	0,01	--
		м2		2,72	0,02	11	--	90	--	--
45	Е0118-17-9	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 426 мм	1	13527,41	47,58	13527	48	632	2,76	3
		1шт		475,09	18,54	475	19	128	0,08	--
46	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
47	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			610042	7905			298
		Накладные расходы -	Тенге			69616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29222				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			709363				
		Свременными зданиями 1,018	тенге			722131,5				
		Зимние удорожания 1,4175%	тенге			10236				
		Выслуга лет 1%	тенге			7221				
		Доп отпуска 0,4%	тенге			2889				
		Итого с прочими	тенге			742478				
		Перевод в текущие цены к=2,38968	тенге			1774284				
		Налоговыи и обязательные платежи 2%	тенге			35486				
		Итого	тенге			1809770				
		НДС 12%	тенге			217172				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге			**2026942**				

ЗАКАЗЧИК:
Управление строительства Атырауской обл.

_____ **Махуов Т.**

Технадзор:
ИП "Батталов"

Республика Казахстан Республиканский государственный архив города Актобе Индивидуальный предприниматель
Серия 0618
№ 0001679
БАТТАЛОВ
САКЕН
ТЕЛЬМАНОВИЧ

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карасайстройсервис"

_____ **Карасаев Б.А.**

Карасайстройсервис

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление строительства атырауской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Карасайстройсервис"**

Наименование и его адрес **Строительство врачебной амбулатории в с. Мукур Кызылкугинского района. Медицинское оборудование**

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2014 г,

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТПр-лист	Медицинское оборудование								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3734907**				
		Перевод в текущие цены к=2,38968	тенге			8925234				
		Налоговыи и обязательные платежи 2%	тенге			178505				
		Итого	тенге			9103739				
		НДС 12%	тенге			1092449				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге			**10196187**				

ЗАКАЗЧИК:
Управление строительства Атырауской обл.

_____ Махуов Т.

Технадзор:
ИП "Батталов"

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карасайстройсервис"

_____ Карасаев Б.А.