ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО"ТриА Холдинг"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_" _мая_ 2012г.
№ __170__

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:

"Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц севернее Пр. Райымбека, западнее ул. Казакова-Бродского, южнее пр. Рыскулова, восточнее ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 г.

			Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		Код
					№040740002533/170239/00	**15.08.2017г.**					
					Д.с.№2	**01.11.2017г.**					

№пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	Стоимость выполненных работ, тенге							Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
			В отчетном месяце без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
				СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**230 535 727**	**116 071 429**							**13 928 571**	**130 000 000**

М.П. Заказчик Заместитель Руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы Аманжолов К.Ж. "_____" _____ 2018г.

М.П. Подрядчик Директор
ТОО "ТриА Холдинг": Даркенбаев Б.Ж. "_____" _____ 2018г.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райимбека, зап. Ул. Казакова-бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 2-01 наружные сети водопровода В1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
14	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**59,432**	**29600**		**1759187**				
		м3								
15	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**42,228**	**32560**		**1374944**				
		м3								
16	**С143018-37 Изм. и доп. вып. 20**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм**	**282,141**	**7208**		**2033672**				
		м								
17	**С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89 м Dв 1500 мм**	**93,012**	**7928,8**		**737474**				
		м								
18	**С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1**	**168**	**998**		**167664**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	156	13400		2090400				
		шт								
		Итого по разделу: Колодцы				8163341				
		Раздел: Арматура								
85	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	116	641		74356				
		шт								
86	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	187	489		91443				
		шт								
89	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	189	305		57645				
91	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	7	364		2548				
		шт.								
93	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	552		552				
		шт.								
95	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	573	960		550080				
		шт.								
97	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	157	1436		225452				
		шт								
99	С130809-25 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80 шт.	1	14956		14956				
101	С130804-5092 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	143	2413		345059				
		шт.								
102	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	143	1436		205348				
		шт.								
104	С130804-5089 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	530	1321		700130				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	530	552		292560				
		шт.								
107	СПРАЙС-ЛИСТ "Пластинвест"	Фланцевый адаптор диам.75 мм на 16 атм.	7	326,22		2284				
		шт								
108	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	7	364		2548				
		шт.								
110	СПРАЙС-ЛИСТ "Инженеринг"	Фланцевый адаптор диам.63 мм на 16 атм.	190	251,19		47726				
		шт								
111	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	190	305		57950				
		шт.								
114	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	7	692		4844				
		шт								
115	С130810-120	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	1	408		408				
		шт								
116	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408				
		шт								
117	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	2	321		642				
		шт								
118	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	115	338		38870				
		шт								
119	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302		604				
		шт								
120	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	1	2080		2080				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	41	1220		50020				
		шт								
122	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-108х6 мм	5	2080		10400				
		шт								
126	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	258		1032				
		шт.								
127	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	4845		38760				
		шт.								
128	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	2140		107000				
		шт.								
129	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	261		13050				
		шт.								
		Итого по разделу: Арматура				2938754				
		Раздел: Водомерный узел								
154	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	342	9870		3375540				
		шт								
158	С130904-80 Изм. и доп.вып.19 примен.	Краны шаровые сварные стальные,JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, до Dy 20 мм	684	3716		2541744				
		шт								
		Итого по разделу: Водомерный узел				5917284				
		ИТОГО:				17019380	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				17019380				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1021163				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18040543				
		Итого с временными, 1,5 %				18311151				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				18690192				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18763437				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18946549				
		ИТОГО:				18946549				
		Сметная заработная плата				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**51856705**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1037134**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами **Налог на добавленную стоимость, 12 %**				**52893839** **6347261**				
		Итого с НДС				**59241100**				
		Всего:				**59241100**				
		Тендерная скидка				**1 258 436**				
		Итого к оплате				**57 982 664**				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

_____ 20__

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Даркенбаев Б.Ж.

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Избасаров Д.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райимбека, зап. Ул. Казакова-бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 2-02 наружные сети канализации К1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**1249,576**	**37,06**	**35,39**	**46311**	**44217**	**13611**	**0,01**	**14**
		м3		**1,63**	**9,6**	**2041**	**11992**	**97**	**0,03**	**41**
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**2186,759**	**176,4**	**176,4**	**385744**	**385744**	**77149**	**0**	**0**
		т		**0**	**35,28**	**0**	**77149**	**100**	**0,74**	**1620**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**1249,576**	**4,33**	**3,73**	**5405**	**4662**	**2230**	**0**	**5**
		м3		**0,55**	**1,29**	**690**	**1609**	**97**	**0**	**5**
4	**Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**6568,335**	**32,24**	**30,47**	**211735**	**200133**	**60126**	**0,01**	**80**
		м3		**1,77**	**7,67**	**11602**	**50383**	**97**	**0,03**	**175**
5	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**203,144**	**302,12**	**0**	**61375**	**0**	**69353**	**2,13**	**432**
		м3		**302,12**	**0**	**61375**	**0**	**113**	**0**	**0**
6	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**5417,183**	**7,45**	**7,45**	**40365**	**40365**	**12712**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,42**	**0**	**13105**	**97**	**0,01**	**50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	1354,296	154,22	0	208853	0	236004	1,12	1514
		м3		154,22	0	208853	0	113	0	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	5417,183	29,49	6,18	159770	33493	122489	0,15	804
		м3		23,31	0	126277	0	97	0	0
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	433,664	332,52	332,52	144201	144201	90275	0	0
		м3		0	214,61	0	93067	97	0,99	428
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	898,785	1441,13	175,4	1295266	157645	283289	1,17	1054
		м3		176,73	65,72	158844	59070	130	0,32	288
		Итого по разделу: Земляные работы				2559025				
		Раздел: Колодцы								
11	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,947	29600		57631				
		м3								
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,815	32560		59096				
		м3								
13	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.6 м, Dв 2000 мм	1,17	11975,7		14012				
		м								
14	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.9 м, Dв 2000 мм	4,86	10887		52911				
		м								
15	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,09	4475		403				
		м								
16	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	4	998		3992				
		шт								
17	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	13400		40200				
		шт								
		Итого по разделу: Колодцы				228245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы								
18	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1068,396	4839		5169967				
		м								
19	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3228,298	1942		6269354				
		м								
20	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РКИСО 4427-2004	137,215	982		134745				
		м								
21	СПРАЙС-ЛИСТ "Алатау-Алем"	Трубы чугунные ВЧШГ диам.200мм	1346,122	3925,48		5284181				
		м								
22	СПРАЙС-ЛИСТ "ТрубоСервис"	Трубы чугунные ВЧШГ диам.300мм	80,277	6097		489449				
		м								
		Итого по разделу: Трубопроводы				17347696				
		ИТОГО:				20134966	1010459			3903
						569682	306375			2608
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				967239				
		Всего накладных расходов:				967239				
		Итого с накладными				21102205				
		- заработная плата				145086				
		- трудоемкость				484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1266132				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22368337				
		Итого с временными, 1,5 %				22703862				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				23214699				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23305514				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				23532553				
		ИТОГО:				23532553				
		Сметная заработная плата				1021143				
		Нормативная трудоемкость				6995				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				64408598				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1288172				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				65696770				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				7883612				
		Итого с НДС				73580382				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**73580382**				
			Тендерная скидка				**1 563 046**				
			Итого к оплате				**72 017 336**				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

_____

Технический надзор:

ТОО "Сейсмоустройзащита"

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Дарксенбаев Б.Ж.

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Избасаров Д.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)