СМЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ № 2-NU-15-97 ОТ 05/08/2015 г.

График выполнения строительно-монтажных работ
по объекту: "Наружное электроснабжение блока С-4 и блоков S1, S4 Научно-образавательного комплекса "Назарбаев Университет".

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Материалы			Работа		
			кол-во	цена за ед.изм. тенге	Стоимость, тенге	Общая стоимость работ	начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПК-2-2 КЛ-0,4 кВ для Блока С-4							
1	Земляные работы с вывозкой грунта	м3	203.94		0	373,553	9/21/2015	9/28/2015
2	Подсыпка песком	м3	6.55	950	6,223	4,500	9/25/2015	9/28/2015
3	Монтаж колодцев	компл.	8	168,106	1,344,848	363,668	9/27/2015	10/2/2015
4	Устройство гидроизоляции труб и колодцев	м2	332	2,936	974,752	804,067	9/26/2015	9/30/2015
5	Укладка стальной гильзы (труба диам 630 мм.)	м.п.	720	32,250	23,220,000	18,884,856	9/28/2015	10/5/2015
6	Монтаж п/э труб диам. 110 мм.	м	12,240	1,700	20,808,000	8,384,400	9/30/2015	10/7/2015
7	Обратная засыпка грунтом с завозом грунта	м3	52.75		0	129,918	10/3/2015	10/7/2015
8	Прокладка кабеля ВВГнг 4х185	м	16,120		0	8,624,200	10/15/2015	10/23/2015
9	Монтаж соединительных муфт	шт	24	28,520	684,480	625,415	10/24/2015	10/30/2015
10	Монтаж концевых муфт	шт	100	26,400	2,640,000	2,320,000	10/26/2015	10/30/2015
11	Монтаж стоек в колодцах	шт	24	2,520	60,480	30,240	9/26/2015	9/27/2015
12	Монтаж полок в колодцах	шт	144	1,212	174,528	87,264	9/27/2015	9/28/2015
13	Испытания КЛ-0,4 кВ	испыт.				596,000	11/3/2015	11/4/2015
	Итого				**49,913,311**	**41,228,081**		
	КЛ-0,4 кВ для блока S1, S4							
1	Земляные работы	м3	229.64		0	398,025	10/3/2015	10/10/2015
2	Подсыпка песком	м3	9.3	950	8,835	6,389	10/4/2015	10/10/2015
3	Подсыпка щебнем	м3	7.9	9,120	72,048	5,427	10/5/2015	10/11/2015
4	Монтаж колодцев	компл.	6	168,106	1,008,636	272,751	10/5/2015	10/11/2015
5	Обратная засыпка грунтом	м3	25.9		0	74,690	10/20/2015	10/25/2015
6	Устройство гидроизоляции труб, колодцев, лотков и плит	кг	828	131	108,468	99,360	10/4/2015	10/10/2015
7	Монтаж ж/б лотков Л12-8	шт	41	76,942	3,154,622	711,432	10/5/2015	10/15/2015
8	Монтаж плит перекрытия ПО16-И	шт	41	44,550	1,826,550	125,374	10/5/2015	10/15/2015

9	Монтаж стоек	шт	276	2,520	695,520	347,760	10/8/2015	10/15/2015
10	Монтаж полок	шт	1,656	1,212	2,007,072	734,472	10/8/2015	10/15/2015
11	Укладка стальной гильзы (труба диам 630 мм.)	п.м.	310	32,250	9,997,500	7,868,689	10/7/2015	10/12/2015
12	Монтаж п/э труб диам. 110 мм.	п.м.	3,545	1,700	6,026,500	2,428,325	10/8/2015	10/14/2015
13	Прокладка кабеля АПвВБШв 4х185	м	11,536	2,580	29,762,880	6,067,970	10/10/2015	10/23/2015
14	Монтаж концевых муфт	шт	100	26,400	2,640,000	2,320,000	10/20/2015	10/26/2015
15	Монтаж асбестовой перегородки	м	238	956	227,528	111,860	10/20/2015	10/23/2015
16	Монтаж заземления из круглой стали диам. 16	м	220	565	124,300	57,200	10/20/2015	10/23/2015
17	Монтаж стоек и полок из квадратной трубы 40х40х4 внутри ТП-2 и изготовление и монтаж лестниц	м.п.	210	852	178,920	58,970	10/15/2015	10/20/2015
18	Испытания КЛ-0,4 кВ	испыт.				612,000	10/27/2015	10/28/2015
	Итого				**57,839,379**	**22,300,694**		
	Общая сумма				**107,752,690**	**63,528,775**	**171,281,465**	

От Генерального подрядчика

Шефик Искендероглу

От Субподрядчика

Кушнаренко В.А.

EK-1: 2-NU-15-97 NOLU 05/08/2015 TARİHLİ SÖZLEŞME KEŞİF TABLOSU

"Nazarbaev Üniversitesi İEK C-4 ve S1, S4 blokların Dış Elektrik beslemesi" işi ile ilgili inşaat ve montaj işlerinin yapılmasının programı

sıra no	İş adı	birim	Malzemeler			İşler		
			miktar	birim fiyat, tenge	bedeli, tenge	İşler toplam bedeli	başlangıcı	bitişi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C-4 bloğu için PK-2-2 KL-0,4kV							
1	Toprak uzaklaştırılması ile birlikte toprak işleri	m3	203.94		0	373,553	9/21/2015	9/28/2015
2	Kum tabakası	m3	6.55	950	6,223	4,500	9/25/2015	9/28/2015
3	Rogar montajı	set	8	168,106	1,344,848	363,668	9/27/2015	10/2/2015
4	boru ve rogar su izolasyonunun yapılması	m2	332	2,936	974,752	804,067	9/26/2015	9/30/2015
5	çelik kovanın montajı (630 mm çapında boru)	m.tül	720	32,250	23,220,000	18,884,856	9/28/2015	10/5/2015
6	110 mm çapında PE borularının montajı	m	12,240	1,700	20,808,000	8,384,400	9/30/2015	10/7/2015
7	Toprak getirilmesi ile birlikte dolgu işleri	m3	52.75		0	129,918	10/3/2015	10/7/2015
8	АПвВБШв 4x185 kablosunun döşenmesi	m	16,120		0	8,624,200	10/15/2015	10/23/2015
9	Bağlantı mufların montajı	adet	24	28,520	684,480	625,415	10/24/2015	10/30/2015
10	kablo pabuçların montajı	adet	100	26,400	2,640,000	2,320,000	10/26/2015	10/30/2015
11	rogarlarda dikmelerin montajı	adet	24	2,520	60,480	30,240	9/26/2015	9/27/2015
12	Rogarlarda rafların montajı	adet	144	1,212	174,528	87,264	9/27/2015	9/28/2015
13	KL-0,4 kV testleri	test				596,000	11/3/2015	11/4/2015
	Toplam				**49,913,311**	**41,228,081**		
	S1, S4 bloğu için KL-0,4kV							
1	Toprak işleri	m3	229.64		0	398,025	10/3/2015	10/10/2015
2	Kum tabakası	m3	9.3	950	8,835	6,389	10/4/2015	10/10/2015
3	Mıcır serilmesi	m3	7.9	9,120	72,048	5,427	10/5/2015	10/11/2015
4	Rogar montajı	set	6	168,106	1,008,636	272,751	10/5/2015	10/11/2015
5	Toprak geri dolgusu	m3	25.9		0	74,690	10/20/2015	10/25/2015
6	Boru, rogar, kanal ve kapakların su ızolasyonunun yapılması	kg	828	131	108,468	99,360	10/4/2015	10/10/2015
7	Л12-8 betonarme kanalların montajı	adet	41	76,942	3,154,622	711,432	10/5/2015	10/15/2015
8	ПО16-И Döşeme tabliyesinin montajı	adet	41	44,550	1,826,550	125,374	10/5/2015	10/15/2015

ah

9	Dikmelerin montajı	adet	276	2,520	695,520	347,760	10/8/2015	10/15/2015
10	Rafların montajı	adet	1,656	1,212	2,007,072	734,472	10/8/2015	10/15/2015
11	çelik kovanın montajı (630 mm çapında boru)	m.tül	310	32,250	9,997,500	7,868,689	10/7/2015	10/12/2015
12	110 mm çapında PE borularının montajı	m.tül	3,545	1,700	6,026,500	2,428,325	10/8/2015	10/14/2015
13	АВВГнг 4x185 kablosunun döşenmesi	m	11,536	2,580	29,762,880	6,067,970	10/10/2015	10/23/2015
14	kablo pabuçların montajı	adet	100	26,400	2,640,000	2,320,000	10/20/2015	10/26/2015
15	asbest bölmenin montajı	m	238	956	227,528	111,860	10/20/2015	10/23/2015
16	16 çapında yuvarlak demirden topraklama montajı	m	220	565	124,300	57,200	10/20/2015	10/23/2015
17	TP-2'de 40x40x4 kutu profilden dikme ve rafların montajı merdiven imalatı ve montajı	m.tül	210	852	178,920	58,970	10/15/2015	10/20/2015
18	KL-0,4 kV testleri	test				612,000	10/27/2015	10/28/2015
	Toplam				**57,839,379**	**22,300,694**		
	Genel toplam				**107,752,690**	**63,528,775**	**171,281,465**	

Ana Müteahhitin adına

Şefik İskenderoğlu

Taşeron adına

Kuşnarenko V.A.