ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО"ТриА Холдинг"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_"_мая_2012г.
№ __170__

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:

"Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц севернее Пр. Райымбека, западнее ул. Казакова-Бродского, южнее пр. Рыскулова, восточнее ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 18 сентября 2018 г.

			Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		Код
					№040740002533/170239/00	**15.08.2017г.**					
					Д.с.№2	**01.11.2017г.**					
№пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			На приобрете-ние материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**1 236 675 847**	**128 415 179**							**15 409 821**	**143 825 000**

М.П. Заказчик Заместитель Руководителя
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства"города Алматы Жармагамбетов А.М. _____ " " _____ 2018г.

М.П. Подрядчик Директор
ТОО "ТриА Холдинг": Чикаев М.Н. _____ " " _____ 2018г.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райымбека, зап. Ул. Казакова-Бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 5-01 разборку и восстановление асфальтового покрытия

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	26515,732	272,98	38,27	7238368	1014860	668631	0,04	1006
		м2		5,75	13,21	152465	350264	133	0,05	1231
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,65л на 1м2) по слою основания	17,235	30260,53	390,53	521547	6731	3715	0,67	11
		т		0	162,08	0	2794	133	0,67	11
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (7)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	26515,732	374,59	17,65	9932533	468114	446114	0,04	1025
		м2		6,83	5,82	181129	154295	133	0,02	539
7	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	26515,732	261,13	0	6924027	0	2433	0	99
		м2		0,07	0	1830	0	133	0	0
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,25л на 1м2) по слою основания	6,629	30260,53	390,53	200595	2589	1429	0,67	4
		т		0	162,08	0	1074	133	0,67	4
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	26515,732	481,74	17,65	12773561	468114	446114	0,04	1025
		м2		6,83	5,82	181129	154295	133	0,02	539
10	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	26515,732	113,78	0	3017040	0	811	0	11
		м2		0,02	0	610	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-31-5#СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой (0,425:2,5)	3,12	2731,16	1490,61	8521	4651	7597	7,42	23
		м3		1240,56	498,7	3871	1556	140	2,09	7
12	Е0107-31-5	Установка арычных лотков0,425:2,5	3,12	4406,91	1863,26	13750	5813	9497	9,27	29
		м3		1550,69	623,38	4838	1945	140	2,62	8
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				40629942				
		ИТОГО:				40629942	1970871			3233
						525872	666223			2339
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1586341				
		Всего накладных расходов:				1586341				
		Итого с накладными				42216283				
		- заработная плата				237951				
		- трудоемкость				793				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2532977				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				44749260				
		Итого с временными, 1,5 %				45420499				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				46360703				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				46542385				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				46996590				
		ИТОГО:				46996590				
		Сметная заработная плата				1430046				
		Нормативная трудоемкость				6365				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				128629667				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2572593				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				131202260				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				15744271				
		Итого с НДС				146946531				
		Всего:				146 946 531				
		Тендерная скидка				3 121 531				
		Итого к оплате				143 825 000				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"
Чикаев М.Н.

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
Избасаров Д.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
Чуева В.В.