АКТ
приемки-сдачи оказанных услуг
по договору о закупках услуг №67/9649 от 19 августа 2011 года

ст.Макат

« 26 » августа 2011г.

Мы, нижеподписавшиеся, филиал «Макатское локомотиворемонтное депо» ТОО «Қамқор Локомотив», в лице директора филиала Мукашева Ж.С., действующего на основании Доверенности №84 от 24 декабря 2010года и Положений о филиале, с одной стороны, и ТОО «АктюбРемстройПеревозки», в лице директора Исбусинова А.Х, действующего на основании Устава, с другой стороны, настоящим Актом подтверждаем, что в соответствии с Договором о закупках услуг от 19 августа 2011 года № 67/9649, ТОО «АктюбРемстройПеревозки» оказал услуги, а филиал «Макатское локомотиворемонтное депо» ТОО «Қамқор Локомотив» принял следующие услуги:

1. **Текущий ремонт служебных помещений.**

Стоимость оказанных услуг в сумме составляет **3 360 000 (три миллиона три сто шестьдесят тысяча), 00 тиын**, включая все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

Услуги оказаны качественно и удовлетворяют условиям договора.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Директор филиал «Макатское локомотиворемонтное депо»
ТОО «Қамқор Локомотив»

_____**Мукашев Ж.С.**
М.П

Директор
ТОО «АктюбРемстройПеревозки»

_____**Исбусинов А. Х.**
М.П

СЧЕТ – ФАКТУРА N 12 от 26 августа 2011г .

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбРемстройПеревозки»
Свидетельство по НДС серия 06001 № 0003093 от 03.11.09г.
РНН и адрес поставщика: 061800210575 БИН 010740003398 г.Актобе, пр-кт А.Молдагуловой,49-129
Расчетный счет поставщика: N KZ126390222030000300 в АО « Delta Bank» в г.Актобе БИК NFBAKZ23 КБЕ 17
Договор (контракт) на поставку услуг: **№ 67/9649 от 19.08.2011г.**
Условия оплаты по договору (контракту): перечислением
Пункт назначения поставляемых Товаров: Филиал «Макатское локомотиворемонтное депо» Товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор Локомотив»
Атырауская область, Макатский район, ст.Макат ,ул.Шахатова, 61
Поставка товаров осуществлена по доверенности:
Способ отправления: _____
Товарно-транспортная накладная N_____от_____
Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбРемстройПеревозки»
РНН 061800210575 г..Актобе пр.А.Молдагуловой,49
Грузополучатель: Филиал «Макатское локомотиворемонтное депо» Товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор Локомотив» РНН 150700211114, БИН 091041009730
Атырауская область, Макатский район, ст.Макат ,ул.Шахатова, 61
Покупатель: Филиал «Макатское локомотиворемонтное депо» Товарищества с ограниченной ответственностью «Қамқор Локомотив»
РНН и адрес покупателя: 150700211114, БИН 091041009730, Атырауская область, Макатский район, ст.Макат, ул.Шахатова,61 (ТОО «Қамқор Локомотив» РНН 600400517095 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0004803 от 30.11.2009г.)
Расчетный счет покупателя: ИИК KZ236010141000132179 в АО «Народный Банк Казахстана» в г.Атырау
БИК HSBKKZKX КБЕ 17

П/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость услуг без НДС тенге	НДС		Всего стоимость реализации тенге	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Текущий ремонт служебных помещений за август месяц 2011г.**	объект	1	3000000	3 000 000	12%	360 000	3 360 000		
Всего по счету					**3 000 000**		**360 000**	**3 360 000**		

Руководитель организации

Исбусинов А.Х.

Главный бухгалтер организации

Нуртаева М.А.

«Актюб-Ремстрой-Перевозки»

Выдал(ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

Заказчик Филиал « Макатское локомотив емонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив» форма КС-3

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АктюбРемстройПеревозки»

Наименование объекта: Текущий ремонт служебных помещений филиала « Макатское локомотиворемонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организац. правов.форма	
		Номер	Дата	Наименование. код	Наименов.	Код
		67/9649	19.08.2011г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость-12% (тенге)	Всего
	С начала года по отчетный .месяц .включит.	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчет. Месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 000 000		1 407 946		99 600					
В т.ч. за отчетный месяц		3 000 000		1 407 946	99 600				360 000	3 360 000
Итого к оплате:	**3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) тенге**									

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **Филиал "Макатское локомотиворемонтное депо" ТОО "Камкор Локомотив"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АктюбРемстройПеревозки"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Текущий ремонт служебных помещений филиала "Макатское локомотиворемонтное депо"**

ТОО "Камкор Локомтив"
Договор № 67/9649 от 19 августа 2011г.

А К Т
о приемке выполненных работ за август месяц 2011года.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел: Техкабинет						
			Проемы						
1	1	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427
				шт	194,33	3,31	389	7	108
2	2	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	5,88	74,9	6,81	440	40	439
				м2	68,09	1,08	400	6	108
3	3	10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	5,88	585,57	23,17	3443	136	1321
				м2	179,48	7,73	1055	45	120
4	4	10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,35	253,7	6,98	342	9	180
				м2	108,16	2,65	146	4	120
5	5	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	3	3680		11040		
				м					
6	6	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317
				шт	290,7	2,9	291	3	108
7	7	56-12-1	Снятие дверных полотен	3,22	59,88	6,55	193	21	189
				м2	53,33	1,04	172	3	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	8	10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,22	352,5	25,51	1135	82	587
				м2	142,88	8,91	460	29	120
			Отделочные работы						
9	9	15-64-5	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	4,1	668,68	7,65	2742	31	712
				м2	162,6	2,9	667	12	105
10	10	62-36-4	Очистка вручную стен	39	37,04	0	1445	0	1365
				м2	37,04	0	1445	0	94,5
11	11	15-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	39	370,5	4,29	14449	167	3539
				м2	84,79	1,64	3307	64	105
12	12	15-180-3	Улучшенная окраска стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	43,1	362,24	2,63	15613	113	3429
				м2	74,78	0,99	3223	43	105
13	13	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,151	27229,99	395,71	4112	60	754
				м3	4010,63	149,06	606	23	120
14	14	10-7-2	Обшивка каркасных стен плитами МДФ	42	563,51	5,4	23667	227	1720
				м2	32,09	2,05	1348	86	120
15	15	Спрайс	Доборная планка МДФ	10	397		3970		
				шт					
16	16	Спрайс	Прикрепительная скоба	55	7		385		
				шт					
17	17	34-60-20	Устройство подвесных потолков типа "ARMSTRONG"	49,6	674,7	5,64	33465	280	34140
				м2	623,59	2,14	30930	106	110
			Полы						
18	18	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	49,6	11,07	0,04	549	2	607
				1м2	11,03	0,02	547	1	110,7
19	19	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	49,6	51,33	4,89	2546	243	2595
				1м2	46,44	0,83	2303	41	110,7
20	20	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	49,6	288,21	12,44	14295	617	3948
				м2	60,03	4,67	2977	232	123
21	21	11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	297,6	37,98	0,84	11302	249	380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				м2	0,72	0,31	216	93	123
22	22	11-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической	49,6	1854,78	19	91997	942	12721
				м2	199,3	9,21	9885	457	123
23	23	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	27,4	313,04	0,4	8577	11	1618
				м	47,87	0,14	1312	4	123
			Электромонтажные работы						
24	24	21-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках	8	463,23	125,59	3706	1005	2946
				шт	269,1	71,87	2153	575	108
25	25	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	39,82	0	40	0	37
				шт	33,9	0	34	0	108
26	26	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134		134		
				шт					
27	27	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	0	196	0	183
				шт	33,9	0	170	0	108
28	28	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	5	116		580		
				шт					
29	29	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300		98		
				1000шт					
30	30	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 под подвесной потолок	30	30,63	0	919	0	922
				м	28,46	0	854	0	108
31	31	16-7-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0309	26600		822		
				1000м					
			Сантехнические работы						
32	32	65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм	6	128,99	1,5	774	9	883
				м	127,49	0,25	765	2	115,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	33	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 40 мм	6	109,47	1	657	6	751
				м	108,47	0,16	651	1	115,2
34	34	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 25 мм	6	109,47	1	657	6	751
				м	108,47	0,16	651	1	115,2
35	35	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	4	197,2	15,96	789	64	847
				шт	181,24	2,52	725	10	115,2
36	36	16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 76 мм	6	898,17	19,99	5389	120	1083
				м	133,52	7,49	801	45	128
37	37	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	352,3	4,95	2114	30	475
				м	60,03	1,86	360	11	128
38	38	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	481,3	4,95	2888	30	475
				м	60,03	1,86	360	11	128
39	39	18-6-1	Установка чугунных радиаторов (4шт по 14секций)	9,6	4352,1	43,41	41780	417	1732
				1квт	124,72	16,26	1197	156	128
40	40	8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	8	125		1000		
				шт					
41	41	15-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб белилами с добавлением колера	20,7	172,14	0,09	3563	2	2700
				м2	124,2	0,02	2571	1	105
			Итого по разделу: Техкабинет				312564		
			Раздел: Помещение конференц-зала						
			Проемы						
42	42	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	215,57	21,24	1078	106	1067
				шт	194,33	3,31	972	17	108
43	43	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	9,3	74,9	6,81	697	63	695
				м2	68,09	1,08	633	10	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	44	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9,3	756,04	23,97	7031	223	3051
				м2	265,62	7,73	2470	72	120
45	45	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: глухие	3,7	5240		19388		
				м2					
46	46	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с форточкой	5,6	6920		38752		
				м2					
47	47	Спрайс	Сетка москитная	2	1346,7		2693		
				шт					
48	48	10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,15	253,7	6,98	799	22	419
				м2	108,16	2,65	341	8	120
49	49	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	7	3680		25760		
				м					
50	50	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317
				шт	290,7	2,9	291	3	108
51	51	56-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111
				м2	53,33	1,04	101	2	108
52	52	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	501,98	128,16	949	242	497
				м2	174,4	44,59	330	84	120
53	53	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами DГ 21-9 внутренние	1,89	5880		11113		
				м2					
54	54	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380		
				комплект					
55	55	56-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	1	77,9	0	78	0	83
				шт	76,46	0	76	0	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	56	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	1	688		688		
				шт					
57	57	56-26-1	Установка наличников	5,1	125,77	0,41	641	2	66
				м	11,97	0,07	61	0	108
			Отделочные работы						
58	58	15-64-5	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	8,3	668,68	7,65	5550	63	1442
				м2	162,6	2,9	1350	24	105
59	59	15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,3	362,24	2,63	3007	22	660
				м2	74,78	0,99	621	8	105
60	60	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3421	27229,99	395,71	9315	135	1708
				м3	4010,63	149,06	1372	51	120
61	61	10-7-2	Обшивка каркасных стен плитами МДФ	94	563,51	5,4	52970	508	3850
				м2	32,09	2,05	3016	193	120
62	62	Спрайс	Доборная планка МДФ	17	397		6749		
				шт					
63	63	Спрайс	Прикрепительная скоба	115	7		805		
				шт					
64	64	15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	80,5	1049,89	3,58	84516	288	27515
				м2	324,35	1,17	26110	95	105
65	65	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	80,5	434,19	3,94	34952	317	8757
				м2	102,11	1,49	8220	120	105
66	66	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	80,5	383,64	2,91	30883	234	7989
				м2	93,41	1,1	7520	89	105
67	67	64-34-6	Установка багета	39,4	54	0	2128	0	19
				м	54	0	2128	0	0,9
68	68	Спрайс	Багет	39,4	108		4255		
				м					
			Полы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	69	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	78,1	116,63	10,56	9109	825	9315
				1м2	106,07	1,67	8284	130	110,7
70	70	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,1	288,21	12,44	22509	971	6216
				м2	60,03	4,67	4688	365	123
71	71	11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия	78,1	1547,85	3,7	120887	289	3700
				м2	45,55	0	3558	0	104
72	72	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	38,5	125,78	0,2	4842	8	885
				м	18,61	0,09	716	3	123
			Электромонтажные работы						
73	73	21-17-18	Монтаж светильников потолочныхя для ламп накаливания	34	135,37	3,23	4603	110	4304
				шт	115,92	1,28	3941	44	108
74	74	17-1-4	Светильники потолочные, тип НКП02-25-111-УХЛ4	34	970		32980		
				шт					
75	75	17-6-33	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-150	34	51		1734		
				шт					
76	76	21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	5	255,06	61,89	1275	309	1143
				шт	174,4	37,18	872	186	108
77	77	17-1-44	Светильники тип РСП05Х700/Г20-03-УХЛ4	5	3420		17100		
				шт					
78	78	17-6-41	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-1000-1	5	96		480		
				шт					
79	79	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	39,82	0	40	0	37
				шт	33,9	0	34	0	108
80	80	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134		134		
				шт					
81	81	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	39,12	0	196	0	183
				шт	33,9	0	170	0	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	82	18-1-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	5	116		580		
				шт					
83	83	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300		98		
				1000шт					
84	84	21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 под подвесной потолок	50	30,63	0	1532	0	1537
				м	28,46	0	1423	0	108
85	85	16-7-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0515	26600		1370		
				1000м					
			Сантехнические работы						
86	86	65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 20 мм	22	109,47	1	2408	22	2753
				м	108,47	0,16	2386	4	115,2
87	87	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	10	197,2	15,96	1972	160	2117
				шт	181,24	2,52	1812	25	115,2
88	88	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	22	273,3	4,95	6013	109	1743
				м	60,03	1,86	1321	41	128
89	89	18-6-1	Установка чугунных радиаторов (4шт по 14секций)	21	4352,1	43,41	91394	912	3790
				1квт	124,72	16,26	2619	342	128
90	90	8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	20	125		2500		
				шт					
91	91	15-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб белилами с добавлением колера	38,4	172,14	0,09	6610	3	5009
				м2	124,2	0,02	4769	1	105
92	92	10-35-1	Установка штучных изделий - решеток радиаторных	5	353,32	29,84	1767	149	760
				шт	115,4	11,27	577	56	120
93	93	Спрайс	Решетка радиаторная	5	1300		6500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				шт					
			Кондиционер						
94	94	75-2-86	Кондиционер настенный Сплит-система тип КПУ-2,2, мощность охлаждения 12 кВт, мощность обогрева 33/6 кВт, производительность по воздуху 2200 м3/ч, 1860x930x510 мм	1	99600		99600		
				комплект					
			Жалюзи						
95	95	20-12-9	Установка жалюзей	5	262,85	20,19	1314	101	1362
				шт	204,41	8,44	1022	42	128
96	96	Спрайс	Жалюзи	8,695	910		7912		
				м2					
			Итого по разделу: Помещение конференц-зала				694470		
			Итого оборудование				99600		
			Итого по разделу: Помещение конференц-зала				794070		
			Раздел: Коридор 1 этажа здания АБК						
97	97	9-53-1	Демонтаж металлических дверей	0,12	8528,71	793,21	1023	95	866
				т	7735,5	278,77	928	33	90
98	98	53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,263	4899,14	1880,99	1288	495	993
				м3	3018,15	538,09	794	142	106,2
99	99	46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах	0,14	11065,83	154,03	1549	22	329
				м3	2295	58,5	321	8	100
100	100	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1,9	344,84	5,08	655	10	314
				м2	156,03	1,21	296	2	105
101	101	9-53-1	Монтаж металлических дверей (1шт)	0,12	17023,17	1416,44	2043	170	1655
				т	14826,38	497,81	1779	60	90
102	102	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные (2,1x1,2 - 1шт) огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400		
				шт					
103	103	15-64-5	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей дверных откосов плоских	0,81	668,68	7,65	542	6	141
				м2	162,6	2,9	132	2	105
104	104	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	26,4	116,63	10,56	3079	279	3149
				1м2	106,07	1,67	2800	44	110,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	105	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,4	288,21	12,44	7609	328	2101
				м2	60,03	4,67	1585	123	123
106	106	11-27-6	Устройство покрытий из плитки керамической	26,4	1854,78	19	48966	502	6771
				м2	199,3	9,21	5261	243	123
107	107	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,6	313,04	0,4	10831	14	2043
				м	47,87	0,14	1656	5	123
			Итого по разделу: Коридор 1 этажа здания АБК				114986		
			ИТОГО:				1122020	13146	
							182327	4749	
			Стоимость оборудования, всего:				99600		
			Накладные расходы :				206231		
			Итого с накладными				1328251		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				79695		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1407946		
			Оборудование в ценах 2001г.				99600		
			Итого в ценах 2001г.				1 507 546		
			Пересчет в текущих ценах, К-1512				2 941 176		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				58 824		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 000 000		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				360 000		
			Итого с НДС				3 360 000		

ПРИНЯЛ Директор филиала "Макатское локомотиворемонтное депо" ТОО "Камкор Локомотив" _____ (должность) _____ (подпись) Мукашев Ж.С.

СДАЛ Директор ТОО "АктюбРемстройПеревозки" _____ (должность) _____ (подпись) Исбусинов А.Х.