КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» октября 2015г.

Заказчик ГУ «Управление строительством г.Астаны», почтовый индекс 010000, Акмолинская обл., г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Сарыарка 3/1

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от 20 сентября 2015г. ТОО «ТМ-Монтаж», генеральный директор Ваганов Александр Анатольевич, г.Астана, р-он Сарыарка, ул.Рыскулова, д.24, кв.1А,

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28 сентября 2015г. ТОО «D&J Emporio», эксперт технического надзора Будай Денис, аттестаты: КДСЖКХ №06248 от 19.11.2013г., КДСЖКХ №06060 от 30.09.2013г., КДСЖКХ №06061 от 30.09.2013г.;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28 сентября 2015г. ТОО «НИИТЭП (Институт жилища)», эксперты авторского надзора Копелюх Ярослав Сергеевич, Обирайло Александр Иванович

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Центр временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г.Астаны»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу Акмолинская обл., г.Астана., ул.Жетиген, д.27Б,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» августа 2015г. № 191-1459, Акимат города Астаны

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление ГАСК г.Астаны» от 17.02.2014г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Астанагорпроект», проект №9573

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» в г.Астана, от 11 сентября 2013г.;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2014г.;

(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2015г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 11;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь Административное здание КПП	М2	1 632,96 1 609,92 23,04		1 622,8 1 600,9 21,9	
Число этажей Административное здания КПП	Этаж	3этажа+подвал 1		3этажа+подвал 1	
Строительный объем всего Административное здание КПП	М3	7 719,53 7 537,53 182,00		5 859,00 5 859,00 126,00	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: центр временной изоляции и адаптации с лимитом наполняемости 25 несовершеннолетних правонарушителей и 30 сотрудников, стены и перегородки - кирпич, кровля - рулонная плоская, с внутренним водостоком, наружная отделка - силикатный кирпич, цоколь - сплиттерная плитка, отмостка - бетонная шириной 1м, двери - металлические и деревянные, окна - металлопластиковые с тройным остеклением, отделка стен и перегородок - водоэмульсионная акриловая, масляная покраска, керамическая плитка, полы - линолеум, керамогранит, керамическая плитка, покрытие из бетона, потолок - водоэмульсионная, акриловая покраска; здание контрольно-пропускного пункта одноэтажное, отдельно стоящее, стены и перегородки - кирпич, кровля - металлочерепица, скатная с наружным неорганизованным водостоком, плоская, наружная отделка - силикатный кирпич, цоколь - сплиттерная плитка, отмостка - асфальтобетонная шириной 0.75м, двери - металлические и деревянные, окна - металлопластиковые с тройным остеклением, отделка стен и перегородок - водоэмульсионная, акриловая покраска, керамическая плитка, полы - линолеум, мозаечно-бетонные, керамическая плитка, потолок - водоэмульсионная, акриловая покраска;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 381068 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 255542 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 42290 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РШИЛ: «Центр временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г.Астаны» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик Айтуганов Ержас Канатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор Будай Денис Леонидович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор Копелюх Ярослав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Обирайло Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ваганов Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

20___ж. «28 ЯНВ 2019» _____ Мен, ҚР ӘМ Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінен 05.03.2013 ж. берілген № 13003274 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін Астана қ. нотариусы, Алин М.А., осы көшірменің құжаттың түпнұсқасы мен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«_____» _____20____года. Я, Алин М.А., нотариус города Астана, действующий на основании государственной лицензии № 13003274, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан 05.03.2013 г., свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді / Зарегистрировано в реестре за № 85

Төленді / Оплачено _____ теңге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано на (4) страницах
удостоверенного документа
Нотариусом Алиным М.А.
(лицензия № 13003274 от 05.03.2013 г. МЮ РК)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство центра временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г. Астаны

Акт приемки выполненных работ
за июль 2015 года

№ п.п.	Наименование и виды работ	Договорная цена		Выполнение СМР					
				Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге		тенге		тенге		тенге
1	Вынос сетей 10/0,4 кв	100%	3 347 133,10			100%	3 347 133,10	0%	0,00
2	Демонтаж существующего ограждения	100%	276 765,28				0,00	100%	276 765,28
	Итого		**3 623 898,38**		**0,00**		**3 347 133,10**		**276 765,28**
3	**Административное здание**								
I	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	100%	1 597 865,67			100,0%	1 597 865,67	0%	0,00
2	Фундаменты	100%	22 868 951,38	3,24066463566%	741 106,02	100,0%	22 868 951,38	0%	0,00
3	Перемычки	100%	2 320 622,96	9,95241208203%	230 957,96	100,0%	2 320 622,96	0%	0,00
4	Перекрытия	100%	16 739 992,71	14,28413722589%	2 391 163,5	100,0%	16 739 992,71	0%	0,00
5	Стены	100%	42 631 840,75	17,93458038774%	7 645 841,8	97,4%	41 531 840,75	3%	1 100 000,00
6	Кровля	100%	6 973 438,22					100%	6 973 438,22
7	Полы	100%	10 595 427,04			20,9%	2 211 877,00	79%	8 383 550,04
8	Внутренняя отделка	100%	15 501 450,94			8,9%	1 373 383,00	91%	14 128 067,94
9	Проемы /окна, двери/	100%	14 995 678,38						0,00
10	Наружная отделка	100%	4 655 374,99						0,00
11	Ограждения	100%	4 473 672,22						0,00
12	Решетки радиаторов	100%	842 938,79						0,00
13	Лестницы	100%	1 104 616,13	90,73939597487%	1 002 322,00	90,73939597487%	1 002 322,00	9%	102 294,13
14	Вентшахты	100%	539 264,90	43,10590210785%	232 455,00	43,10590210785%	232 455,00	57%	306 809,90
15	Разные работы	100%	2 632 120,84						0,00
	Итого		**148 473 255,91**		**12 243 846,3**		**89 879 310,5**		**30 994 160,22**
II	Водопровод объеденненный хоз.-питьевой-противопожарный В1	100%	13 652 991					100%	13 652 990,94
III	Горячее водоснабжение Т3,Т4	100%	3 133 270					100%	3 133 269,52
IV	Канализация бытовая К1	100%	3 762 594					100%	3 762 593,81

V	Канализация производственная К3 /столовая/	100%	2 223 218					100%	2 223 217,94
VI	Система спускного и переливного трубопроводов (СП,ПР)	100%	129 448					100%	129 448,16
VII	Канализация производственная К3 /прачечная/	100%	282 844					100%	282 843,62
VIII	Канализация напорная К1Н	100%	201 339,22					100%	201 339,22
IX	Внутрений водосток К2	100%	573 672,40					100%	573 672,40
X	Отопление	100%	4 326 901,47					100%	4 326 901,47
XI	Теплоснабжение	100%	128 808,91					100%	128 808,91
XII	Узел управления	100%	5 532 618,13					100%	5 532 618,13
XIII	Вентиляция	100%	4 536 716,25					100%	4 536 716,25
XIV	Теплоснабжение установок П1, П2	100%	810 798,73					100%	810 798,73
XV	Силовое электрооборудование	100%	6 642 577,28					100%	6 642 577,28
XVI	Электроосвещение	100%	6 039 141,29					100%	6 039 141,29
XVII	Пожарная сигнализация	100%	3 573 976,46					100%	3 573 976,46
XVIII	Автоматическое пожаротушение	100%	4 954 583,47					100%	4 954 583,47
XIX	Охранная сигнализация	100%	966 527,23					100%	966 527,23
XX	Видеонаблюдение	100%	3 931 516,47					100%	3 931 516,47
XXI	Телефонизация	100%	1 853 045,57					100%	1 853 045,57
XXII	Локально-вычислительная сеть	100%	237 375,09					100%	237 375,09
XXIII	Технологические решения	100%	16 232 108,24					100%	16 232 108,24
	Итого		**83 726 070,22**						**83 726 070,22**
4	**КПП**								
I	Общестроительные работы	100%	8 217 203,27			86,195165499138%	7 082 831,95	14%	1 134 371,31
II	Внутренние инженерные сети	100%	603 996,96					100%	603 996,96
	Итого		**8 821 200,23**		**0,00**		**7 082 831,95**		**1 738 368,28**
5	Сети Кл-0,4 Кв	100%	9 400 694,72					100%	9 400 694,72
6	Наружное электроосвещение	100%	3 024 817,34					100%	3 024 817,34
7	Телефонизация	100%	2 191 710,24					100%	2 191 710,24
8	Водопровод В1	100%	14 539 322,04			100%	14 539 322,04	0%	0,00
9	Бытовая канализация К1	100%	1 818 579,36			89%	1 614 117,65	11%	204 461,71
10	Ливневая канализация К2	100%	3 707 845,04			83%	3 059 197,33	17%	648 647,71
11	Тепловые сети	100%	17 500 108,97					100%	17 500 108,97
	Итого		**52 183 077,71**		**0,00**		**19 212 637,01**		**32 970 440,70**
12	Благоустройство и озеленение								
I	Вертикальная планировка в границе участка	100%	505 119,65					100%	505 119,65
II	Покрытия тротуаров, проездов(в границе отведеннного участка)	100%	14 006 460,57					100%	14 006 460,57

III	Озеленение	100%	3 010 081,61					100%	3 010 081,61
IV	Малые архитектурные формы	100%	361 957,66					100%	361 957,66
V	Площадка для мусоросборников	100%	298 027,18					100%	298 027,18
VI	Ограждение территории	100%	11 388 307,62			44,642929999923%	5 084 074,20	55%	6 304 233,42
	Итого		**29 569 954,29**		**0,00**		**5 084 074,20**		**24 485 880,09**
	ВСЕГО:		**326 397 456,73**	**3,75%**	**12 243 846,3**	**38,18%**	**124 605 986,7**	**61,82%**	**201 791 470,00**

Заказчик:

Генподрядчик:

ТОО "D&J EMPORIO"

Тех надзор

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Будай
Денис Леонидович

Инженер сметчик

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Мадина Мысыровна

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство центра временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г. Астаны

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

№ п.п.	Наименование и виды работ	Договорная цена		Выполнение СМР					
				Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге		тенге		тенге		тенге
1	Вынос сетей 10/0,4 кв	100%	3 347 133,10			100%	3 347 133,10	0%	0,00
2	Демонтаж существующего ограждения	100%	276 765,28				0,00	100%	276 765,28
	Итого		**3 623 898,38**		**0,00**		**3 347 133,10**		**276 765,28**
3	**Административное здание**								
I	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	100%	1 597 865,67			100,0%	1 597 865,67	0%	0,00
2	Фундаменты	100%	22 868 951,38			96,75933535325%	22 127 845,36	3%	741 106,02
3	Перемычки	100%	2 320 622,96	46,55943761306%	1 080 469,0	90,04758785278%	2 089 665,00	10%	230 957,96
4	Перекрытия	100%	16 739 992,71	21,27211798796%	3 560 951,0	85,71586278666%	14 348 829,18	14%	2 391 163,53
5	Стены	100%	42 631 840,75	38,59376867319%	16 453 234,0	79,48518854505%	33 885 999,00	21%	8 745 841,75
6	Кровля	100%	6 973 438,22					100%	6 973 438,22
7	Полы	100%	10 595 427,04	20,87577019359%	2 211 877,00	20,87577019359%	2 211 877,00	79%	8 383 550,04
8	Внутренняя отделка	100%	15 501 450,94	8,85970613719%	1 373 383,00	8,85970613719%	1 373 383,00	91%	14 128 067,94
9	Проемы /окна, двери/	100%	14 995 678,38					100%	14 995 678,38
10	Наружная отделка	100%	4 655 374,99					100%	4 655 374,99
11	Ограждения	100%	4 473 672,22					100%	4 473 672,22
12	Решетки радиаторов	100%	842 938,79					100%	842 938,79
13	Лестницы	100%	1 104 616,13					100%	1 104 616,13
14	Вентшахты	100%	539 264,90					100%	539 264,90
15	Разные работы	100%	2 632 120,84					100%	2 632 120,84
	Итого		**148 473 255,91**		**24 679 914,0**		**77 635 464,21**		**70 837 791,70**
II	Водопровод объеденный хоз.-питьевой-противопожарный В1	100%	13 652 991					100%	13 652 990,94
III	Горячее водоснабжение Т3,Т4	100%	3 133 270					100%	3 133 269,52
IV	Канализация бытовая К1	100%	3 762 594					100%	3 762 593,81

V	Канализация производственная К3 /столовая/	100%	2 223 218					100%	2 223 217,94
VI	Система спускного и переливного трубопроводов (СП,ПР)	100%	129 448					100%	129 448,16
VII	Канализация производственная К3 /прачечная/	100%	282 844					100%	282 843,62
VIII	Канализация напорная К1Н	100%	201 339,22					100%	201 339,22
IX	Внутрений водосток К2	100%	573 672,40					100%	573 672,40
X	Отопление	100%	4 326 901,47					100%	4 326 901,47
XI	Теплоснабжение	100%	128 808,91					100%	128 808,91
XII	Узел управления	100%	5 532 618,13					100%	5 532 618,13
XIII	Вентиляция	100%	4 536 716,25					100%	4 536 716,25
XIV	Теплоснабжение установок П1, П2	100%	810 798,73					100%	810 798,73
XV	Силовое электрооборудование	100%	6 642 577,28					100%	6 642 577,28
XVI	Электроосвещение	100%	6 039 141,29					100%	6 039 141,29
XVII	Пожарная сигнализация	100%	3 573 976,46					100%	3 573 976,46
XVIII	Автоматическое пожаротушение	100%	4 954 583,47					100%	4 954 583,47
XIX	Охранная сигнализация	100%	966 527,23					100%	966 527,23
XX	Видеонаблюдение	100%	3 931 516,47					100%	3 931 516,47
XXI	Телефонизация	100%	1 853 045,57					100%	1 853 045,57
XXII	Локально-вычислительная сеть	100%	237 375,09					100%	237 375,09
XXIII	Технологические решения	100%	16 232 108,24					100%	16 232 108,24
	Итого		**83 726 070,22**						**83 726 070,22**
4	**КПП**								
I	Общестроительные работы	100%	8 217 203,27			86,195165499138%	7 082 831,95	14%	1 134 371,31
II	Внутренние инженерные сети	100%	603 996,96					100%	603 996,96
	Итого		**8 821 200,23**		**0,00**		**7 082 831,95**		**1 738 368,28**
5	Сети Кл-0,4 Кв	100%	9 400 694,72					100%	9 400 694,72
6	Наружное электроосвещение	100%	3 024 817,34					100%	3 024 817,34
7	Телефонизация	100%	2 191 710,24					100%	2 191 710,24
8	Водопровод В1	100%	14 539 322,04			100%	14 539 322,04	0%	0,00
9	Бытовая канализация К1	100%	1 818 579,36			89%	1 614 117,65	11%	204 461,71
10	Ливневая канализация К2	100%	3 707 845,04			83%	3 059 197,33	17%	648 647,71
11	Тепловые сети	100%	17 500 108,97					100%	17 500 108,97
	Итого		**52 183 077,71**		**0,00**		**19 212 637,01**		**32 970 440,70**
12	Благоустройство и озеленение								
I	Вертикальная планировка в границе участка	100%	505 119,65					100%	505 119,65
II	Покрытия тротуаров, проездов(в границе отведеннного участка)	100%	14 006 460,57					100%	14 006 460,57

III	Озеленение	100%	3 010 081,61					100%	3 010 081,61
IV	Малые архитектурные формы	100%	361 957,66					100%	361 957,66
V	Площадка для мусоросборников	100%	298 027,18					100%	298 027,18
VI	Ограждение территории	100%	11 388 307,62			44,642929999923%	5 084 074,20	55%	6 304 233,42
	Итого		**29 569 954,29**		**0,00**		**5 084 074,20**		**24 485 880,09**
	ВСЕГО:		**326 397 456,73**	**7,56%**	**24 679 914,0**	**34,42%**	**112 362 140,5**	**65,58%**	**214 035 316,26**

Заказчик:

Генподрядчик

ТОО "D&J EMPORIO"

Тех надзор

Инженер сметчик

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Мадина Мысыровна

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство центра временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г. Астаны

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2015 года

№ п.п.	Наименование и виды работ	Договорная цена		Выполнение СМР					
				Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге		тенге		тенге		тенге
1	Вынос сетей 10/0,4 кв	100%	3 347 133,10			100%	3 347 133,10	0%	0,00
2	Демонтаж существующего ограждения	100%	276 765,28				0,00	100%	276 765,28
	Итого		**3 623 898,38**		**0,00**		**3 347 133,10**		**276 765,28**
3	**Административное здание**								
I	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	100%	1 597 865,67			100,0%	1 597 865,67	0%	0,00
2	Фундаменты	100%	22 868 951,38			96,75933535325%	22 127 845,36	3%	741 106,02
3	Перемычки	100%	2 320 622,96	43,48815023971%	1 009 196,0	43,48815023971%	1 009 196,00	57%	1 311 426,96
4	Перекрытия	100%	16 739 992,71	43,72828487879%	7 320 111,7	64,44374479870%	10 787 878,18	36%	5 952 114,53
5	Стены	100%	42 631 840,75	40,89141987186%	17 432 765,0	40,89141987186%	17 432 765,00	59%	25 199 075,75
6	Кровля	100%	6 973 438,22					100%	6 973 438,22
7	Полы	100%	10 595 427,04					100%	10 595 427,04
8	Внутренняя отделка	100%	15 501 450,94					100%	15 501 450,94
9	Проемы /окна, двери/	100%	14 995 678,38					100%	14 995 678,38
10	Наружная отделка	100%	4 655 374,99					100%	4 655 374,99
11	Ограждения	100%	4 473 672,22					100%	4 473 672,22
12	Решетки радиаторов	100%	842 938,79					100%	842 938,79
13	Лестницы	100%	1 104 616,13					100%	1 104 616,13
14	Вентшахты	100%	539 264,90					100%	539 264,90
15	Разные работы	100%	2 632 120,84					100%	2 632 120,84
	Итого		**148 473 255,91**		**25 762 072,7**		**52 955 550,21**		**95 517 705,70**
II	Водопровод объедененный хоз.-питьевой-противопожарный В1	100%	13 652 991					100%	13 652 990,94
III	Горячее водоснабжение Т3,Т4	100%	3 133 270					100%	3 133 269,52
IV	Канализация бытовая К1	100%	3 762 594					100%	3 762 593,81

V	Канализация производственная К3 /столовая/	100%	2 223 218					100%	2 223 217,94
VI	Система спускного и переливного трубопроводов (СП,ПР)	100%	129 448					100%	129 448,16
VII	Канализация производственная К3 /прачечная/	100%	282 844					100%	282 843,62
VIII	Канализация напорная К1Н	100%	201 339,22					100%	201 339,22
IX	Внутрений водосток К2	100%	573 672,40					100%	573 672,40
X	Отопление	100%	4 326 901,47					100%	4 326 901,47
XI	Теплоснабжение	100%	128 808,91					100%	128 808,91
XII	Узел управления	100%	5 532 618,13					100%	5 532 618,13
XIII	Вентиляция	100%	4 536 716,25					100%	4 536 716,25
XIV	Теплоснабжение установок П1, П2	100%	810 798,73					100%	810 798,73
XV	Силовое электрооборудование	100%	6 642 577,28					100%	6 642 577,28
XVI	Электроосвещение	100%	6 039 141,29					100%	6 039 141,29
XVII	Пожарная сигнализация	100%	3 573 976,46					100%	3 573 976,46
XVIII	Автоматическое пожаротушение	100%	4 954 583,47					100%	4 954 583,47
XIX	Охранная сигнализация	100%	966 527,23					100%	966 527,23
XX	Видеонаблюдение	100%	3 931 516,47					100%	3 931 516,47
XXI	Телефонизация	100%	1 853 045,57					100%	1 853 045,57
XXII	Локально-вычислительная сеть	100%	237 375,09					100%	237 375,09
XXIII	Технологические решения	100%	16 232 108,24					100%	16 232 108,24
	Итого		**83 726 070,22**						**83 726 070,22**
4	**КПП**								
I	Общестроительные работы	100%	8 217 203,27			86,195165499138%	7 082 831,95	14%	1 134 371,31
II	Внутренние инженерные сети	100%	603 996,96					100%	603 996,96
	Итого		**8 821 200,23**		**0,00**		**7 082 831,95**		**1 738 368,28**
5	Сети Кл-0,4 Кв	100%	9 400 694,72					100%	9 400 694,72
6	Наружное электроосвещение	100%	3 024 817,34					100%	3 024 817,34
7	Телефонизация	100%	2 191 710,24					100%	2 191 710,24
8	Водопровод В1	100%	14 539 322,04			100%	14 539 322,04	0%	0,00
9	Бытовая канализация К1	100%	1 818 579,36			89%	1 614 117,65	11%	204 461,71
10	Ливневая канализация К2	100%	3 707 845,04			83%	3 059 197,33	17%	648 647,71
11	Тепловые сети	100%	17 500 108,97					100%	17 500 108,97
	Итого		**52 183 077,71**		**0,00**		**19 212 637,01**		**32 970 440,70**
12	Благоустройство и озеленение								
I	Вертикальная планировка в границе участка	100%	505 119,65					100%	505 119,65
II	Покрытия тротуаров, проездов(в границе отведеннного участка)	100%	14 006 460,57					100%	14 006 460,57

III	Озеленение	100%	3 010 081,61					100%	3 010 081,61
IV	Малые архитектурные формы	100%	361 957,66					100%	361 957,66
V	Площадка для мусоросборников	100%	298 027,18					100%	298 027,18
VI	Ограждение территории	100%	11 388 307,62			44,642929999923%	5 084 074,20	55%	6 304 233,42
	Итого		**29 569 954,29**		**0,00**		**5 084 074,20**		**24 485 880,09**
	ВСЕГО:		**326 397 456,73**	**7,89%**	**25 762 072,7**	**26,86%**	**87 682 226,5**	**73,14%**	**238 715 230,26**

Заказчик:

Генподрядчик:

ТОО "D&J EMPORIO"

Тех надзор

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Будай
Денис Леонидович

Инженер сметчик

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Даутбаева
Мадина Мысыровна

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство центра временной изоляции и адаптации несовершеннолетних правонарушителей ДВД г. Астаны

Акт приемки выполненных работ
за март 2015 года

№ п.п.	Наименование и виды работ	Договорная цена		Выполнение СМР					
				Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства		Остаток	
		%	тенге		тенге		тенге		тенге
1	Вынос сетей 10/0,4 кв	100%	3 347 133,10			100%	3 347 133,10	0%	0,00
2	Демонтаж существующего ограждения	100%	276 765,28				0,00	100%	276 765,28
	Итого		**3 623 898,38**		**0,00**		**3 347 133,10**		**276 765,28**
3	**Административное здание**								
I	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	100%	1 597 865,67	48,21143819931%	770 354,02	100,0%	1 597 865,67	0%	0,00
2	Фундаменты	100%	22 868 951,38	40,66470925773%	9 299 592,59	96,75933535325%	22 127 845,36	3%	741 106,02
3	Перемычки	100%	2 320 622,96					100%	2 320 622,96
4	Перекрытия	100%	16 739 992,71			20,71545991990%	3 467 766,48	79%	13 272 226,23
5	Стены	100%	42 631 840,75					100%	42 631 840,75
6	Кровля	100%	6 973 438,22					100%	6 973 438,22
7	Полы	100%	10 595 427,04					100%	10 595 427,04
8	Внутренняя отделка	100%	15 501 450,94					100%	15 501 450,94
9	Проемы /окна, двери/	100%	14 995 678,38					100%	14 995 678,38
10	Наружная отделка	100%	4 655 374,99					100%	4 655 374,99
11	Ограждения	100%	4 473 672,22					100%	4 473 672,22
12	Решетки радиаторов	100%	842 938,79					100%	842 938,79
13	Лестницы	100%	1 104 616,13					100%	1 104 616,13
14	Вентшахты	100%	539 264,90					100%	539 264,90
15	Разные работы	100%	2 632 120,84					100%	2 632 120,84
	Итого		**148 473 255,91**		**10 069 946,61**		**27 193 477,51**		**121 279 778,40**
II	Водопровод объеденненный хоз.-питьевой-противопожарный В1	100%	13 652 991					100%	13 652 990,94
III	Горячее водоснабжение Т3,Т4	100%	3 133 270					100%	3 133 269,52
IV	Канализация бытовая К1	100%	3 762 594					100%	3 762 593,81

V	Канализация производственная К3 /столовая/	100%	2 223 218					100%	2 223 217,94
VI	Система спускного и переливного трубопроводов (СП,ПР)	100%	129 448					100%	129 448,16
VII	Канализация производственная К3 /прачечная/	100%	282 844					100%	282 843,62
VIII	Канализация напорная К1Н	100%	201 339,22					100%	201 339,22
IX	Внутрений водосток К2	100%	573 672,40					100%	573 672,40
X	Отопление	100%	4 326 901,47					100%	4 326 901,47
XI	Теплоснабжение	100%	128 808,91					100%	128 808,91
XII	Узел управления	100%	5 532 618,13					100%	5 532 618,13
XIII	Вентиляция	100%	4 536 716,25					100%	4 536 716,25
XIV	Теплоснабжение установок П1, П2	100%	810 798,73					100%	810 798,73
XV	Силовое электрооборудование	100%	6 642 577,28					100%	6 642 577,28
XVI	Электроосвещение	100%	6 039 141,29					100%	6 039 141,29
XVII	Пожарная сигнализация	100%	3 573 976,46					100%	3 573 976,46
XVIII	Автоматическое пожаротушение	100%	4 954 583,47					100%	4 954 583,47
XIX	Охранная сигнализация	100%	966 527,23					100%	966 527,23
XX	Видеонаблюдение	100%	3 931 516,47					100%	3 931 516,47
XXI	Телефонизация	100%	1 853 045,57					100%	1 853 045,57
XXII	Локально-вычислительная сеть	100%	237 375,09					100%	237 375,09
XXIII	Технологические решения	100%	16 232 108,24					100%	16 232 108,24
	Итого		**83 726 070,22**						**83 726 070,22**
4	**КПП**								
I	Общестроительные работы	100%	8 217 203,27			86,195165499138%	7 082 831,95	14%	1 134 371,31
II	Внутренние инженерные сети	100%	603 996,96					100%	603 996,96
	Итого		**8 821 200,23**		**0,00**		**7 082 831,95**		**1 738 368,28**
5	Сети Кл-0,4 Кв	100%	9 400 694,72					100%	9 400 694,72
6	Наружное электроосвещение	100%	3 024 817,34					100%	3 024 817,34
7	Телефонизация	100%	2 191 710,24					100%	2 191 710,24
8	Водопровод В1	100%	14 539 322,04			100%	14 539 322,04	0%	0,00
9	Бытовая канализация К1	100%	1 818 579,36			89%	1 614 117,65	11%	204 461,71
10	Ливневая канализация К2	100%	3 707 845,04			83%	3 059 197,33	17%	648 647,71
11	Тепловые сети	100%	17 500 108,97					100%	17 500 108,97
	Итого		**52 183 077,71**		**0,00**		**19 212 637,01**		**32 970 440,70**
12	Благоустройство и озеленение								
I	Вертикальная планировка в границе участка	100%	505 119,65					100%	505 119,65
II	Покрытия тротуаров, проездов(в границе отведеннного участка)	100%	14 006 460,57					100%	14 006 460,57

III	Озеленение	100%	3 010 081,61					100%	3 010 081,61
IV	Малые архитектурные формы	100%	361 957,66					100%	361 957,66
V	Площадка для мусоросборников	100%	298 027,18					100%	298 027,18
VI	Ограждение территории	100%	11 388 307,62			44,642929999923%	5 084 074,20	55%	6 304 233,42
	Итого		**29 569 954,29**		**0,00**		**5 084 074,20**		**24 485 880,09**
	ВСЕГО:		**326 397 456,73**	**3,09%**	**10 069 946,61**	**18,97%**	**61 920 153,78**	**81,03%**	**264 477 302,95**

Заказчик:

Генподрядчик:

ТОО "D&J EMPORIO"

Инженер технического надзора
ТОО "D&J EMPORIO"
Есенгазин Нурсабит Абдикенович

Тех надзор
Есенгазин Н.А.

Инженер сметчик
Жанбыршиева Ж.Т.