ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО"ТриА Холдинг"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_"_мая_2012г.
№ _170_

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:

"Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц севернее Пр. Райымбека, западнее ул. Казакова-Бродского, южнее пр. Рыскулова, восточнее ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за 24 сентября 2018 г.

			Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		Код
					№040740002533/170239/00	**15.08.2017г.**					
					Д.с.№2	**01.11.2017г.**					
№пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
				СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			На приобрете-ние материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**1 571 950 549**	**299 352 413**							**35 922 290**	**335 274 702**

М.П. Заказчик Заместитель Руководителя
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства"города Алматы Жармагамбетов А.М. _____ " " _____ 2018г.

М.П. Подрядчик Директор
ТОО "ТриА Холдинг": Чикаев М.Н. _____ " " _____ 2018г.

Верно в оригинал

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик: ТОО"ТриА Холдинг"

Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райымбека, зап. Ул. Казакова-Бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

Сумма по смете, тенге: 1 796 563 710,00

Сумма по договору: 1 758 400 000,00

Реестр актов формы 2В за сентябрь 2018 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего стоимость с НДС
1	11	90050	наружные сети водопровода В1	87 165 231
2	12	9090	разборка и восстановление асфальтового покрытия	207 142 857
3	13	90060	разборка и восстановление асфальтового покрытия	40 966 614
			ИТОГО :	**335 274 702**

Составил: Сметчик ПТО ТОО "ТриА Холдинг" _____ **Чуева В.В.**

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райимбека, зап. Ул. Казакова-бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-01 наружные сети водопровода В1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**2825,207**	**37,06**	**35,39**	**104707**	**99972**	**30775**	**0,01**	**32**
		м3		**1,63**	**9,6**	**4614**	**27113**	**97**	**0,03**	**93**
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**4944,113**	**176,4**	**176,4**	**872142**	**872142**	**174428**	**0**	**0**
		т		**0**	**35,28**	**0**	**174428**	**100**	**0,74**	**3663**
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**2825,207**	**4,33**	**3,73**	**12220**	**10540**	**5042**	**0**	**11**
		м3		**0,55**	**1,29**	**1560**	**3639**	**97**	**0**	**12**
4	**Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**22451,706**	**32,24**	**30,47**	**723746**	**684088**	**205520**	**0,01**	**275**
		м3		**1,77**	**7,67**	**39659**	**172218**	**97**	**0,03**	**598**
5	**Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/**	**694,383**	**325,4**	**0**	**225955**	**0**	**255329**	**2,09**	**1449**
		м3		**325,4**	**0**	**225955**	**0**	**113**	**0**	**0**
6	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**18516,873**	**7,45**	**7,45**	**137976**	**137976**	**43452**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,42**	**0**	**44796**	**97**	**0,01**	**172**
7	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы**	**4629,218**	**154,22**	**0**	**713895**	**0**	**806701**	**1,12**	**5175**
		м3		**154,22**	**0**	**713895**	**0**	**113**	**0**	**0**
8	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**18516,873**	**29,49**	**6,18**	**546122**	**114484**	**418688**	**0,15**	**2747**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		23,31	0	431638	0	97	0	0
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншеи	5207,547	332,52	332,52	1731603	1731603	1084050	0	0
		м3		0	214,61	0	1117577	97	0,99	5138
10	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	1526,94	490,69	7,84	749253	11976	85859	0,3	457
		м2		46,84	2,92	71521	4460	113	0,01	21
		Итого по разделу: Земляные работы				5817618				
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам.100мм(63,57,75,76)	849,46	267,06	0,32	226854	274	186732	0,97	824
		м		168,97	0,13	143533	107	130	0	0
60	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм	0,8093	58874,91	23374,91	47649	18918	43773	205,85	167
		км		35448,75	6156,44	28689	4983	130	23,74	19
62	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2020	196		395920				
		м								
63	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	2	9302,01	0	18604	0	24017	59,23	118
		км		9237,38	0	18475	0	130	0	0
65	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,417	70436,41	7806,78	29372	3255	30074	290,95	121
		км		52526,25	2949,75	21903	1230	130	14,4	6
66	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1271,767	279		354823				
		м								
67	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	1,267	226314,75	32841,87	286741	41611	78397	198,95	252
		км		35190	12407,06	44586	15720	130	60,59	77
68	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,267	9302,01	0	11786	0	15215	59,23	75
		км		9237,38	0	11704	0	130	0	0
69	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,006	72352,73	9340,85	434	56	439	292,1	2
		км		52785	3529,35	317	21	130	17,24	0
70	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	25,1	384		9638				
		м								
71	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,025	288973,4	36609,77	7224	915	1702	219,65	5
		км		38553,75	13830,19	964	346	130	67,54	2
72	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,025	9375,51	0	234	0	300	59,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		9237,38	0	231	0	130	0	0
73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (гильзы)	1,025	138118,84	56798,21	141572	58218	124784	359,61	369
		т		72191,25	21455,55	73996	21992	130	104,79	107
75	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	211,4	250		52850				
		м								
106	Е0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 75	10	344,84	259,48	3448	2595	1921	0,48	5
		шт		79,96	67,83	800	678	130	0,26	3
107	СПРАЙС-ЛИСТ "Пластинвест"	Фланцевый адаптор диам.75 мм на 16 атм.	3	326,22		979				
		шт								
108	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	3	364		1092				
		шт.								
109	Е0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 63	271	344,84	259,48	93453	70320	52065	0,48	129
		шт		79,96	67,83	21669	18381	130	0,26	70
110	СПРАЙС-ЛИСТ "Инженеринг"	Фланцевый адаптор диам.63 мм на 16 атм.	81	251,19		20346				
		шт								
111	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	81	305		24705				
		шт.								
129	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	261		5220				
		шт.								
142	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,012	72352,73	9340,85	868	112	879	292,1	4
		км		52785	3529,35	633	42	130	17,24	0
143	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	12,048	384		4626				
		м								
144	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,012	288973,4	36609,77	3468	439	817	219,65	3
		км		38553,75	13830,19	463	166	130	67,54	1
145	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,012	9375,51	0	113	0	144	59,23	1
		км		9237,38	0	111	0	130	0	0
146	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,653	70436,41	7806,78	45995	5098	47094	290,95	190
		км		52526,25	2949,75	34300	1926	130	14,4	9
147	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	364,452	250		91113				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	81,123	279		22633				
		м								
149	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32(25) мм, толщина стенки 2,2 мм	201,302	99		19929				
		м								
150	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	9,036	56		506				
		м								
151	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,653	226314,75	32841,87	147784	21446	40405	198,95	130
		км		35190	12407,06	22979	8102	130	60,59	40
152	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,653	9302,01	0	6074	0	7842	59,23	39
		км		9237,38	0	6032	0	130	0	0
173	Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	28337,985	46,47	44,3	1316755	1255358	527101	0,02	426
		м3		2,17	17,01	61397	482006	97	0,07	1947
174	Е0101-162-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	850,14	562,01	0	477783	0	539894	3,64	3097
		м3		562,01	0	477783	0	113	0	0
175	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	22670,388	7,45	7,45	168925	168925	53199	0	0
		м3		0	2,42	0	54844	97	0,01	210
176	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	5667,597	154,22	0	874028	0	987652	1,12	6335
		м3		154,22	0	874028	0	113	0	0
177	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	22670,388	29,49	6,18	668622	140164	512604	0,15	3363
		м3		23,31	0	528458	0	97	0	0
178	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	6902,842	332,52	332,52	2295319	2295319	1436958	0	0
		м3		0	214,61	0	1481400	97	0,99	6811
179	Е0122-8-1	Укладка стальныхводопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	8	70436,41	7806,78	563491	62454	576950	290,95	2328
		км		52526,25	2949,75	420210	23598	130	14,4	115
180	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D20мм, толщина стенки 2,0 мм	8032	56		449792				
		м								
181	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	8	226314,75	32841,87	1810518	262735	495009	198,95	1592
		км		35190	12407,06	281520	99256	130	60,59	485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**8**	**9302,01**	**0**	**74416**	**0**	**96069**	**59,23**	**474**
		км		**9237,38**	**0**	**73899**	**0**	**130**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура				**10775702**				
		ИТОГО:				**16593321**	**8070988**			**30194**
						4637522	**3759029**			**19600**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**8991884**				
		Всего накладных расходов:				**8991884**				
		Итого с накладными				**25585205**				
		- заработная плата				**1348783**				
		- трудоемкость				**4496**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1535112**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**27120317**				
		Итого с временными, 1,5 %				**27527122**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**28096933**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**28207041**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**28482312**				
		ИТОГО:				**28482312**				
		Сметная заработная плата				**9745334**				
		Нормативная трудоемкость				**54290**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**77956088**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1559122**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**79515210**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9541825**				
		Итого с НДС				**89057035**				
		Всего:				**89 057 035**				
		Тендерная скидка				**1 891 804**				
		Итого к оплате				**87 165 231**				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
Избасаров Д.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
Черва В.В.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райымбека, зап. Ул. Казакова-Бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 5-01 разборку и восстановление асфальтового покрытия

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	38189.08	272,98	38,27	10425004	1461644	962990	0,04	1449
		м2		5,75	13,21	219587	504466	133	0,05	1773
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,65л на 1м2) по слою основания	24,823	30260,53	390,53	751154	9694	5351	0,67	17
		т		0	162,08	0	4023	133	0,67	17
6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (7)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	38189,08	374,59	17,65	14305255	674197	642512	0,04	1476
		м2		6,83	5,82	260870	222222	133	0,02	776
7	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3	38189,08	261,13	0	9972276	0	3505	0	142
		м2		0,07	0	2635	0	133	0	0
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,25л на 1м2) по слою основания	9,547	30260,53	390,53	288905	3728	2058	0,67	6
		т		0	162,08	0	1547	133	0,67	6
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	38189,08	481,74	17,65	18397024	674197	642512	0,04	1476
		м2		6,83	5,82	260870	222222	133	0,02	776
10	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	38189,08	113,78	0	4345268	0	1168	0	16
		м2		0,02	0	878	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-31-5#СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой (0,425:2,5)	4,494	2731,16	1490,61	12273	6698	10942	7,42	33
		м3		1240,56	498,7	5575	2241	140	2,09	9
12	Е0107-31-5	Установка арычных лотков0,425:2,5	4,494	4406,91	1863,26	19803	8373	13677	9,27	42
		м3		1550,69	623,38	6968	2801	140	2,62	12
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				58516962				
		ИТОГО:				58516962	2838532			4657
						757383	959522			3369
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2284716				
		Всего накладных расходов:				2284716				
		Итого с накладными				60801678				
		- заработная плата				342707				
		- трудоемкость				1142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3648101				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				64449779				
		Итого с временными, 1,5 %				65416526				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				66770648				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				67032314				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				67686479				
		ИТОГО:				67686479				
		Сметная заработная плата				2059612				
		Нормативная трудоемкость				9168				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				185257893				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3705158				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				188963051				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				22675566				
		Итого с НДС				211638617				
		Всего:				211 638 617,00				
		Тендерная скидка				4 495 759,86				
		Итого к оплате				207 142 857,[illegible]				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

№2 Форма АКТ ГУШИ
Для АхТов формы №2
_____ 20__

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "ТриА Холдинг"
_____ **Чикаев М.Н.**

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
_____ **Избасаров Д.**
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ **Чуева В.В.**

Дубликат

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц сев. Проспект Райимбека, зап. Ул. Казакова-бродского, юж. Пр. Рыскулова, вос. Ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 13
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 5-01 разборку и восстановление асфальтового покрытия

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
4	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**7552,648**	**272,98**	**38,27**	**2061751**	**289069**	**190450**	**0,04**	**287**
		м2		**5,75**	**13,21**	**43428**	**99768**	**133**	**0,05**	**351**
5	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,65л на 1м2) по слою основания**	**4,909**	**30260,53**	**390,53**	**148556**	**1917**	**1058**	**0,67**	**3**
		т		**0**	**162,08**	**0**	**796**	**133**	**0,67**	**3**
6	**Е0127-53-6**	**Устройство покрытия толщиной 4 (7)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**7552,648**	**374,59**	**17,65**	**2829148**	**133336**	**127070**	**0,04**	**292**
		м2		**6,83**	**5,82**	**51592**	**43949**	**133**	**0,02**	**153**
7	**Е0127-54-6 К=6**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**7552,648**	**261,13**	**0**	**1972215**	**0**	**693**	**0**	**28**
		м2		**0,07**	**0**	**521**	**0**	**133**	**0**	**0**
8	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,25л на 1м2) по слою основания**	**1,888**	**30260,53**	**390,53**	**57137**	**737**	**407**	**0,67**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	162,08	0	306	133	0,67	1
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	7552,648	481,74	17,65	3638376	133336	127070	0,04	292
		м2		6,83	5,82	51592	43949	133	0,02	153
10	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7552,648	113,78	0	859363	0	231	0	3
		м2		0,02	0	174	0	133	0	0
11	Е0107-31-5#СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой (0,425:2,5)	0,8887	2731,16	1490,61	2427	1325	2164	7,42	7
		м3		1240,56	498,7	1102	443	140	2,09	2
12	Е0107-31-5	Установка арычных лотков0,425:2,5	0,8887	4406,91	1863,26	3916	1656	2705	9,27	8
		м3		1550,69	623,38	1378	554	140	2,62	2
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				11572890				
		ИТОГО:				11572889	561376			921
						149787	189765			666
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				451848				
		Всего накладных расходов:				451848				
		Итого с накладными				12024737				
		- заработная плата				67777				
		- трудоемкость				226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				721484				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12746221				
		Итого с временными, 1,5 %				12937414				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				13205218				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13256968				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13386342				
		ИТОГО:				13386342				
		Сметная заработная плата				407329				
		Нормативная трудоемкость				1813				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				36638418				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				732768				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37371186				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4484542				
		Итого с НДС				41855728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**41 855 728**				
		Тендерная скидка				**889 114**				
		Итого к оплате				**40 966 614**				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Чикаев М.Н.

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Избасаров Д.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)