ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Карасайстройсервис"

Наименование : Строительство врачебной амбулатории в с. Мукур Кызылкугинского района

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			160	34,43	33,42	5508	5347	739	0,01	1
		м3		1,01	3,75	162	600	97	0,01	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,8	262,72	--	1261	--	1425	1,85	9
		м3		262,72	--	1261	--	113	--	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	164,8	11,19	11,19	1844	1844	489	--	--
		м3		--	3,06	--	504	97	0,01	2

4	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	124,3665	218,93	--	27228	--	30767	1,54	192
		м3		218,93	--	27228	--	113	--	--
5	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	77,13	6,83	6,83	526	526	140	--	--
		м3		--	1,87	--	144	97	0,01	--
6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,16	134,10	--	1765	--	1994	0,89	12
		м3		134,10	--	1765	--	113	--	--
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	214,6565	21,55	4,52	4625	969	3546	0,11	23
		м3		17,03	--	3656	--	97	--	--
8	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	49,86	32,34	30,77	1613	1534	472	0,01	--
		м3		1,42	8,34	71	416	97	0,03	1
9	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	83,2662	54,00	54,00	4496	4496	899	--	--
		т		--	10,80	--	899	100	0,23	19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94698				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
10	E0111-13-3 K=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	95,55	1554,96	49,10	148576	4692	11525	0,53	50
		м2		79,66	18,40	7612	1758	123	0,09	9
11	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	7	302,09	197,24	2115	1381	1689	0,65	5
		шт		104,85	67,51	734	473	140	0,25	2

12	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	42	408,67	272,99	17164	11466	13533	0,83	35
		шт		135,68	94,48	5699	3968	140	0,36	15
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	20,285	26900,00	--	545667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,285	132,00	--	2678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,285	376,00	--	7627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	20,285	438,00	--	8885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	59	1283,69	598,40	75738	35306	33840	1,18	70
		шт		195,53	214,16	11536	12635	140	0,91	54
18	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	38	605,40	243,37	23005	9248	10212	0,67	25
		шт		106,88	85,08	4061	3233	140	0,34	13
19	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	884,84	389,08	15927	7003	7329	0,94	17

		шт		153,90	136,92	2770	2465	140	0,55	10
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	40,061	12500,00	--	500763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	14,259	13000,00	--	185367	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,211	13400,00	--	56427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,4	16187,65	311,32	38850	747	1408	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1058	282	105	0,57	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1810824				
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	10,88	17953,22	316,01	195331	3438	16992	8,25	90
		м3		1368,00	119,39	14884	1299	105	0,58	6
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,0976	132,00	--	1465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,0976	376,00	--	4173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,0976	438,00	--	4861	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,95035	52400,00	--	49798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,13546	50600,00	--	6854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
30	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,8	16455,27	353,46	111896	2404	5130	3,60	24
		м3		585,00	133,52	3978	908	105	0,65	4
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1245	41200,00	--	5129	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	511,12	245,44	3,82	125449	1952	23395	0,21	108
		м2		37,35	1,44	19090	736	118	0,01	4
33	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	77,18	788,66	11,21	60869	865	3252	0,20	16
		м2		31,50	4,21	2431	325	118	0,02	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			651470				
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД								
34	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	158,5	23,36	22,08	3702	3500	1051	0,01	1
		м3		1,28	5,56	203	881	97	0,02	3
35	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	49,2	262,72	--	12926	--	14606	1,54	76
		м3		218,93	--	10771	--	113	--	--
36	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
37	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	194,3	6,83	6,83	1326	1326	352	--	--
		м3		--	1,87	--	363	97	0,01	1
38	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	85,2	289,15	289,15	24635	24635	15423	--	--
		м3		--	186,62	--	15900	97	0,86	73
39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,04	47611,09	17877,09	1904	715	1789	173,00	7

		км		29700,00	4698,68	1188	188	130	18,10	1
40	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	37	32,00	--	1184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442,00	3
		км		82575,00	22902,75	495	137	130	111,85	1
42	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	950,00	--	3800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ								
43	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,29	26993,55	2104,76	61815	4820	8889	13,90	32
		м3		2362,50	623,48	5410	1428	130	2,48	6
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1	65400,00	--	38940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

45	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,59	12000,00	--	19080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01708	151200,00	--	2582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,88816	21,80	0,05	19	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,88816	20,36	0,02	18	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
49	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
50	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
51	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,043	107786,81	398,18	4635	17	386	42,10	2
		т		6750,00	150,75	290	6	130	0,74	--

53	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,001	199804,17	95036,29	200	95	64	458,00	--
		км		86400,00	35901,00	86	36	130	175,34	--
56	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец		126,00	--	126	--	130	--	--
57	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63,00	--	189	--	130	--	--
58	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	189,00	--	189	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	384,00	--	384	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
ОТМОСТКА											
61	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,53	4772,77	100,89	2530	53	101	0,85	--	
		м3		123,75	38,25	66	20	118	0,18	--	
62	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,53	5652,57	462,96	2996	245	1006	11,00	6	
		м3		1935,00	173,25	1026	92	90	0,85	--	
63	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,3	581,39	14,76	3081	78	378	0,36	2	
		м2		52,43	5,54	278	29	123	0,03	--	
64	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	74,2	76,82	0,67	5700	50	177	0,01	1	
		м2		1,69	0,25	125	19	123	--	--	
ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ											
65	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,343	402,75	--	138	--	156	2,80	1	
		м3		402,75	--	138	--	113	--	--	
66	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,343	122,18	--	42	--	47	0,89	--	
		м3		122,18	--	42	--	113	--	--	
67	Е0106-1-1	Устройство бетоннеЙ подготовки под стойки	0,01	15284,17	66,01	153	1	2	1,35	--	
		м3		195,75	24,93	2	--	105	0,12	--	
68	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3	
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--	

69	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	1,5	90,00	--	135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
71	Е0101-12-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,9	23,62	22,08	1142	1080	324	0,01	1
		м3		1,28	5,56	75	272	97	0,02	1
72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,3	262,72	--	3231	--	3651	1,54	19
		м3		262,72	--	3231	--	113	--	--
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,3	134,10	--	174	--	197	0,97	1
		м3		134,10	--	174	--	113	--	--
74	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	37,7	6,83	6,83	257	257	68	--	--
		м3		--	1,87	--	70	97	0,01	--
75	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	34,5	289,15	289,15	9976	9976	6245	--	--
		м3		--	186,62	--	6438	97	0,86	30

76	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,015	78245,00	36133,62	1174	542	1004	247,00	4
		км		41850,00	9612,90	628	144	130	37,30	1
77	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15	650,00	--	9750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	E0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием	0,006	305272,80	142318,80	1832	854	1493	729,00	4
		км		137700,00	53761,50	826	323	130	262,58	2
79	С130806-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	6	4328,00	--	25968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,54	12140,00	2308,84	6556	1247	2212	13,87	7
		м3		2286,00	864,68	1234	467	130	4,22	2

81	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	35400,00	--	9912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,24	5870,00	--	1409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0074	151200,00	--	1119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3848	21,80	0,05	8	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3848	20,36	0,02	8	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
86	Е0123-24-1	Установка люков	1	8379,15	35,42	9379	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
				ОТМОСТКА						
87	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,5	4772,77	100,89	2386	50	96	0,85	--
		м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	--
88	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2	0,5	5652,57	462,96	2826	231	949	11,00	6

		м3		1935,00	173,25	968	87	90	0,85	--
89	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,5	6581,39	14,76	3198	81	392	0,36	2
		м2		52,43	5,54	288	30	123	0,03	--
90	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	77	76,82	0,67	5915	52	184	0,01	1
		м2		1,69	0,25	130	19	123	--	--
				СЕПТИК						
91	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,94	11948,61	1152,38	35123	3388	6810	8,06	24
		м3		1350,23	431,55	3970	1269	130	2,11	6
92	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1	35400,00	--	38940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	5,33	12000,00	--	63960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	1	2730,00	--	2730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-11-3	Укладка вентиляционного стояка из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,001	58881,69	25695,31	59	26	52	194,00	--
		км		33075,00	6813,45	33	7	130	26,38	--
96	Е0123-24-1	Установка люков	1	8379,15	35,42	8379	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
97	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01224	151200,00	--	1851	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,63648	21,80	0,05	14	--	3	0,03	--	
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--	
99	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,63648	20,36	0,02	13	--	2	0,02	--	
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--	
100	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1	4772,77	100,89	4772	101	191	0,85	1	
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	--	
101	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	1	5652,57	462,96	5653	463	1897	11,00	11	
		м3		1935,00	173,25	1935	173	90	0,85	1	
102	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,5	581,39	14,76	3198	81	392	0,36	2	
		м2		52,43	5,54	288	30	123	0,03	--	
103	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	77	76,82	0,67	5915	52	184	0,01	1	
		м2		1,69	0,25	130	19	123	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			598401					
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
104	Е0101-12-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	35	23,36	22,08	818	773	232	0,01	--	
		м3		1,28	5,56	45	195	97	0,01	--	

105	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6	262,72	--	1576	--	1781	1,85	11
		м3		262,72	--	1576	--	113	--	--
106	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,22	306,20	152,52	986	491	883	1,02	3
		м3		153,68	57,15	495	184	130	0,28	1
107	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
108	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28	6,83	6,83	191	191	51	--	--
		м3		--	1,87	--	52	97	0,01	--
109	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,046	47611,09	17877,09	2190	822	2057	173,00	8
		км		29700,00	4698,68	1366	216	130	18,10	1
110	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
111	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46	49,00	--	2254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

112	С130804-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32х1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	81,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	С130804-1473 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	97,00	--	190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	С130804-1594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63х1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	122,00	--	122	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0125-58-1	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	45	90,74	63,95	4083	2878	2166	0,16	7
		м		24,08	16,03	1084	721	120	0,06	3
116	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	9	198,00	--	1782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Е0122-9-2	Укладка труб д-89 мм		123549,87	51496,99	1572	655	1345	337,00	4
		км	0,01272	61875,00	19453,50	87	247	130	95,01	1
117	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	12,72	400,00	--	5088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

118	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00238	51202,26	20326,01	122	48	112	479,00	--
		км		30825,00	5353,43	73	13	130	20,64	--
119	C130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,1	237,00	--	498	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	C130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,28	66,00	--	18	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
122	C130804-44	НЕразъемное соединение, Dy 32x25 мм	0,2	107,00	--	21	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
123	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
124	C130804-51	Переход, Dy 140x110 мм	0,2	1810,00	--	362	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
125	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,11566	13864,97	4022,39	1604	465	1058	56,50	7

		т		9090,00	1071,86	1051	124	90	3,81	--
126	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,11566	114900,00	--	13289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	--	--
128	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,000592	136500,00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 5-10 мм	0,06	2170,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,00008	264493,88	23641,25	21	2	4	145,00	--
		км		25425,00	8930,25	2	1	130	43,62	--
131	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	123	38	130	91,99	--

133	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	2	144,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С130810-135 прим	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУТЛЯР								
135	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,004	70811,26	30144,88	283	121	252	236,00	1
		км		40500,00	8009,55	162	32	130	31,06	--
136	С130804-1173 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 125х7,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4	609,00	--	2436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	4	282,86	0,37	1131	1	814	0,90	4
		м		156,38	0,14	626	1	130	--	--
138	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
139	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1816,08	290,34	1816	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА								

140	E0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,087	92630,43	67711,68	8059	5891	2153	43,50	4
		км		9000,00	11625,86	783	1011	120	43,04	4
141	E0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,087	211139,21	171127,46	18369	14888	4321	97,00	8
		км		18225,00	23166,64	1586	2015	120	91,05	8
		ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДА								
142	E0113-16-6 K=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3	43,60	0,10	13	--	3	0,06	--
		м2		11,62	0,04	3	--	90	--	--
143	E0113-27-2 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	0,3	87,85	0,10	26	--	2	0,04	--
		м2		8,28	0,04	2	--	90	--	--
		ИТОО ПО РАЗДЕЛУ		**109842,00**						
		УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА								
144	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	218,93	--	5254	--	5937	1,54	37
		м3		218,93	--	5254	--	113	--	--
145	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,10	--	3218	--	3637	0,97	23
		м3		134,10	--	3218	--	113	--	--
		СТЕНЫ								
146	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	7,72	15332,72	1327,03	118369	10245	21025	12,49	96
		м3		2137,50	456,24	16502	3522	105	1,72	13

147	E0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	12,4	622,52	4,64	7719	58	890	0,36	5
		м2		58,05	1,76	720	22	120	0,01	--
148	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	14,2	266,41	1,96	3783	28	1630	0,61	9
		м2		108,90	0,45	1546	6	105	0,03	--
		ПОКРЫТИН И КРОВЛЯ								
149	E0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	0,7	770,57	28,55	539	20	162	1,19	1
		м2		181,58	10,78	127	8	120	0,05	--
150	E0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	2	700,70	5,48	1401	11	207	0,53	1
		м2		84,15	2,07	168	4	120	0,01	--
151	E0110-14-1	Установка стропил	0,07	21304,82	334,28	1491	23	296	22,10	2
		м3		3397,50	126,00	238	9	120	0,62	--
152	E0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,7	580,87	7,95	2149	29	306	0,42	2
		м2		66,60	2,97	246	11	119	0,01	--
		ПОЛЫ								
153	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,38	112,13	2,62	603	14	76	0,07	--
		м2		10,51	0,99	57	5	123	--	--
154	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,9	277,89	9,95	528	19	131	0,36	1
		м2		52,20	3,74	99	7	123	0,02	--
155	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1	341,88	13,43	342	13	71	0,37	--
		м2		52,65	5,04	53	5	123	0,02	--

156	E0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	26	52,73	0,67	1371	17	28	--	--
		м2		0,63	0,25	16	6	123	--	--
157	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,38	2806,27	100,89	1066	38	73	0,85	--
		м3		123,75	38,25	47	15	118	0,18	--
158	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,8	471,87	14,76	1793	56	271	0,36	1
		м2		52,43	5,54	199	21	123	0,03	--
159	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	45,92	58,11	0,67	2668	31	110	0,01	--
		м2		1,69	0,25	78	11	123	--	--
160	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,8	132,00	--	502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,21	828,63	71,29	174	15	75	1,64	--
		м2		272,25	25,25	57	5	120	0,10	--
162	C12061-2	Стоимость фрамуг	0,21	6860,00	--	1441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	398,48	102,53	586	151	330	0,90	1
		м2		151,65	35,67	223	52	120	0,14	--
164	E0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,21	440,29	1,74	92	--	11	0,32	--
		м2		49,73	0,63	10	--	105	--	--
165	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,82	245,44	3,82	2410	38	449	0,21	2
		м2		37,35	1,44	367	14	118	0,01	--
168	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,82	386,18	3,78	2248	22	1034	0,89	5
		м2		149,18	1,42	868	8	118	0,01	--
169	Е0106-36-4	Железнение поверхности	5,82	55,56	0,23	323	1	314	0,29	2
		м2		51,30	0,09	299	1	105	--	--
170	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,456	5634,02	245,72	2569	112	258	2,71	1
		м3		382,50	92,25	174	42	119	0,45	--
171	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
172	С11021-59	Крышка из досок	0,015	17100,00	--	257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0028	174718,44	71861,81	489	201	401	441,00	1
		км		83025,00	27146,25	232	76	130	132,58	--
174	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,8	1751,00	--	4903	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

175	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,568	148,40	0,07	2310	1	1766	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1681	--	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			266512				
		РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ								
177	E0109-62-1	Изготовление стоек	2,22755	33051,58	14360,60	73624	31005	39122	91,80	198
		т		16524,00	2990,06	35675	6456	90	10,22	22
178	C11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,22755	72300,00	--	161052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	C143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	8,2	14600,00	--	119720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	19,5	15274,15	311,32	297846	6071	11438	2,82	55
		м3		441,00	117,61	8600	2293	105	0,57	11
181	E0109-62-1	Изготовление ворот	5,811	33051,58	14360,60	192063	83449	102057	91,80	533
		т		16524,00	2990,06	96021	17375	90	10,22	59
182	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,7554	45800,00	--	217797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

183	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,05365	59500,00	--	62692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Е0109-62-1	Изготобление металлических ворот т		33051,58	14360,60	9275	4030	4928	91,80	26
		на производственной базе	0,28062	16524,00	2990,05	4637	839	90	10,22	3
	С12041-6	Арматура д 10 мм т	0,20768	45800,00		9512				
	С11011-898	Прокат угловой 35-56 мм т	0,07294	59500,00		4340				
184	Е0109-62-1	Изготовление ление металической калитки на производственных базах	0,2673	33051,58	14360,60	8835	3839	4694	91,80	25
				16524,00	2990,06	4417	799	90	10,22	3
	С12041-7	Арматура д 12 мм мм т	0,06699	45300,00		3035				
	С11011-898	Прокат угловой 35-56 мм т	0,06666	59500,00		3966				
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57,6	218,93	--	12610	--	14250	1,54	89
		м3		218,93	--	12610	--	113	--	--
2	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	60	26,40	3,10	1584	186	1117	0,11	7
		м		19,10	0,50	1146	30	95	--	--

3	С151601-220	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	0,03	718300,00	--	21549	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,03	256300,00	--	7689	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,70	27,80	1101	834	447	0,06	2
		м		8,80	6,90	264	207	95	0,04	1
6	С143008-92	Песок природный	4,5	2170,00	--	9765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,40	23,70	972	711	413	0,06	2
		м		8,60	5,90	258	177	95	0,03	1
8	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,22	16100,00	--	3542	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,10	1245,00	4042	2490	1959	4,00	8
		шт		756,00	275,00	1512	550	95	1,59	3
10	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	2	4150,00	--	8300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

11	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,006	231153,38	--	1387	--	181	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	165	--	110	--	--
12	C151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	16	263,00	--	4208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФУЕДАМЕНТ ПОД КТПН								
13	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,06	4772,77	100,89	286	6	11	0,85	--
		м3		123,75	38,25	7	2	118	0,18	--
14	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,06	5652,57	462,96	339	28	114	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	116	10	90	0,85	--
15	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	884,84	389,08	1770	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
16	C143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	0,812	12500,00	--	10150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,76	245,44	3,82	1414	22	264	0,21	1
		м2		37,35	1,44	215	8	118	0,01	--
18	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	1	2611,40	547,00	2611	547	2065	12,00	12

		шкаф		2016,00	158,00	2016	158	95	0,92	1
19	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	75-3-2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 40/6-10 У1, мощность 40 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х410х1150 мм	1	135400,00	--	135400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ОГРАЖДЕНИЕ КТПН										
21	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	16,34	635,25	214,15	10380	3499	9212	2,01	33
		м		344,25	58,46	5625	955	140	0,21	3
22	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
23	С12069-44	Дверные петли	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

24	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	23,175	509,00	--	11796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	35	647,00	--	22645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-10 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	0,315	15700,00	--	4946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,2522272	33051,58	14360,60	8337	3622	4430	91,80	23
		т		16524,00	2990,06	4168	754	90	10,22	3
28	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2622821	59500,00	--	15606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,34	21,80	0,05	618	1	149	0,03	1
		м2		5,81	0,02	165	1	90	--	--
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,34	20,36	0,02	577	1	106	0,02	1
		м2		4,16	--	118	--	90	--	--

31	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
32	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	5	28900,00	--	144500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	E0109-62-2	Изготовление траверс на производственных базах	0,063	8077,36	2622,65	509	165	264	23,30	1
		т		4194,00	468,05	264	29	90	1,77	--
34	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,063	147100,00	--	9267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,08	6500,00	--	520	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

36	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,04	7100,00	--	284	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,1	7100,00	--	710	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,004	147300,00	--	589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,014	139600,00	--	1954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С151606-36	Проводник	0,004	21800,00	--	87	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С11041-60	Колпачок	8	101,00	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

42	E0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,1	41504,56	31105,06	4150	3111	1635	51,10	5
		1км		9157,50	6414,57	916	641	105	22,72	2
43	C151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,015	164403,00	--	2466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	E0133-11-1	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	0,14	11551,28	7151,40	1617	1001	862	26,00	4
		1т		4342,50	1521,12	608	213	105	5,90	1
45	C12021-245	Опора декоративная	0,14	172800,00	--	24192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	E0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	4	1745,38	1411,25	6982	5645	2406	2,01	8
		шт		333,00	239,85	1332	959	105	0,81	3
47	C151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	4	6550,00	--	26200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	C151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	4	537,00	--	2148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

49	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	420	261	2,00	8
		шт		254,00	20,30	254	81	95	0,12	--
50	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А	1	36900,00	--	36900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	90	196,80	46,30	17712	4167	2813	0,14	13
		м		22,50	10,40	2025	936	95	0,06	5
52	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,09	42000,00	--	3780	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,10	24,10	2971	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
54	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	74	51,70	2,80	3826	207	1954	0,16	12
		м		27,50	0,30	2035	22	95	--	--
55	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	1	51,70	2,80	52	3	26	0,16	--
		м		27,50	0,30	28	--	95	--	--

56	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1596	50900,00	--	8123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5387038				
		Накладные	Тенге			523138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			354311				

ИТОГО	Тенге	6264487
С временными зданиями	1,018	6377248
Зимние удорожания 1,4175%	Тенге	90397
Выслуга лет 1%	Тенге	63772
Допотпуска 0,4%	Тенге	25509
ИТОГО	Тенге	6556927
Перевод в текущие цены к=2,3897	Тенге	15669088
Налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	313382
ИТОГО	Тенге	15982470
НДС 12%	Тенге	1917896
ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	**17900366**

ЗАКАЗЧИК:
Управление строительства Атырауской обл.

_____ **Махуов Т**

_____ **Неренов Ш**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Карасайстройсервис"

_____ **Карасаев Б.А**

Технадзор
ИП "Батталов"

_____