УТВЕРЖДАЮ

Директор ДКС

_____ М. Адилов

АКТ

приема-сдачи отремонтированных объектов в эксплуатацию

"05" августа 2015г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия:

От эксплуатационного подразделения

Директор ТЭЦ-2 В. Березовский

И.О. главного инженера ТЭЦ-2

Р. Гамидов

От ремонтной организации

Директор ТОО „Айдана-ИК"

К. Молдабеков

составили настоящий акт в том, что Капитальный ремонт здания 126 решетного цеха ОРУ-110 кВ, ТЭЦ-2

(наименование объекта, название сметы и т.д.)

инвентарный № 12749

находился в плановом капитальном ремонте с "12" 05 2015 г.

по "05" 08 2015 г.

Предусмотренные дефектной ведомостью работы по капитальному ремонту выполнены полностью, оценкой хорошо

По окончании капитального ремонта (реконструкции) объект прошел следующие испытания _____ и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объектов, вызванные реконструкцией, модернизацией нет

Перечень документов прилагаемых к акту

От Эксплуатационного Подразделения	От Ремонтной организации
Председатель комиссии	
Члены комиссии	

Заказчик: ТОО « МАЭК-Казатомпром»

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170
код 2933.14 ТЭЦ-2

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование: Капитальный ремонт здания 126 релейного щита ОРУ-110 кВ,ТЭЦ-2
Инв. № 12749- 9 489 750 тенге.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		01-01-13/ 834	От 02.03.2015г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 628 520	9 489 750	3 637 916						1 138 770	10 628 520
За текущий месяц	10 628 520	9 489 750		3 637 916					1 138 770	10 628 520

Сметная стоимость - 10 628 520 тенге.

Заказчик :И.О. Главного инженера ТЭЦ-2 Р. Гамидов 2015 года.

Подрядчик : Директор ТОО «Айдана-ИК» К. Молдабеков 2015 года.

НЭЦ - Н.И. Малинский

Заказчик: ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Подрядчик: ТОО «Айдана -ИК»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания 126 релейного щита ОРУ-110 кВ,ТЭЦ-2

Утвержден
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

код 2933.14 ТЭЦ-2

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2015 года.

на ремонтные работы.
Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
						1.КРОВЛЯ						
1	58-2-1	-Разборка старой кровли из 3-х слоя рубероида	40	29,02	27	2,02	1161	1080	81	1170	0,17	7
									13	107,1	-	-
2	12-17-1	-Устройство выравнивающего слоя разу-уклонки цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	40	199,18	34,65	15,94	7967	1386	638	1933	0,24	10
						5,96			238	119	0,03	1
3	12-17-2 к=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	40	79,36	1,65	2,1	3175	66	84	114	0,01	1
						0,75			30	119	-	-
4	12-15-4	-Устройство обмазочной пароизоляции кровли и примыканий в один слой м2	46,4	72,27	14,92	0,42	3353	692	19	833	0,09	4
						0,16			7	119	-	-
5	12-15-5	-Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции м2	46,4	46,06	6,64	0,22	2137	308	10	372	0,04	2
						0,09			4	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	12-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	40	310,77 24,53	18,33 6,86	12431 981	733 274	1494 119	0,14 0,03	6 1
7	12-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков м	6,4	663,42 39,15	3,73 1,4	4246 251	24 9	309 119	0,23 0,01	1 -
					2.КЛАДОВКА 2,4х2,4х3,3					
8	10-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией м2	23,76	2704,9 456,75	22,79 8,62	64269 10852	541 205	13269 120	2,73 0,04	65 1
9	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,8	400,18 151,65	102,53 35,67	720 273	185 64	405 120	0,9 0,14	2 -
10	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	1,8	4010 -	- -	7218 -	- -	- -	- -	- -
11	1-1-79	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
12	56-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных шт	1	77,9 76,46	- -	78 76	- -	83 108	0,39 -	- -
13	1-1-81	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из	1	844	-	844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латуни		-	-	-	-	-	-	-
14	5-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен на клее листовыми материалами шт	0,5	431,05	4,97	216	2	61	0,71	-
		м2		114,18	1,5	57	1	105	0,01	-
15	15-169-5 К=2	-Ул.шпатлевание перегородок смесью "Алинекс" за 2 раза	48	39,76	0,1	1908	5	1934	0,22	10
		м2		38,34	0,04	1840	2	105	-	-
16	30-2-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	57,6	31	-	1786	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
17	30-2-57	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	57,6	38	-	2189	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
18	15-180-3	-Улучшенная окраска перегородок поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	48	306,5	2,1	14712	101	3317	0,39	19
		м2		65,03	0,79	3121	38	105	-	-
					3.ДВЕРИ					
19	10-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,86	400,18	102,53	5546	1421	3116	0,9	12
		м2		151,65	35,67	2102	494	120	0,14	2
20	6-2-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010	-	45473	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	6-2-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,52	4250	-	10710	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	1-1-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	8	1380	-	11040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
23	56-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных комплект	8	77,9	-	623	-	661	0,39	3
				76,46	-	612	-	108	-	-
24	1-1-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	8	583	-	4664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	56-27-2	-Установка дверных /оконных/ приборов накладных шт	4	23,81	-	95	-	101	0,15	1
				23,33	-	93	-	108	-	-
26	1-1-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	4	5500	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	15-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов по бетону и камню м2	13,86	781,28	6,33	10829	88	4586	1,79	25
				312,75	2,39	4335	33	105	0,01	-
28	9-53-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Монтаж металлических решеток/на разборку (демонтаж) металлических конструкций т	0,214	5590,25	4.ОКНА 814,06	1196	174	865	27,96	6
				4414,5	75,6	945	16	90	0,37	-
29	9-53-2	-Монтаж металлических решеток т	0,214	9850,48	1162,95	2108	249	1438	46,6	10
				7357,5	108	1575	23	90	0,53	-
30	2-1-268	-Сварная решетка ограждения т	0,214	134000	-	28676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	46-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок м2	10,5	250,04	23,78	2625	250	2470	1,52	16
				226,26	8,98	2376	94	100	0,04	-
32	10-91-3 Изм. к доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	10,5	472,81	19	4965	200	2821	1,3	14
				217,73	6,18	2286	65	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
33	6-1-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	10,5	5206	-	54663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
34	15-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	7	781,28	6,33	5469	44	2316	1,79	13
				312,75	2,39	2189	17	105	0,01	-
		м2								
35	15-180-3	-Улучшенная окраска оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7	306,5	2,1	2146	15	484	0,39	3
				65,03	0,79	455	6	105	-	-
		м2								
					5.ПОЛЫ					
36	57-2-6	-Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток	160	52,14	0,93	8342	149	9095	0,35	57
				51,21	0,14	8194	22	110,7	-	-
		1м2								
37	57-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	4	116,63	10,56	467	42	477	0,7	3
				106,07	1,67	424	7	110,7	0,01	-
		1м2								
38	11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164	246,15	9,95	40369	1632	11284	0,36	58
				52,2	3,74	8561	613	123	0,02	3
		м2								
39	11-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	164	59,1	1,34	9692	220	355	0,01	1
				1,26	0,5	207	82	123	-	-
		м2								
40	11-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4	1041,83	15,2	4167	61	889	1,07	4
				173,3	7,37	693	29	123	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-2002	м2								
41	11-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	160	876,54	4,9	140246	784	11877	0,38	61
				58,5	1,85	9360	296	123	0,01	1
42	57-23-5	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	115	178,36	0,09	20511	10	1927	0,09	11
				15,12	0,02	1739	2	110,7	-	-
		1м			6.Внутренние отделочные работы					
43	61-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	70	516,62	33,79	36163	2365	16436	1,47	103
				242,84	5,62	16999	393	94,5	0,03	2
44	63-8-5	м2 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	18	133,16	23,58	2397	424	1935	0,74	13
				109,58	4,16	1972	75	94,5	0,02	-
45	15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	18	1028,3	4,62	18509	83	4832	1,52	27
				254,97	3,14	4589	57	104	0,02	-
46	62-7-6	м2 -Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	914	167,93	0,17	153484	155	91210	0,66	607
				105,53	0,07	96454	64	94,5	-	-
		м2			7.Потолок					
47	7-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	75	55,54	0,07	4165	5	5578	0,3	22
				53,1	0,02	3983	1	140	-	-
48	62-18-3	м -Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	470	346,82	0,11	163005	52	24499	0,34	160
				55,11	0,05	25902	23	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			8.Фундамент,отмостка					
49	57-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	57	32,21	41,18	5256	2347	4159	0,38	22
				51,03	14,88	2909	848	110,7	0,09	5
		1м2								
50	57-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	57	839,15	1,2	47831	68	2501	0,27	15
				39,4	0,23	2246	13	110,7	-	-
		1м2			9.Фасад					
51	61-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	240	540,61	15,7	129746	3768	65171	1,71	411
				284,92	2,43	68381	583	94,5	0,01	3
		м2								
52	62-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	382	38,95	2,52	14878	961	2415	0,04	15
				6,23	0,46	2380	176	94,5	-	1
		м2								
53	62-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	382	81,52	9,02	31142	3448	8754	0,13	49
				22,59	1,66	8629	634	94,5	0,01	3
		м2								
54	62-29-3 К=2	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей с 2-х сторон краской ПФ-115	41,25	188,8	0,14	7788	6	3837	0,62	26
				98,38	0,04	4058	2	94,5	-	-
		м2								
55	62-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	10,5	150,43	0,04	1580	-	1180	0,74	8
				118,89	0,02	1248	-	94,5	-	-
		м2								
					10.Электромонтажные работы					
					Демонтаж					
56	8-593-6 К=0,3	-Демонтаж -светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	75	39,3	450	236	267	0,23	1
				35,7	11,07	214	66	95	0,06	-
		шт								
57	8-593-7	-Демонтаж-светильник	41	88,5	49,2	3629	2017	2075	0,25	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,3	потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		39,3	13,98	1611	573	95	0,08	3
58	8-593-4 К=0,3	шт -Демонтаж-светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	19	126 51,6	74,4 21,33	2394 980	1414 405	1316 95	0,26 0,12	5 2
59	8-594-2 К=0,3	шт -Демонтаж-светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	92	87,6 47,4	40,2 11,34	8059 4361	3698 1043	5134 95	0,3 0,07	27 6
60	8-401-1 К=0,3	шт -Демонтаж-кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	3183	44,52 21,81	22,71 6,18	141707 69421	72286 19671	84638 95	0,13 0,04	420 114
61	8-591-1 К=0,3	м -Демонтаж- выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	30	15,18 14,91	0,27 0,06	455 447	8 2	427 95	0,1 -	3 -
62	8-591-8 К=0,3	шт -Демонтаж-розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	34	17,85 17,55	0,3 0,06	607 597	10 2	569 95	0,11 -	4 -
63	8-593-6	шт -Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313 119	Монтаж 131 36,9	1878 714	786 221	889 95	0,75 0,21	5 1
64	8-593-7	шт -Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	41	357,5 131	164 46,6	14658 5371	6724 1911	6918 95	0,82 0,27	34 11
65	8-593-4	шт -Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	19	451,5 172	248 71,1	8579 3268	4712 1351	4388 95	0,87 0,41	17 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	8-594-2	шт -Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	92	342,8 158	134 37,8	31538 14536	12328 3478	17113 95	0,99 0,22	91 20
67	17-2-27	шт -Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	92	2480 -	- -	228160 -	- -	- -	- -	- -
68	17-1-37	шт -Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2	19	2570 -	- -	48830 -	- -	- -	- -	- -
69	17-1-6	шт -Светильники для местного освещения, тип НПО22-60	36	573 -	- -	20628 -	- -	- -	- -	- -
70	17-1-14	шт -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	5	871 -	- -	4355 -	- -	- -	- -	- -
71	17-1-16	шт -Светильник подвесной, тип НСП-41-200-003 УХЛ	6	358 -	- -	2148 -	- -	- -	- -	- -
72	17-6-79	шт -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	187,68	99 -	- -	18580 -	- -	- -	- -	- -
73	17-5-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	187,68	14 -	- -	2628 -	- -	- -	- -	- -
74	17-6-8	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	36,72	24 -	- -	881 -	- -	- -	- -	- -
75	17-6-15	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	5,1	39 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
76	17-6-21	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	6,12	58 -	- -	355 -	- -	- -	- -	- -
77	17-6-20	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	19,38	70 -	- -	1357 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	8-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	3183	175,2	75,7	557662	240953	282126	0,44	1401
				72,7	20,6	231404	65571	95	0,12	380
79	16-1-341	-Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м	1,173	32123	-	37680	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
80	16-1-586	-Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	1,3056	50893	-	66446	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
81	16-1-587	-Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,663	76339	-	50613	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
82	16-1-590	-Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,06936	284720	-	19748	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
83	16-1-348	-Кабели силовые ВВГ 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0357	604839	-	21593	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
84	18-2-21	-Коробка универсальная УК-П шт	251	59	-	14809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	8-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	30	55	0,9	1650	27	1422	0,33	10
				49,7	0,2	1491	6	95	-	-
86	8-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	34	64	1	2176	34	1896	0,36	12
				58,5	0,2	1989	7	95	-	-
87	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	30,6	134	-	4100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	18-1-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	30,6	195	-	5967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	18-1-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип шт	4,08	134	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШ-П-20-С-25/220								
90	18-1-6	-Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 шт	4,08	66	-	269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	8-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	3	961,6	22,6	2885	68	1181	2	6
				412	2,3	1236	7	95	0,01	-
92	СТСЦМ ПРАЙС	-Корпус щита металлического ЩРН-18 ИЭК шт	2	1411,09	-	2822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	СТСЦМ ПРАЙС	-Корпус щита металлического ЩРН-12 ИЭК шт	1	1188,29	-	1188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	46	501,2	13,2	23055	607	10020	1	46
				227	2,3	10442	106	95	0,01	1
95	8-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
96	8-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А шт	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
				441	4,5	882	9	95	0,03	-
97	СТСЦМ ПРАЙС	-Автомат вводной ИЭК ВА 88-35 3Р 200А,250А шт	2	4493,22	-	8986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	СТСЦМ ПРАЙС	-Автомат вводной ИЭК ВА 47-29 (2П) 60А шт	1	205,04	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	СТСЦМ ПРАЙС	-Автомат вводной ИЭК ВА 47-29 (3П) 25А,20А,16А шт	18	205,04	-	3691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	СТСЦМ ПРАЙС	-Автомат вводной ИЭК ВА 47-29 (1П) 16А,10А шт	16	79,11	-	1266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	СТСЦМ ПРАЙС	-Автомат вводной ИЭК ВА 47-29 (2П) 20А,16А шт	12	167,91	-	2015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	8-524-1	-Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А шт	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
				405	6,8	405	7	95	0,04	-
103	СТСЦМ ПРАЙС	-Ящик силовой с один рубильником шт	1	4623,35	-	4623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	8-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
105	СТСЦМ ПРАЙС	-Автомат АП-50 16А 380 шт	3	1136,3	-	3409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	8-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт шт	4	763,4	5,4	3054	22	2388	2	8
				626	2,3	2504	9	95	0,01	-
107	СТСЦМ ПРАЙС	-Электрооботреватель ПЭТ -4,1кВт шт	4	1058,48	-	4234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					11.Сантехника					
108	65-17-3	-Смена унитаза с бачком шт	1	886,51	14,95	887	15	895	4,6	5
				774	2,61	774	3	115,2	0,02	-
109	11-1-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы компл	1	3470	-	3470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	11-1-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой компл	1	5020	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	65-17-1	-Смена раковины /умывальника/	2	382,72	6,85	765	14	832	2,12	4
		компл		360	1,1	720	2	115,2	0,01	-
112	11-1-55	-Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400х410 мм	2	1630	-	3260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	65-15-1	-Смена смесителя	2	342,73	0,53	685	1	783	1,94	4
		компл		339,75	0,09	680	-	115,2	-	-
114	11-1-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
115	65-15-4	-Смена вентиля диаметром 25 мм	2	103,33	0,37	207	1	227	0,56	1
		компл		98,66	0,02	197	-	115,2	-	-
116	9-1-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	69-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	976	0,94	4
				143,62	127,55	574	510	90	0,7	3
		отверст								
118	65-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	8	653,24	0,37	5226	3	1293	0,73	6
				140,18	0,07	1121	1	115,2	-	-
		м								
119	52-1-3	-Разборка бетонного основания	0,2	3714,23	2438,48	743	488	421	7,78	2
		м3		1275,75	950,21	255	190	94,5	5,22	1
120	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,2	218,93	-	2452	-	2771	1,54	17
				218,93	-	2452	-	113	-	-
		м3								
121	11-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,4	3227,8	-	1291	-	261	3,24	1
				531	-	212	-	123	-	-
		м3								
122	23-13-5 Изм. и доп. вып.	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.	1,61	22397,6	1538,85	36060	2478	4588	9,66	16
				1615,95	576,23	2602	928	130	2,81	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	1,5 м в сухих грунтах м3								
123	11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
124	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	15	245,44 37,35	3,82 1,44	3682 560	57 22	687 118	0,21 0,01	3 -
125	46-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 отверст.	1	43,33 22,86	20,47 7,74	43 23	20 8	31 100	0,13 0,04	- -
126	69-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	1	211,19 163,35	2,32 0,36	211 163	2 -	147 90	1,09 -	1 -
127	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	10	774,71 135	0,48 0,09	7747 1350	5 1	1556 115,2	0,71 -	7 -
128	57-14-3	-Устройство бетонного основания 1м2	2	839,15 39,4	1,2 0,23	1678 79	2 -	88 110,7	0,27 -	1 -
129	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,4	134,1 134,1	- -	188 188	- -	212 113	0,97 -	1 -
					12.Прочие работы					
130	69-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	600	6,08 6,08	- -	3648 3648	- -	3283 90	0,05 -	28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	010-31-А26 -1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м2	21,66	27,1	27,1	587	587	411	-	-
				-	18,97	-	411	100	0,4	9
132	0103-33-А4 0-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 т	21,66	232,5	232,5	5036	5036	1007	-	-
				-	46,5	-	1007	100	0,98	21
133	010-31-А26 -2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	21,66	38,6	38,6	836	836	585	-	-
				-	27,02	-	585	100	0,57	12
134	010-31-А12 -1	-Погрузка изделий металлических /мет.лом./ при автомобильных перевозках т	0,214	234,3	234,3	50	50	35	-	-
				-	164,01	-	35	100	3,44	1
135	0103-32-А2 -1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	0,214	30,9	30,9	7	7	1	-	-
				-	6,18	-	1	100	0,13	-
136	010-31-А12 -1	-Погрузка изделий металлических /мет.лом/ при автомобильных перевозках т	0,214	234,3	234,3	50	50	35	-	-
				-	164,01	-	35	100	3,44	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2673328	378528		4112
	Тенге	675374	103752		629
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1392664	-	-	-
Материалы -	Тенге	111334	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	447351	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	582332	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	424984	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	212
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63748	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	109059	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1926707	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2870
Сметная заработная плата -	Тенге	-	511099	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1208842	-	-	-
Материалы -	Тенге	487739	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324367	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157992	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			210023	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			325797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1626717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373237	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2558	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28676	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2904	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4849	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24324	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	838	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5687	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3637916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	892926	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			2673326,7281
Накладные расходы			758668,83
Ненормируемые и непредвиденные затраты			205919,79
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3637916
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	3637916 X 2,55742		9303676
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	9303676 X 2 %	186074	[illegible]
Налог на добавленную стоимость (НДС)			[illegible]
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			[illegible]

Заказчик: Подрядчик: