"SMETA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона: Восточно-Казахстанская обл. Форма 2Б

Генподрядчик: ТОО "ПМК Курлыс"

Субподрядчик: ТОО "БЕКИ"

Наименование объекта: Строительство жилых домов в Тарбагатайском районе

Одноэтажный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Населенный пункт: с. Жантыкей

Договор: № 2 от 12 мая 2010 г., доп.соглашение № 2-1 от 15 июня 2010 г.

Акт № 3 Жантикей (тип2) доп

выполненных работ за период с 21августа по 7 сентября 2010 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поз. 111,114,116,118,120,184								
		Раздел 4. Перекрытие								
		п.0.								
49	Е16-11-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов *м2 перекрытий*	90,72	1881,3	46,81	170672	4247	15749	0,94	85
				145,35	17,69	13186	1605	120	0,0864	8
50	12-25	Брусья обрезные из хвойных пород: длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта *м3*	1,679	22100		37106				
51	12-17	Бруски обрезные из хвойных пород: длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта *м3*	0,472	16500		7785				
52	12-21	Доски необрезные из хвойных пород: длина до 3,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, II сорта *м3*	2,1036	9350		19668				
53	12-[illegible]	Плиты [illegible] толщиной [illegible] мм *м3*	0,2214	5450		1206,6				
54	[illegible]	[illegible] водяная [illegible] *м3 конструкций*	0,4	126,03	46	50,4	18	547	0,0694	1

			11.59	0.36	445	15	119	0.0018	–
	Итого по разделу 11				324079		18296		
	Накладные расходы, тенге				18296				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				20543				
	Всего по разделу, тенге				362918				
	Количество домов	6			**2177505**				
	поз. 111,114,116,118,120,184								
	Раздел 5. Кровля								
57 E10-14-1	Установка стропил	2.174	21304.82	334.28	46317	727	9192	22.1	48
	м3 древесины в конструкции		3397.5	126	7386	274	120	0.62	1
58 E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2.902	22541.72	316.57	65416	919	12560	22.5	65
	м3 древесины в конструкции		3487.5	119.25	10121	346	120	0.58	2
62 E10-12-1	Подшивка свесов	12.58621	700.7	5.48	8819	69	1302	0.526	7
	м2 потолков		84.15	2.07	1059	26	120	0.0101	–
63 E10-12-1	Подшивка потолка крыльца	4.5	700.7	5.48	3153	25	466	0.526	2
	м2 потолков		84.15	2.07	379	9	120	0.0101	–
64 E10-3-4	Устройство фронтонов	35.42105	803.18	8.67	28449	307	4585	0.68	24
	м2 фронтонов за вычетом проемов		104.63	3.26	3706	115	120	0.016	1
65 E10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081.19	81.61	3081	82	1194	6.08	6
	слуховое окно		963	31.5	963	32	120	0.15	–
66 6-5-73	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0.5 до 0.7 м2	0.689	4250		2928				
	м2								
67 E15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0.3445	382.25	1.65	132	1	12	0.215	–
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		33.3	0.63	11	–	105	0.003	–
68 [illegible]	Задвижка накладная	2	142		284				
	шт								
[illegible]	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
[illegible]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
	шт								
[illegible]	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	132.816	112.46	34.25	14936	4549	7115	0.317	42
	м2		51.06	8.45	6784	1122	90	0.0302	4

72 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0.035	525600		18396				
	т								
73 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7; Н18-1000-,7К=1,100	146.0976	914		133533				
	м2								
	Итого по разделу 11				325912		36426		
	Накладные расходы, тенге				36426				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				21740				
	Всего по разделу, тенге				384078				
	Количество домов	6			**2304470**				
	поз. 184, 111,114,116,118,120								
Раздел 7. Окна									
83 Е10 91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10.138	5683,19	18.87	57616	191	1738	0.8165	8
	м2 проемов		136,44	6.39	1383	65	120	0.0312	–
84 Е10 22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10.138	242.06	5.58	2454	57	1169	0.586	6
	м2 проемов		94.05	2.12	953	21	120	0.0103	–
85 6 1 195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	8	2860		22880				
	м								
	Итого по разделу 11				82950		2907		
	Накладные расходы, тенге				2907				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5151				
	Всего по разделу, тенге				91008				
	Количество домов	6			**546051**				
	поз. 114,120								
Раздел 11. Наружная отделка									
104 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором. Затирка цоколя	20.4	120.35	1.19	2455	24	1301	0.37	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60.3	0.45	1230	9	105	0,0022	
105 Е 48 7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0.32704	5776.58	218.88	1889	72	161	2.4	1
	м3		251	115.89	115	38	105	0.5864	–
106 Е 5 60 5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	90.396	115.21	2.11	29005	191	11563	0.64	58
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

				121,5	0,32	10983	29	105	0,0425	4
	Итого по разделу 11					33742		13025		
	Накладные расходы, тенге					13025				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2806				
	Всего по разделу, тенге					49573				
	Количество домов		2			99146				

поз. 184

Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение

1 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
	шт		119	36,9	238	74	95	0,216	–
2 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002	1	871		871				
	шт								
3 99-21-1	Светильник НБП 02-100	1	617		617				
	шт								
4 Ц10-349-5	Аппаратура настенного типа: звонок	1	181,6	–	182	–	173	1	1
	шт		171	–	171	–	101	–	–
5 18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводной	1	2930		2930				
	шт								
6 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	19	34,7	–	659	–	605	0,188	4
	шт		29,48	–	560	–	108	–	–
7 99-23-2	Розетка "Рондо" 10А, 220В	15	128		1920				
	шт								
8 99-1-15	Розетка РС16-152	4	99		396				
	шт								
9 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
	шт		29,48	–	59	–	108	–	–
10 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	–	229	–	167	0,198	1
	шт		31,05	–	155	–	108	–	–
11 Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	–	82	–	58	0,337	–
	шт		53,55	–	54	–	108	–	–
12 99-1-13	Выключатель С16-057	2	91		182				

		шт							
13 99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	1	54		54				
		шт							
14 99-1-12	Выключатель С56-043	5	64		320				
		шт							
15 Ц8-592-2	Патрон подвесной	6	119.4	1.7	716	10	438	0.49	3
		шт							
			76.5	0.3	459	2	95	0.002	–
16 99-1-3	Патрон подвесной, настенный Е-27	6	35		210				
		шт							
17 17-6-15									
	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100-2	8	39		312				
		шт							
18 Ц10-901-12	Коробка оконечная	23	85.5	0.2	1967	5	964	0.23	5
		шт							
			38	0.1	874	2	110	–	–
19 18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0.023	18000		414				
		1000шт							
20 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр 20 мм	2	125.6	64.1	251	128	109	0.26	1
		м							
			41.4	15.8	83	32	95	0.093	–
21 8-6-19									
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2.8 мм	2	116		232				
		м							
22 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	120	47.2	14.8	5664	1776	3488	0.16	19
		м							
			26.3	4.3	3156	516	95	0.025	3
23 16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1.5 мм2	0.11	24900		2739				
		1000м							
24 16-7-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1.5 мм2	0.01	16600		166				
		1000м							
25 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2	10.6	0.1	21	–	17	0.06	–
		м							
			5.5	0.1	11		95	–	–
26 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	73.1	20.8	1097	312	396	0.14	2

	м кабеля								
			23,4	4,4	351	66	95	0,026	–
27 16-1-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,015	52200		783				
	1000м								
	Итого по разделу 11				23711		6775		
	Накладные расходы, тенге				6775				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1829				
	Всего по разделу: тенге				32315				
	Количество домов	1			32315				

поз. 184,,111

Раздел 1. Отопление

1 E16-10-1									
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	15,7	124,13	14,54	1949	228	2188	0,56959	9
	м трубопровода								
			103,36	5,45	1623	86	128	0,02657	–
2 8-1-44	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	15,7	413		6484				
	м								
3 E16-10-1									
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32мм	22	124,13	14,54	2731	320	3064	0,56959	13
	м трубопровода								
			103,36	5,45	2274	120	128	0,02657	1
4 8-1-43	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	22	363		7986				
	м								
5 E16-11-1	Прокладка трубопроводов отопления Д-20 мм	2	76,62	3,85	153	8	186	0,38522	1
	м трубопровода								
			71,15	1,44	142	3	128	0,00711	–
6 8-1-25	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных электросварных бесшовных труб с фланцами, 20х2 мм	2	163		326				
	м								
7 8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, до d 40 мм	14	198		2772				
	шт								
8 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	39,9	11,31	–	451	–	562	0,0516	2
	м трубопровода								
			11,01	–	439	–	128	–	–

9	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт								
				261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
10	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	922		1844				
		шт								
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
		шт								
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
12	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395		395				
		шт								
13	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	7,2	4331,43	35,77	31186	258	1152	0,70246	5
		кВт								
				111,7	13,4	804	96	128	0,06541	–
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	–	314	–	148	0,1236	1
		комплект								
				23,18	–	116	–	128	–	–
15	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10,64	200		2128				
		кг								
16	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	27,43	151,1	0,07	4145	2	3111	0,646	18
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	2962	1	105	0,0001	–
17	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	0,471	24,6	0,69	12	–	6	0,0787	–
		м3 емкости								
				11,7	0,27	6	–	105	0,0013	–
18	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,7389	4
		бак								
				639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
19	12-3-8									
		Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3	1	3820		3820				
		шт								
		Итого по разделу 11				68902		12336		
		Накладные расходы, тенге				12336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4874				
		Всего по разделу, тенге				86112				
		Количество домов	2			172225				
		Итого в базовых ценах 2001 года МРП=775 тенге				5331711				

Выслуга лет 15%		53317
Доп. Отпуска 0,4%		21327
Итого в ц. 2001 года		5406355
Итого по акту в текущих ценах 2010 года. МРПтек =1413 тенге		9855785
Транспорт привозных материалов	2,34%	230625
Итого		10086410
Услуги генподряда	1,50%	151296
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек =1413 тенге		9935114
Налог(2%)		198702
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		10133817
Возврат материалов генподрядчика		-789592
Итого:		9344225
НДС(12%)		1121307
Всего по акту с учетом НДС(12%)		10465532

Генподрядчик _____ Набиев К.К

Субподрядчик _____ Сагадиев А.С