Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц севернее Пр. Райымбека, западнее ул. Казакова-Бродского, южнее пр. Рыскулова, восточнее ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

на 2-01 наружные сети водопровода В1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**3203,708**	**37,06**	**35,39**	**118735**	**113366**	**34897**	**0,01**	**36**		
		м3		**1,63**	**9,6**	**5232**	**30745**	**97**	**0,03**	**105**		
2	**Е010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**5606,487**	**176,4**	**176,4**	**988984**	**988984**	**197797**	**0**	**0**		
		т		**0**	**35,28**	**0**	**197797**	**100**	**0,74**	**4154**		
3	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**3203,708**	**4,33**	**3,73**	**13857**	**11952**	**5718**	**0**	**12**		
		м3		**0,55**	**1,29**	**1768**	**4126**	**97**	**0**	**14**		
4	**Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**30982,159**	**32,24**	**30,47**	**998731**	**944005**	**283607**	**0,01**	**380**		
		м3		**1,77**	**7,67**	**54727**	**237652**	**97**	**0,03**	**825**		
5	**Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/**	**958,211**	**325,4**	**0**	**311806**	**0**	**352340**	**2,09**	**1999**		
		м3		**325,4**	**0**	**311806**	**0**	**113**	**0**	**0**		
6	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**25552,292**	**7,45**	**7,45**	**190399**	**190399**	**59962**	**0**	**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	2,42	0	61816	97	0,01	237
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	6388,073	154,22	0	985137	0	1113204	1,12	7141
		м3		154,22	0	985137	0	113	0	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	25552,292	29,49	6,18	753619	157982	577768	0,15	3791
		м3		23,31	0	595637	0	97	0	0
11	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	6,099	7439,82	5932,56	45375	36183	18986	7,25	44
		км		1507,26	833,38	9193	5083	133	4,83	29
12	СПРАЙС лист ТОО ПРОТЭКТ	Сигнальная лента ЛСВ-250х200 предназначена для идентификации	24,397	4341,95		105931				
		рулон								
		Итого по разделу: Земляные работы				4512574				
		Раздел: Колодцы								
13	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м	223,6	20120,01	2161,85	4498834	483390	659849	10,19	2278
		м3		1650,83	619,19	369124	138452	130	2,37	530
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	49,248	29600		1457741				
		м3								
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	34,992	32560		1139340				
		м3								
16	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	223,479	7208		1610837				
		м								
17	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89 м Dв 1500 мм	81,243	7928,8		644159				
		м								
18	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	130	998		129740				
		шт								
19	С12021-237	Стремянки металлические	3,33	154400		514152				
		т								
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	5,987	94466,26	2799,76	565569	16762	316839	195,5	1170
		т		36742,5	1058,29	219977	6336	140	5,16	31
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	269,438	41,97	0,05	11309	12	2320	0,05	13
		м2		9,57	0	2578	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	130	13400		1742000				
		шт								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1632,96	251,62	4,39	410878	7174	85956	0,24	398
		м2		42,95	1,66	70140	2704	118	0,01	13
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	2410,376	1441,13	175,4	3473665	422775	759728	1,17	2827
		м3		176,73	65,72	425991	158416	130	0,32	773
		Итого по разделу: Колодцы				16198224				
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
47	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	6,09	89942,55	41553,67	547750	253062	468547	284,05	1730
		км		48127,5	11054,83	293096	67324	130	42,9	261
60	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм	0,2349	58874,91	23374,91	13830	5491	12705	205,85	48
		км		35448,75	6156,44	8327	1446	130	23,74	6
		Гильзы								
73	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (гильзы)	0,352	138118,84	56798,21	48618	19993	42853	359,61	127
		т		72191,25	21455,55	25411	7552	130	104,79	37
74	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	9,72	1623		15776				
		м								
75	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	44,95	250		11238				
		м								
76	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,609	88551,79	45223,54	142480	72765	108798	169,85	273
		т		34931,25	17082,68	56204	27486	130	83,43	134
77	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	43,74	2496		109175				
		м								
179	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,299	70436,41	7806,78	21060	2334	21564	290,95	87
		км		52526,25	2949,75	15705	882	130	14,4	4
180	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20мм, толщина стенки 2,0 мм	300	56		16800				
		м								
181	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,299	226314,75	32841,87	67668	9820	18501	198,95	59
		км		35190	12407,06	10522	3710	130	60,59	18
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура				994394				
		ИТОГО:				21705193	3736447			22415
						3460575	951527			7172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				18986				
		На общестроительные работы				5122952				
		Всего накладных расходов:				5141939				
		Итого с накладными				26847131				
		- заработная плата				771291				
		- трудоемкость				2571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1610828				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				28457959				
		Итого с временными, 1,5 %				28884828				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				29482744				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				29598283				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				29887131				
		ИТОГО:				29887131				
		Сметная заработная плата				5183393				
		Нормативная трудоемкость				32158				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				81801078				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1636022				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				83437100				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				10012452				
		Итого с НДС				93449552				
		Всего:				93 449 552				
		Тендерная скидка				1 985 113				
		Итого к оплате				91 464 439				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Таркенбаев Б.Ж.

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Аепысбай Е.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц севернее Пр. Райымбека, западнее ул. Казакова-Бродского, южнее пр. Рыскулова, восточнее ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

на 2-02 наружные сети канализации К1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	125,788	37,06	35,39	4662	4451	1370	0,01	1		
		м3		1,63	9,6	205	1207	97	0,03	4		
2	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	220,129	176,4	176,4	38831	38831	7766	0	0		
		т		0	35,28	0	7766	100	0,74	163		
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	125,788	4,33	3,73	544	469	225	0	0		
		м3		0,55	1,29	69	162	97	0	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	729,063	32,24	30,47	23502	22214	6674	0,01	9
		м3		1,77	7,67	1288	5592	97	0,03	19
5	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,548	302,12	0	6812	0	7698	2,13	48
		м3		302,12	0	6812	0	113	0	0
6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	601,289	7,45	7,45	4480	4480	1411	0	0
		м3		0	2,42	0	1455	97	0,01	6
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	150,322	154,22	0	23182	0	26196	1,12	168
		м3		154,22	0	23182	0	113	0	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	601,289	29,49	6,18	17734	3718	13596	0,15	89
		м3		23,31	0	14016	0	97	0	0
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания подтрубопроводы и обсыпки	64,846	1441,13	175,4	93452	11374	20439	1,17	76
		м3		176,73	65,72	11460	4262	130	0,32	21
		Раздел 2. Колодцы диаметром 1,5м								
23	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	19,08	10857,58	1940,02	207163	37015	71279	12,83	245
		м3		2147,11	726,57	40967	13863	130	3,55	68
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,08	29600		179968				
		м3								
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,32	32560		140659				
		м3								
26	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	3,56	7208		25660				
		м								
27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89(0,6) м Dв 1500 мм	14,16	7928,8		112272				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	36	998		35928				
		шт								
30	С12021-237	Стремянки металлические	0,193	154400		29799				
		т								
31	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,411	94466,26	2799,76	38826	1151	21751	195,5	80
		т		36742,5	1058,29	15101	435	140	5,16	2
32	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,504	41,97	0,05	777	1	159	0,05	1
		м2		9,57	0	177	0	90	0	0
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	16	13400		214400				
		шт								
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	114,4	251,62	4,39	28785	503	6022	0,24	28
		м2		42,95	1,66	4914	189	118	0,01	1
		Трубопроводы								
42	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,18	111134,59	54965,71	20004	9894	16401	328,9	59
		км		55631,25	14458,18	10014	2602	130	56,43	10
43	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	181,8	1942		353056				
		м								
46	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм	0,08	213657,98	26945,6	17093	2156	8244	412,85	33
		км		69086,25	10179,22	5527	814	130	49,71	4
47	СПРАЙС-ЛИСТ "Алатау-Алем"	Трубы чугунные ВЧШГ диам.200мм	80	3925,48		314039				
		м								
		Итого по разделу: Земляные работы				1931626				
		ИТОГО:				1931628	136256			838
						133732	38347			298
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				209229				
		Всего накладных расходов:				209229				
		Итого с накладными				2140857				
		- заработная плата				31384				
		- трудоемкость				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**128451**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2269308**				
		Итого с временными, 1,5 %				**2303348**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**2355173**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2364386**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2387419**				
		ИТОГО:				**2387419**				
		Сметная заработная плата				**203463**				
		Нормативная трудоемкость				**1241**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**6534366**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**130687**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6665053**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**799806**				
		Итого с НДС **Всего:**				**7464859** **7 464 859**				
		Тендерная скидка				**158 573**				
		Итого к оплате				**7 306 286**				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

№2 форма АКТі үшін
Для Актов формы №2
_____ 20__

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

_____ **Даркенбаев Б.Ж.**

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Аспысбай Е.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ПТО ТОО "ТриА Холдинг"
_____ Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Подрядчик ТОО "ТриА Холдинг"

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц севернее Пр. Райымбека, западнее ул. Казакова-Бродского, южнее пр. Рыскулова, восточнее ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

Договор: Договор №040740002533/170239/00 от 15.08.2017г., Д/С №1 от 23.08.2017г., Д/С №2 от 01.11.2017г.

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за февраль 2018 года

на 5-01 разборку и восстановление асфальтового покрытия

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	353,808	469,33	195,05	166052	69012	131267	1,78	631
		м3		274,28	4,68	97041	1656	133	0,02	6
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	834,102	31,17	31,17	25995	25995	18196	0	0
		т		0	21,82	0	18196	100	0,46	384
3	Е010333-А30-1	**Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 30 км на свалку, класс груза 1**	834,102	176,4	176,4	147136	147136	29427	0	0
		т		0	35,28	0	29427	100	0,74	618
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				339183				
		ИТОГО:				339183	242140			631
						97041	49279			1007
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				178890				
		Всего накладных расходов:				178890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				518073				
		- заработная плата				26834				
		- трудоемкость				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				31084				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				549157				
		Итого с временными, 1,5 %				557394				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				568932				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				571162				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				576736				
		ИТОГО:				576736				
		Сметная заработная плата				173154				
		Нормативная трудоемкость				1727				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				1578526				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31571				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1610097				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				193212				
		Итого с НДС				1803309				
		Всего:				1 803 309				
		Тендерная скидка				38 307				
		Итого к оплате				1 765 002				

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита"

Подрядчик:

Директор ТОО "ТриА Холдинг"

Даркенбаев Б.Ж.

Начальник участка
ТОО "ТриА Холдинг"
Асыбай Е.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Инженер ТТО ТОО "ТриА Холдинг"
Чуева В.В.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства" города Алматы
ПОДРЯДЧИК: ТОО"ТриА Холдинг"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_02_"_мая_2012г.
№ _170_

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта:

"Разводящие сети водопровода и канализации для жилого массива в квадрате улиц севернее Пр. Райымбека, западнее ул. Казакова-Бродского, южнее пр. Рыскулова, восточнее ул. Сокпакбаева (Восточная часть)"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 февраля 2018 г.

			Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
					номер	дата	наименование	код	наименование		Код
					№040740002533/170239/00	**15.08.2017г.**					
					Д.с.№2	**01.11.2017г.**					
			Стоимость выполненных работ, тенге								
№пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
				СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов	Другие доп. расходы		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
1	**Всего по стройке**	**100 535 727**	**89 764 042**							**10 771 685**	**100 535 727**

М.П. Заказчик И.О. Заместитель Руководителя
КГУ "Управление энергетики и комунального хозяйства"города Алматы
Жандыбаев Д.Е. _____ " " _____ 2018г.

М.П. Подрядчик Директор
ТОО "ТриА Холдинг":
Даркенбаев Б.Ж. _____ " " _____ 2018г.