"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПМК Курлыс"

Субподрядчик: ТОО "БЕКИ"

Наименование объекта: Строительство жилых домов в Тарбагатайском районе

Одноэтажный одноквартирный 4-комнатный жилой дом

Населенный пункт: с. Жантыкей

Договор № 2 от 12 мая 2010 г., доп.соглашение № 2-1 от 15 июня 2010 г.

Акт № 4 - Жантикей (тип2) доп

выполненных работ за период с 8 по 22 сентября 2010 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поз. 111, 114, 116,118, 120, 184								
		Раздел 6. Двери								
74	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2. ДН 21-10ПУ	2,03688	398,48	102,53	812	209	458	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	309	73	120	0,1393	–
75	6-9-45	Наличники	5,4	74		400				
		м								
76	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2,03688	104,4	0,09	213	–	138	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	115	–	120	0,0002	–
78	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,03688	5610		11427				
		м2								
		Итого				12852		596		
		Накладные расходы, тенге				596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				807				
		Всего по разделу, тенге				14255				

	Количество домов	6			85529				
	поз. 111, 114, 116,118, 120, 184								
Раздел 12. Разные работы									
108 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками. Отмостка	4,59	1042,88	–	4787	–	3202	3,66	17
	м3 подстилающего слоя		567	–	2603	–	123	–	–
109 Е6-45-4									
	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	4,59	4394,48	178,83	20171	821	2226	2,67	12
	м3		378	83,83	1735	385	105	0,4405	2
110 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Крыльцо	1,25	682,36	196,62	853	246	455	1,79	2
	м3		272,25	74,27	340	93	105	0,3628	–
111 Е6-45-6									
	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на гравии	1,25	5326,16	178,83	6658	224	607	2,67	3
	м3		378	83,83	473	105	105	0,4405	1
112 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0188	97954		1842				
	т								
	Итого по разделу 11				34311		6490		
	Накладные расходы, тенге				6490				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2448				
	Всего по разделу, тенге				43249				
	Количество домов	**6**			**259494**				
	м2								
	поз. 191, 114, 116, 118, 111, 120								
Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение									
1 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
	шт		119	36,9	238	74	95	0,216	–
2 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-002	1	871		871				
	шт								
3 99-11-1	Светильник НБП 02-100	1	617		617				
	шт								
4 Ц10-249-5	Аппаратура настенного типа: звонок	1	181,6	–	182	–	173	1	1
	шт		171	–	171	–	101	–	–
5 18-1-130	Звонок с кнопкой беспроводной	1	2930		2930				

		шт							
6	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	19	34,7	–	659	–	605	0,188	4
		шт		29,48	–	560	–	108	–	–
7	99-23-2	Розетка "Рондо" 10А, 220В	15	128		1920				
		шт								
8	99-1-15	Розетка РС16-152	4	99		396				
		шт								
9	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
		шт		29,48	–	59	–	108	–	–
10	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	45,74	–	229	–	167	0,198	1
		шт		31,05	–	155	–	108	–	–
11	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	–	82	–	58	0,337	–
		шт		53,55	–	54	–	108	–	–
12	99-1-13	Выключатель С16-057	2	91		182				
		шт								
13	99-1-11	Выключатель ВА66-102Б	1	54		54				
		шт								
14	99-1-12	Выключатель С56-043	5	64		320				
		шт								
15	Ц8-592-2	Патрон подвесной	6	119,4	1,7	716	10	438	0,49	3
		шт		76,5	0,3	459	2	95	0,002	–
16	99-1-3	Патрон подвесной, настенный Е-27	6	35		210				
		шт								
17	17-6-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б225-235-100-2	8	39		312				
		шт								
18	Ц10-901-12	Коробка оконечная	23	85,5	0,2	1967	5	964	0,23	5
		шт		38	0,1	874	2	110	–	–
19	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,023	18000		414				
		1000шт								
20	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр 20 мм	2	125,6	64,1	251	128	109	0,26	1
		м		41,4	15,8	83	32	95	0,093	–

21 8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм	2	116		232				
	м								
22 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	120	47,2	14,8	5664	1776	3488	0,16	19
	м		26,3	4,3	3156	516	95	0,025	3
23 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,11	24900		2739				
	1000м								
24 16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	16600		166				
	1000м								
25 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2	10,6	0,1	21	–	17	0,06	–
	м		8,8	0,1	18	–	95	–	–
26 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	73,1	20,8	1097	312	396	0,14	2
	м кабеля		23,4	4,4	351	66	95	0,026	–
27 16-1-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,015	52200		783				
	1000м								
	Итого по разделу 11				23711		6775		
	Накладные расходы, тенге				6775				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1829				
	Всего по разделу, тенге				32315				
	Количество домов	**6**			**193891**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				538915				
	Выслуга лет 1%				5389				
	Доп. Отпсука 0,4%				2156				
	Итого в ц. 2001 года				546459				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				996195				
	Транспорт привозных материалов	2,34%			23311				
	Итого				1019506				
	Услуги генподряда	1,50%			15293				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				1004214				
	Налог(2%)				20084				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				1024298				

Возврат материалов генподрядчика	-139868
Итого:	884430
НДС(12%)	106132
Всего по акту с учетом НДС(12%)	990562

Генподрядчик _____ Набиев К.К.

Субподрядчик _____ Сагадиев А.С.