Заказчик: ГУ Аппарат а/о Алмалы
Исполнитель: ТОО «Шиели Жарыгы»

Объект: Уст[illegible]ство уличного освещения в н.п. Алмалы

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2013 года.
Договор № 22 от 22.11.2013 г.

Составлен : в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы тенге- %	Затраты труда , рабочих – строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в.т. ч. ЗП машинистов	Всего ЗП-рабочих-строителей	Экспл. Машин в.т.ч. ЗП машин-истов		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		улица Н.Бекежанова- длиной 125 м подвеска светильников на существующие опоры- 5 шт								
1	Е0133-115-2	Установка светильников, шт	5	1745.38	1411,25	8727	7056	3007	2,01	10
2	С151703-4	Светильник тип РКУ-125, комп	5	4460		22300				
3	С151706-83	Лампы , тип ДРЛ 125, шт	5	248		1240				
4	С130806-59	Трубы электросварные из стали 32*3 мм, м	0,5	149		75				
5	С130806-65	Трубы электросварные из стали 57*3 мм, м	3,5	279		977				
6	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	1,5	21.8	0,05	33		8	0,03	
7	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51, м2	1,5	147.36	0,12	221		6	0,02	
8	Е0133-108-2	Подвеска проводов вручную, 1 км	0,125	5096.44	752,81	637	94	580	24,4	3
9	С-151607	Кабель, АВВГ число жил и сечение 2*6 мм2, м	125	28,4		3550				
10	С-151607	Провод, марка АППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2, м	10	6,8		68				
		улица Дулатова- длиной 340 м Подвеска светильников на существующие опоры- 7 шт								
11	Е0133-115-2	Установка светильников, шт	7	1745.38	1411,25	12218	9879	4210	2,01	14
12	С151703-4	Светильник тип РКУ-125, комп	7	4460		31220				

	С151706-83	Лампы , тип ДРЛ 125, шт	7	248		1736				
14	С130806-59	Трубы электросварные из стали 32*3 мм, м	0,7	149		104				
15	С130806-65	Трубы электросварные из стали 57*3 мм, м	4,9	279		1367				
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, м2	2,1	21.8	0,05	46		11	0,03	
17	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51, м2	2,1	147.36	0,12	309		8	0,02	
18	Е0133-108-2	Подвеска проводов вручную, 1 км	0,34	5096.44	752,81	1733	256	1577	24,4	8
19	С-151607	Кабель, АВВГ число жил и сечение 2*6 мм2, м	340	28.4		9656				
20	С-151607	Провод, марка АППВ, число жил и сечение 2*2,5 мм2, м	15	6,8		102				
21		Итого прямые затраты :				96319				
22		Накладные расходы				2999				
23		***Итого по смете в ценах 2001 г.***				99318				
24		***Итого по расчету в текущих ценах 2013г. /стр.24 х (1731/775)***				221778				
25		***Налоги, сборы, обязательные платежи – 2%***				4436				
26		***Всего без НДС***				226214				
27		НДС – 12%				27146				
28		**ВСЕГО к ОПЛАТЕ** , тенге				**253360**				

Заказчик: ГУ Аппарат Акима а/о Алмалы

Аким: _____ О. Абдикаримов

Исполнитель: ТОО «Шиели Жарыгы»

Директор: _____ К.Касымов

Технадзор: _____ О. Ибраев