Акт комиссии АО «Казахтелеком»

построенного объекта «Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района» в составе проекта «Развитие сети МАД Алматинской области. 3 этап» в эксплуатацию

г.Есик «15» декабря 2014 года

Комиссия, назначенная **Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**
решением от "26" сентября 2014 года № 1616
в составе:

Председателя комиссии **Жайдары Д.А. – Технический директор**

Зам. Председателя комиссии **Нуриманов Ж.Е. – Зам.Технического директора**

Членов комиссии: **Мейрембаев М.Ж. – Зам. Технического директора**

Кадырсеитов А.Т. – Начальник СЭиРСТ

Никитин Е.Н. – Начальник СБиОТ

Сағым Ә.Т. - Начальник ЦПиС

Алекенов А.Б. - Финансовый контролер АОДТ

Куттыбаев Е.М. - Технический контролер АОДТ

Болсамбеков Н.К. - Технический надзор АОДТ

Иманбеков А.Д. – Инженер 2 кат ЦПиС ОКРиС

Мыкыбаев Ж.С. - Начальник Енбекшиказахского РПУТ

Тажибаев Б.С. - Начальник производства Енбекшиказахского РПУТ

Хауан С. - Инженер по надзору за строительством и ремонтом

Представителей Подрядчика **Копжасаров Е.М. Директор ТОО «Ком-Сервис».**

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района»**
(наименование объекта)
входящий в состав проекта **«Развитие сети МАД Алматинской области. 3 этап»**
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от **11 мая 2014г. № 325 АО «Казахтелеком».**

3. Строительно-монтажные работы осуществлены **ТОО «Ком-Сервис» договор о закупках работ № 721-10-21/21-14 от 20 июня 2014 года**

выполнившим **Строительство ВОЛС и установка МАД.**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана **АОДТ ф-л АО «Казахтелеком»**

5. Строительство осуществлялось по проекту **№ 04-07-20-31-2014**

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Генеральным директором Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

«25» апреля 2014 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02 сентября 2014 года

окончание работ 12 декабря 2014 г.

при продолжительности строительства, мес.: **по норме или по проекту организации строительства - 6 месяцев, по факту - 4 месяцев**

8. Комиссии представлена следующая документация:

Рабочие чертежи в объеме, протокола измерений, акт на скрытые работы, справки выполненных работ, акт выполненных работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВОЛС и установка МАД	абонент/порт	170/592	170/592	170/592	170/592

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 14 декабря 2014 года.

Фактический - 14 декабря 2014 года (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устанока ODF	шт	1	1
Оптическая стойка	шт	1	1
Строительство ТК до 2-х отв	м	1526	1526

Строительство ТК более 2-х отв	м	6	6
Колодец ККС-2	шт	13	13
Колодец ККС-3	шт	7	7
Установка МАД	шт	1	1
Установка ОРКс-4	шт	1	1
Установка ЯКГ	шт	36	36
Установка опор/подпор	шт	97/43	97/43
Прокладка ТППэпЗ в ТК	м	2308	2308
Прокладка ВОК в ТК	м	935	935
Подвеска ТППЭпЗ на опорах	м	4592	4592

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

по проекту (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту - единиц;

фактически - единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **24 080 000,00** тенге с НДС,

в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

с фактической стоимостью принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

Всего: **24 542 717,91** тенге с НДС, **21 965 962,42** тенге без НДС;

в том числе: **СМР - 21 472 962,42** тенге без НДС,

МЦП - 0,00 тенге без НДС,

ПИР ТК - 493 000,00 тенге без НДС.

из них: **ТК - 7 561 847,76** тенге без НДС,

ВОЛС - 1 501 886,90 тенге без НДС,

ЛКХ - 12 409 227,76 тенге без НДС,

ПИР ТК - 330 000,00 тенге без НДС,

ПИР ТК - 163 000,00 тенге без НДС.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Строительство ВОЛС и установка МАД с.Байтерек Енбекшиказахского района»

- СПП - I.13.TDE.03.002/02-02-08

входящий в состав проекта **«Развитие сети МАД Алматинской области. 3 этап»**,

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии **Д.А. Жайдары**

Заместитель председателя комиссии **Ж.Е. Нуриманов**

Члены комиссии:

М.Ж. Мейрембаев

А.Т. Кадырсеитов

Е.Н. Никитин

Ә.Т.Сағым

А.Б. Алекенов

Е.М. Куттыбаев

Н.К. Болсамбеков

А.Д. Иманбеков

Ж.С. Мыкыбаев

Б.С. Тажибаев

С. Хауан

Представитель Подрядчика **Е.М. Копжасаров**