Заказчик:**«Балқаш қаласының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі**
Подрядчик: **ТОО « Куандык-К »**
Договор № 34 от 04 июля 2011 года

ФОРМА 3

АКТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на 22 августа 2011 года

Объект: **"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационой инфраструктуры "г. Балхаш**

1. Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора	15 040 000
2. Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 584 615
3. Сумма аванса перечисленная исполнителю	4 320 000
4. Сумма ранее оплаченых работ Заказчиком Исполнителю	2 980 000
5. Виды выполняемых работ	СМР
6. Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных работ	8 892 308
7. Сумма выполненных работ за текущий месяц	4 307 693
Удержание резерва 5 %	444 615
9. Удержание аванса 30%	2 667 692
10. Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 800 000

Заказчик:
«Балқаш қаласының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Начальник **Мусин С.К.**

Подрядчик:
ТОО « Куандык-К »
Лиректор **Жаманшалов Б.Ш.**

Заказчик: «Балқаш қаласының құрылыс, сәу[illegible] және қала құрылысы бөлімі» мемлеке[illegible]к мекемесі

Подрядчик: ТОО « Куандык-К»

ФОРМА 2

Договор от 02 июля 2011 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ г БАЛХАША

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НФРАСТРУКТУРЫ г БАЛХАША
КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 г БАЛХАШ

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
На 26 АВГУСТА 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8 Т.4.П-3.37 К=1,2	-Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	740,02	28,03	26,5	20744	19607	5891	0,01	8
				1,54	6,67	1137	4936	97	0,02	17
2	Е0101-12-9 Т.4.П-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1502,48	35,57	33,63	53436	50534	15156	0,01	20
				1,93	8,47	2903	12722	97	0,03	44
3	Е0101-163-2- Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом-грунт 2ой группы м3	22,89	423,9	-	9702	-	10963	2,8	64
				423,9	-	9702	-	113	-	-
4	Е0101-163-3- Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта 3 группы сухого в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	46,47	669,6	-	31116	-	35161	4,04	188
				669,6	-	31116	-	113	-	-
5	Е0101-166-1-	-Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы м3	43,32	122,18	-	5293	-	5981	0,89	38
				122,18	-	5293	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	87,95	134,1	-	11794	-	13327	0,97	85
				134,1	-	11794	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	719,59	6,01	6,01	4324	4324	1147	-	-
				-	1,64	-	1182	97	0,01	4
		м3								
8	Е0101-28-7К-=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	719,59	8,69	8,69	6257	6257	1660	-	-
				-	2,38	-	1711	97	-	2
		м3								
9	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1461	6,83	6,83	9973	9973	2645	-	-
				-	1,87	-	2727	97	0,01	9
		м3								
10	Е0101-28-8К-=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	1461	9,87	9,87	14419	14419	3825	-	-
				-	2,7	-	3943	97	-	4
		м3								
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2180,59	21,55	4,52	46983	9848	36021	0,11	236
				17,03	-	37135	-	97	-	-
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,39	1114,7	152,52	33876	4635	8329	1,02	31
				153,68	57,15	4670	1737	130	0,28	8
		м3								
13	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1719	139706,75	90794,12	24022	15612	15191	286	49
				48375	19582,83	8318	3367	130	84,07	14
		км								
14	С130804-20	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	25,75	19000	-	489178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
15	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,2053	78245	36133,62	16066	7419	13737	247	51
				41850	9612,9	8593	1974	130	37,3	8
		км								
16	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	30,74	12100	-	372000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
17	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,9446	7011,97	66,01	6623	62	219	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки под плиты днищ колодцев (РПл18)		195,75	24,93	185	24	105	0,12	-
		м3								
18	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,47	206,54	9,95	1955	94	651	0,36	3
		м2		52,2	3,74	494	35	123	0,02	-
19	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом плиты колодца	9,47	212,28	4,19	2010	40	666	0,38	4
		м2		58,05	1,58	550	15	118	0,01	-
20	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	11,66	9074,08	2308,84	105761	26910	47739	13,87	162
		м3		2286	864,68	26644	10078	130	4,22	49
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,62	22900	-	82801	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	18,98	3580	-	67950	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	С143018-36т.ч.п8.К1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 0,6 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	6,08	3938	-	23955	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-33т.ч.п8.К1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 0,3 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	7,18	3425	-	24593	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-26-6К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,18	53,32	0,04	329	-	46	0,04	-
		м2		8,32	-	51	-	90	-	-
26	Е0108-6-1	-Кладка стен горловин колодцен	0,1918	8082,64	335,84	1551	64	187	4,54	1
		м3		699,75	126	134	24	118	0,61	-
27	Е0106-36-4	-Железнение поверхности лотков	26,12	59,59	0,23	1557	6	1410	0,29	8
		м2		51,3	0,09	1340	2	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колец колодца(см РПл2) м2	88,98	245,44	3,82	21839	340	4073	0,21	19
				37,35	1,44	3323	128	118	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1490105	170144		968
	Тенге	153382	44606		161
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1490105	-	-	-
Материалы -	Тенге	37122	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	197988	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	909725	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	219731	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	224024	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	112
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33604	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	102848	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1816976	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	231592	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1816976	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1241
Сметная заработная плата -	Тенге	-	231592	-	-

ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	1816976
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	27255
Итого	Тенге	1844231
Зимнее удорожание 3,4%	Тенге	62704
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	18442
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	7377
Итого в ценах 2001 года	Тенге	1932754
ИТОГО в текущих ценах 2011 года	Тенге	
К - 1,95097	Тенге	3770741
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	75414
ИТОГО	Тенге	3846155
НДС 12%	Тенге	461538
ИТОГО	Тенге	4307693

Заказчик

«Балқаш қаласының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Гл.спец. **Машурбекова Р.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Куандык- К"

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**