УТВЕРЖДАЮ

Директор ДКС

_____ М. Адилов

А К Т

приема-сдачи отремонтированных объектов в эксплуатацию

"29" октября 2015г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия:

От эксплуатационного подразделения

Директор ТЭЦ-1 В. Сторож

главный инженер ТЭЦ-1 О. Маркин

От ремонтной организации

Директор ТОО "Айдана-ИК" К. Мелдабеков

составили настоящий акт в том, что Капитальный ремонт внешнепаносных частей перекрытий в помещении Р/О КТЦ ТЭЦ-1

(наименование объекта, название сметы и т.д.)

инвентарный № 12222

находился в плановом капитальном ремонте с "02" 03 2015 г.

по "29" 10 2015 г.

Предусмотренные дефектной ведомостью работы по капитальному ремонту выполнены полностью, оценкой хорошо, замечаний нет

По окончании капитального ремонта (реконструкции) объект прошел следующие испытания _____ и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объектов, вызванные реконструкцией, модернизацией нет

Перечень документов прилагаемых к акту

От Эксплуатационного Подразделения

От Ремонтной организации

Председатель комиссии

Члены комиссии

Заказчик: ТОО « МАЭК-Казатомпром»

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170
код 8044.1 16 ст .235 ТЭЦ-1

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование: Капитальный ремонт выступающих частей перекрытий
в помещении к/о КТЦ ТЭЦ-1
Инв. № 12222- 4 393 596 тенге.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		01-01-13/ 827	От 02.03.2015г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 249 333		2 481 292						776 714	7 249 333
За текущий месяц	4 920 827	4 393 596		1 684 294					527 231	5 153 678

Сметная стоимость -7 249 333 тенге.

Заказчик : Главный инженер ТЭЦ-1 О. Маркин 2015 года.

Подрядчик : Директор ТОО «Айдана-ИК» К. Молдабеков 2015 года.

Заказчик: ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Подрядчик: ТОО «Айдана -ИК»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт выступающих частей перекрытий в помещении к/о КТЦ ТЭЦ-1

Утвержден
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

код 8044.1 16 ст.235 ТЭЦ-1

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь 2015 года.

на ремонтные работы.
Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Выступающая часть перекрытия отм.+14,8 м ряд В/Г в осях 18-31												
1	Е0162-34-2	-Очистка поверхности балок от грязи	280	14,03	-	3928	-	3458	0,09	25				
				13,07	-	3659	-	94,5	-	-				
		м2												
2	Е0109-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Резка отдельных неиспользуемых металлических деталей шлифовальной машиной	17,9	169,54	9,08	3035	163	1468	0,53	9				
				87,33	3,8	1563	68	90	0,02	-				
		м												
3	Е0146-24-2	-Удаления слабого,отслоившегося бетона толщ.70 мм вручную,отдельными местами	30	44,37	-	1331	-	1331	0,31	9				
				44,37	-	1331	-	100	-	-				
		м2												
4	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Расчистка,удаления ржавчины с корродированной арматуры вручную металлическими щетками	30	94,31	-	2829	-	2546	0,53	16				
				94,31	-	2829	-	90	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0113-44-8	-Обработка зачищенных участков арматуры ортофосфорной кислотой м2	30	296,67	-	8900	-	7545	1,6	48
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				279,45	-	8384	-	90	-	-
6	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям м2	30	581,03	1,15	17431	34	4502	1,1	33
				158,63	0,18	4759	5	94,5	-	-
7	Е0162-34-2	-Промывка поверхностей расчищенных участков м2	30	14,03	-	421	-	370	0,09	3
				13,07	-	392	-	94,5	-	-
8	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	30	843,57	223,34	25307	6700	10956	1,6	48
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				287,49	85,17	8625	2555	98	0,47	14
9	Е0106-36-3 К=6	-Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования м2	30	602,88	146,31	18086	4389	5212	0,67	20
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				114,2	63,08	3426	1892	98	0,29	9
10	ССЦМ ПРАЙС	-Защитный состав проникающего действия "Кальмафлекс" кг	135	79,43	-	10722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0161-27-4	-Насечка поверхностей по бетону м2	149	123,73	2,89	18435	430	17087	0,82	122
				120,84	0,51	18005	76	94,5	-	-
12	Е0161-4-11	-Ремонт штукатурки нижней плоскости по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	179	774,08	46,66	138560	8351	68332	2,37	423
				396,21	7,75	70922	1387	94,5	0,04	8
13	Е0161-4-12	-Исключать на каждые следующие 10 мм м2	179	-280,59	-23,38	-50225	-4185	-16031	-0,59	-105
				-90,88	-3,89	-16268	-696	94,5	-0,02	-4
14	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами нижней плоскости перекрытия и балок за 2 раза, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	280	366,15	0,15	102521	42	19704	0,46	129
				74,4	0,07	20832	19	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка поверхностей металлоконструкций из двутавравой балки № 40 вручную щетками по металлу,степень очистки SA 3-4 по ГОСТ м2	384	94,31 94,31	- -	36217 36217	- -	32595 90	0,53 -	203 -
16	Е0113-44-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обеспыливание поверхностей металлоконструкций сжатым воздухом м2	384	98,04 17,47	80,58 30,37	37649 6707	30942 11664	16534 90	0,11 0,15	42 58
17	Е0113-45-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обезжиривание поверхностей металлоконструкций растворителем Р-646 м2	384	58,02 22,74	0,19 0,08	22280 8734	71 32	7890 90	0,14 -	54 -
18	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	384	25,04 9,02	0,08 0,03	9616 3464	32 13	3129 90	0,05 -	18 -
19	Е0113-26-6 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	384	45,34 12,92	0,07 -	17411 4960	26 -	4464 90	0,07 -	25 -
20	Е0108-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	384	275,59 172,92	2,57 0,94	105827 66400	985 363	78781 118	1,09 -	419 2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	530282	47981			1540
	Тенге	254940	17379			88
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	527247	-	-		-
Материалы -	Тенге	173865	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270688	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10722	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	41465	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	268405	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		134
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40261	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47739	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	843392	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1752
Сметная заработная плата -	Тенге	-	310949	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3035	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1631	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	220	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1851	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			848164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1763
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312800	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие Б/В-В/Г отм.+9,6м в осях 18-31								
21	Е0162-34-2	-Очистка поверхности балок от грязи	540	14,03	-	7575	-	6669	0,09	49
				13,07	-	7057	-	94,5	-	-
		м2								
22	Е0109-52-1	-Резка отдельных неиспользуемых металлических деталей шлифовальной машиной	17,9	169,54	9,08	3035	163	1468	0,53	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			87,33	3,8	1563	68	90	0,02	-
		м								
23	Е0146-24-2	-Удаления слабого,отслоившегося бетона толщ.70 мм вручную,отдельными местами	36	44,37	-	1597	-	1597	0,31	11
				44,37	-	1597	-	100	-	-
		м2								
24	Е0113-44-7	-Расчистка,удаления ржавчины с корродированной арматуры вручную металлическими щетками	36	94,31	-	3395	-	3056	0,53	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			94,31	-	3395	-	90	-	-
		м2								
25	Е0113-44-8	-Обработка зачищенных участков арматуры ортофосфорной кислотой	36	296,67	-	10680	-	9054	1,6	58
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			279,45	-	10060	-	90	-	-
		м2								
26	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	36	581,03	1,15	20917	41	5402	1,1	40
				158,63	0,18	5711	6	94,5	-	-
		м2								
27	Е0162-34-2	-Промывка поверхностей расчищенных участков	36	14,03	-	505	-	445	0,09	3
				13,07	-	470	-	94,5	-	-
		м2								
28	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	36	843,57	223,34	30369	8040	13147	1,6	58
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		287,49	85,17	10350	3066	98	0,47	17
29	Е0106-36-3 К=6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования м2	36	602,88 114,2	146,31 63,08	21704 4111	5267 2271	6254 98	0,67 0,29	24 11
30	ССЦМ ПРАЙС	-Защитный состав проникающего действия "Кальмафлекс" кг	162	79,43 -	- -	12867 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0161-27-4	-Насечка поверхностей по бетону м2	153	123,73 120,84	2,89 0,51	18930 18488	442 78	17546 94,5	0,82 -	125 -
32	Е0161-4-11	-Ремонт штукатурки нижней плоскости по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	189	774,08 396,21	46,66 7,75	146301 74884	8818 1465	72149 94,5	2,37 0,04	447 8
33	Е0161-4-12	-Исключать на каждые следующие 10 мм м2	189	-280,59 -90,88	-23,38 -3,89	-53031 -17177	-4419 -735	-16926 94,5	-0,59 -0,02	-111 -4
34	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами нижней плоскости перекрытия и балок за 2 раза, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2	540	366,15 74,4	0,15 0,07	197719 40175	80 36	38000 94,5	0,46 -	248 -
35	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка поверхностей металлоконструкций из двутавровой балки № 40 вручную щетками по металлу,степень очистки SA 3-4 по ГОСТ м2	400	94,31 94,31	- -	37726 37726	- -	33953 90	0,53 -	211 -
36	Е0113-44-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обеспыливание поверхностей металлоконструкций сжатым воздухом м2	400	98,04 17,47	80,58 30,37	39218 6986	32231 12150	17223 90	0,11 0,15	43 61
37	Е0113-45-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обезжиривание поверхностей металлоконструкций растворителем Р-646 м2	400	58,02 22,74	0,19 0,08	23208 9098	74 34	8218 90	0,14 -	56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	400	25,04	0,08	10017	34	3259	0,05	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9,02	0,03	3608	14	90	-	-
		м2								
39	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	400	45,34	0,07	18137	27	4650	0,07	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12,92	-	5167	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	550868	50798			1335
	Тенге	223270	18453			93
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	547833	-	-		-
Материалы -	Тенге	217058	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	240092	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12867	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	45565	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	223697	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		112
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33555	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46292	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	817822	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1530
Сметная заработная плата -	Тенге	-	273646	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3035	-	-		-
Материалы -	Тенге	1309	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1631	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1468	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	220	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	270	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4773	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1851	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	822595	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	275498	-		-

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие Б/В-В/Г отм.+6,3м в осях 18-31

40	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	540	8,21	-	4432	-	3989	0,06	34
				8,21	-	4432	-	90	-	-
		м2								
41	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9,0753	27,1	-	246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
42	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 т	9,0753	376,65	376,65	3418	3418	684	-	-
				-	75,33	-	684	100	1,58	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Текге			8096	3418			34
			Текге			4432	684			14
		Стоимость общестроительных работ -	Текге			8096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Текге			-	5116	-		-
		Накладные расходы -	Текге			4673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Текге			-	701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Текге			766	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Текге			13535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Текге			-	5817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Текге			13535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Текге			-	5817	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Текге			1089247	102198			2908
			Текге			482642	36516			196
		Стоимость общестроительных работ -	Текге			1083177	-	-		-
		Материалы -	Текге			390923	-	-		-
		Всего заработная плата -	Текге			-	515896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Текге			23589	-	-		-
		Местные материалы -	Текге			87030	-	-		-
		Накладные расходы -	Текге			496775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Текге			-	74516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Текге			94797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Текге			1674749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3333
		Сметная заработная плата -	Текге			-	590412	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Текге			6069	-	-		-
		Материалы -	Текге			2618	-	-		-
		Всего заработная плата -	Текге			-	3262	-		-
		Накладные расходы -	Текге			2936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Текге			-	440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Текге			540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Текге			9546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3703	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1684295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	594115	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.			1089245,8589
Итого прямых затрат			499710,72
Накладные расходы			95337,44
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1684294
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4307447
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	1684294 X 2,55742		4393596
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	4307447 X 2 %	86149	527231
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		4920827
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО « МАЭК-Казатомпром»

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170
код 8044.1 16 ст .235 ТЭЦ-1

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование: Капитальный ремонт выступающих частей перекрытий
в помещении к/о КТЦ ТЭЦ-1
Инв. № 12222- 2 079 023 тенге.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		01-01-13/ 827	От 02.03.2015г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 328 506	2 079 023	796 998						249 483	2 095 655
За текущий месяц	2 328 506	2 079 023		796 998					249 483	2 095 655

Сметная стоимость -7 249 333 тенге.

Заказчик : Главный инженер ТЭЦ-1 О. Маркин 2015 года.

Подрядчик : Директор ТОО «Айдана-ИК» К. Молдабеков 2015 года.

Заказчик: ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Подрядчик: ТОО «Айдана -ИК»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт выступающих частей перекрытий в помещении к/о КТЦ ТЭЦ-1

Утвержден
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

код 8044.1 16 ст.235 ТЭЦ-1

АКТ

приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года.

на ремонтные работы.
Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие Б/В-В/Г отм.+6,3м в осях 18-31												
1	Е0162-34-2	-Очистка поверхности балок от грязи	540 м2	14,03	-			7575	-			6669	0,09	49
				13,07	-			7057	-			94,5	-	-
2	Е0146-24-2	-Удаления слабого,отслоившегося бетона толщ.70 мм вручную,отдельными местами	30 м2	44,37	-			1331	-			1331	0,31	9
				44,37	-			1331	-			100	-	-
3	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Расчистка,удаления ржавчины с корродированной арматуры вручную металлическими щетками	30 м2	94,31	-			2829	-			2546	0,53	16
				94,31	-			2829	-			90	-	-
4	Е0113-44-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обработка зачищенных участков арматуры ортофосфорной кислотой	30 м2	296,67	-			8900	-			7545	1,6	48
				279,45	-			8384	-			90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	30	605,11	1,43	18153	43	5178	1,27	38
т.ч.				182,42	0,22	5473	7	94,5	-	-
п-1.25										
К=1,15 и										
К=1,25										
		м2								
6	Е0162-34-2	-Промывка поверхностей расчищенных участков	30	14,03	-	421	-	370	0,09	3
				13,07	-	392	-	94,5	-	-
		м2								
7	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	30	843,57	223,34	25307	6700	10956	1,6	48
т.ч.				287,49	85,17	8625	2555	98	0,47	14
п-1.25										
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
8	Е0106-36-3	-Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	30	602,88	146,31	18086	4389	5212	0,67	20
К=6				114,2	63,08	3426	1892	98	0,29	9
т.ч.										
п-1.25										
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
9	ССЦМ ПРАЙС	-Защитный состав проникающего действия "Кальмафлекс"	135	79,43	-	10722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
10	Е0161-27-4	-Насечка поверхностей по бетону	160	123,73	2,89	19796	462	18348	0,82	131
				120,84	0,51	19334	82	94,5	-	-
		м2								
11	Е0161-4-11	-Ремонт штукатурки нижней плоскости по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	190	774,08	46,66	147075	8865	72531	2,37	449
				396,21	7,75	75280	1472	94,5	0,04	8
		м2								
12	Е0161-4-12	-Исключать на каждые следующие 10 мм	190	-280,59	-23,38	-53311	-4443	-17016	-0,59	-112
				-90,88	-3,89	-17268	-739	94,5	-0,02	-4
		м2								
13	Е0162-18-3	-Окрашивание водоэмульсионными составами нижней плоскости перекрытия и балок за 2 раза, с расчисткой старой краски более 35 процентов	540	366,15	0,15	197719	80	38000	0,46	248
				74,4	0,07	40175	36	94,5	-	-
		м2								
14	Е0113-44-7	-Очистка поверхностей металлоконструкций из двутавровой балки № 40 вручную щетками по металлу,степень очистки SA 3-4 по ГОСТ	400	94,31	-	37726	-	33953	0,53	211
т.ч.				94,31	-	37726	-	90	-	-
п-1.25										
К=1,15 и										
К=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0113-44-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обеспыливание поверхностей металлоконструкций сжатым воздухом м2	400	98,04 17,47	80,58 30,37	39218 6986	32231 12150	17223 90	0,11 0,15	43 61
16	E0113-45-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обезжиривание поверхностей металлоконструкций растворителем Р-646 м2	400	58,02 22,74	0,19 0,08	23208 9098	74 34	8218 90	0,14 -	56 -
17	E0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	400	25,04 9,02	0,08 0,03	10017 3608	34 14	3259 90	0,05 -	18 -
18	E0113-26-6 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	400	45,34 12,92	0,07 -	18137 5167	27 -	4650 90	0,07 -	26 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	532910	48463			1303
	Тенге	217623	17503			89
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	532910	-	-		-
Материалы -	Тенге	212849	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	235126	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10722	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	43252	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	218975	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32846	-		109
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45113	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	796998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	267972	-		1501
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	796998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	267972	-		1501
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	532910	48463			1303
	Тенге	217623	17503			89
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	532910	-	-		-
Материалы -	Тенге	212849	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	235126	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10722	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	43252	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			218975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			796998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1501
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267972	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			796998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1501
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267972	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			532909,3355
Накладные расходы			218974,96
Ненормируемые и непредвиденные затраты			45113,07
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			796998
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	796998 X 2,55742		2038258
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2038258 X 2 %	40765	2079023
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		249483
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2328506

Заказчик: №1

Подрядчик: