возврат

Счет-фактура № 00000000459 от 11.09.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): ЦОН 942 101 260 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000177 от 11 Сентября 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство специализированногоцентра обслуживания населения в г.Актобе(привязка)	шт	1	71 428 572,32	71 428 572,32	12%	8 571 428,68	80 000 001,00		
Всего по счету:					**71 428 572,32**		**8 571 428,68**	**80 000 001,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Агаркова Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Агаркова Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
ГУ "Управление строительства Актюбинской области", Республика Казахстан *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140003901
ь Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000140000377

нтракт) Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.

Номер документа	Дата составления
00000000177	11.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в ответствии с технической спецификацией, ем, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
ельство специализированногоцентра ивания населения в г.Актобе(привязка)	11.09.2015		шт	1	80 000 001,00	80 000 001,00
			Итого	1	x	80 000 001,00

і использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих
зательны при его (их) наличии) на _____ страниц

нитель)	/		Принял (Заказчик)	/	
должность	*подпись*	*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				
		Доп.соглашение					
			от 06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	693 584 069						83 230 090	**776 814 159**
в том числе за отчетный месяц:		71 428 572	27 386 786	70 028 012		1 400 560	8 571 429	**80 000 001**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" _____ Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
2-1-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 8.Кровля										
		Основная кровля								
135	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**830,68**	**207,95**	**1,19**	**172740**	**989**	**27135**	**0,16**	**133**
		м2		**27,00**	**0,45**	**22428**	**374**	**119**	**--**	**2**
136	**Е0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой**	**830,68**	**189,45**	**4,72**	**157372**	**3921**	**71825**	**0,40**	**332**
		м2		**70,88**	**1,78**	**58879**	**1479**	**119**	**0,01**	**8**
137	**Е0112-13-4**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты на битумной мастике**	**830,68**	**157,89**	**4,72**	**131156**	**3921**	**55811**	**0,31**	**258**
		м2		**54,68**	**1,78**	**45422**	**1479**	**119**	**0,01**	**8**
139	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий керамзитом толщиной 20-300мм**	**132,9088**	**3440,12**	**245,72**	**457222**	**32658**	**75087**	**2,71**	**360**
		м3		**382,50**	**92,25**	**50838**	**12261**	**119**	**0,45**	**60**

140	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	838,16	145,23	15,94	121726	13360	40505	0,24	201
		м2		34,65	5,96	29042	4995	119	0,03	25
141	Е0112-17-2 К=20,0	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 35мм)	838,16	103,12	2,80	86431	2347	3192	0,02	17
		м2		2,20	1,00	1844	838	119	0,01	8
142	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,576	5239,08	327,33	8257	516	410	11,60	18
		1т		1890,00	123,75	195	195	105	0,60	1
144	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	838,16	24,75	0,22	20744	184	7271	0,04	34
		м2		7,20	0,09	6035	75	119	--	--
145	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя из Унифлекса	838,16	42,86	18,33	35924	15363	31309	0,14	117
		м2		24,53	6,86	20560	5750	119	0,03	25
148	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	171,5	589,57	3,73	101111	640	8276	0,23	39
		м		39,15	1,40	6714	240	119	0,01	2
149	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	92,61	544,76	1,24	50450	115	16939	0,97	90
		м2		153,23	0,47	14191	44	119	--	--
		Выход на кровлю								
150	Е0108-23-3	Рядовая кладка стен из газобетонных блоков при высоте этажа до 4 м	2,62	1497,36	321,26	3923	10278	2233	4,10	11

		м3		603,00	119,25	1580	312	118	0,59	2
157	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,71	7627,27	378,22	5415	269	2633	20,04	14
		м3		3566,25	141,75	2532	101	100	0,69	--
159	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	11,7	975,42	4,92	11412	58	2395	1,15	13
		м2		193,05	1,87	2259	22	105	0,01	--
163	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11,7	17,43	0,12	204	1	169	0,09	1
		м2		13,73	0,05	161	1	105	--	--
164	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,56	145,23	15,94	372	41	124	0,24	1
		м2		34,65	5,96	89	15	119	0,03	--
165	Е0112-17-2 К=15,0	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	2,56	77,34	2,10	198	5	7	0,01	--
		м2		1,65	0,75	4	2	119	--	--
166	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,56	55,56	0,23	142	1	138	0,29	1
		м2		51,30	0,09	131	--	105	--	--
		Устройство фонаря								
172	Е0109-26-1	Монтаж каркасов светоаэрационных фонарей в зданиях высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м	4,7803	13336,18	8543,00	63751	40838	25579	21,50	103
		т		3847,50	2097,91	18392	10029	90	7,02	34
174	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	157,27	60,75	--	9554	--	8599	0,34	53
		м2		60,75	--	9554	--	90	--	--
175	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	157,27	21,80	0,05	3428	8	825	0,03	5
		м2		5,81	0,02	914	3	90	--	--
176	Е0113-26-6 К=2,0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	157,27	40,72	0,04	6404	6	1178	0,04	6
		м2		8,32	--	1308	--	90	--	--

177	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий (ВН-6,ВН-7)	212,23	1122,55	327,04	238239	69408	167246	3,89	826
		м2		789,75	85,85	167609	18220	90	0,30	64
179	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,2	7627,27	378,22	32035	1589	15574	20,04	84
		м3		3566,25	141,75	14978	595	100	0,69	3
181	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	42	975,42	4,92	40968	207	8596	1,15	48
		м2		193,05	1,87	8108	79	105	0,01	--
182	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	60	746,28	4,29	44777	257	5111	0,42	25
		м		69,98	1,60	4199	96	119	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2525046				

РАЗДЕЛ 9.Лестницы №1,2

Отделочные работы

209	Е0126-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен тамбуров изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме толщ.50мм	0,435	7627,27	378,22	3318	165	1613	20,04	9
		м3		3566,25	141,75	1551	62	100	0,69	--
210	Е0126-30-3	Теплоизоляция покрытий тамбуров снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме толщ.50мм	0,47	9991,96	401,31	4696	189	2183	25,84	12
		м3		4493,25	150,75	2112	71	100	0,74	--
212	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,7	975,42	4,92	8486	43	1781	1,15	10
		м2		193,05	1,87	1680	16	105	0,01	--
213	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9,4	1005,33	4,92	9450	46	2155	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2035	18	105	0,01	--

214	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	145,8	118,32	1,42	17251	207	11003	0,45	66
		м2		71,33	0,54	10400	79	105	--	--
215	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	145,8	106,20	3,94	15484	574	15860	0,55	80
		м2		102,11	1,49	14888	217	105	0,01	1
216	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	282,852	31,00	--	8768	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	190,72	289,81	4,07	55273	776	27365	0,74	141
		м2		135,68	0,97	25877	185	105	0,05	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			195766				

РАЗДЕЛ 10.Окна и наружные витражи

Окна

219	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-2)	9,555	498,09	19,17	4759	183	2719	1,38	13
		м2		230,97	6,18	2207	59	120	0,03	--

221	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2(ОК-1)	97,848	346,04	18,87	33859	1846	16771	0,82	80
		м2		136,44	6,39	13350	625	120	0,03	3
223	Е0110-22-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	9,555	424,74	10,41	4058	99	2078	1,11	11
		м2		177,30	3,94	1694	38	120	0,02	--
224	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	97,848	233,67	5,58	22864	546	11292	0,59	58
		м2		94,05	2,12	9203	207	120	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			104305				
		РАЗДЕЛ 12.Полы								
		Полы 2 этажа								
		Тип 6(ТД 418) 335,73м2								
293	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных т.40мм	70,5033	48,53	5,55	3422	391	3907	0,26	18
		м2		42,98	2,07	3030	146	123	0,01	1
294	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	2,8283	7530,00	--	21297	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			30343				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2855461**				

7-1-1 Проезды и тротуары

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проезда вне территории участка площадью 490,0 м2

1	Е0101-24-6	Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	147	6,01	6,01	883	883	297	--	--
		м3		--	2,08	--	306	97	0,01	1
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.5см	24,5	742,06	68,13	18181	1669	1112	0,14	4
		м3		21,38	12,76	524	313	133	0,04	1
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	490	241,26	33,28	118218	16308	10744	0,03	16
		м2		5,00	11,49	2450	5628	133	0,04	20
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой)	490	425,97	15,35	208726	7522	7169	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2911	2479	133	0,02	9
5	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ.6см)	490	201,46	--	98713	--	26	--	--
		м2		0,04	--	20	--	133	--	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	490	572,24	15,35	280399	7522	7169	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2911	2479	133	0,02	9
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			796736				

РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие проезда на территории участка площадью 13634,0 м2 (тип-1)

10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (нижний слой)	7034	425,97	15,35	2996273	107972	102907	0,03	211

		м2		5,94	5,06	41782	35592	133	0,02	141
11	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ.6см)	7034	201,46	--	1417070	--	374	--	5
		м2		0,04	--	281	--	133	--	--
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	13634	572,24	15,35	7801920	209302	199465	0,03	458
		м2		5,94	5,06	80986	68988	133	0,02	241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13269067				
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из тротуарной плитки площадью 1290,0 м2 (тип-2)								
19	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1290	99,76	42,08	128686	54283	123925	0,38	491
		м2		57,38	14,85	74020	19156	133	0,07	94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			267768				
		РАЗДЕЛ 4.Асфальтобетонное покрытие тротуара площадью 880,0 м2 (тип-3)								
27	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	880	455,71	--	401027	--	28967	0,14	127
		м2		24,75	--	21780	--	133	--	--
28	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавить на 1см)	880	145,17	--	127753	--	9316	0,05	41
		м2		7,96	--	7005	--	133	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			601087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**14934657**				

7-2-1 Асфальтобетонное и бетонное покрытия

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие территории автодрома площадью 7120,0 м2										
3	Е0127-22-2 К=0,8	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (толщиной 12см, К=0,8)	7120	193,63	27,25	1378643	193989	122262	0,03	188
		м2		4,00	8,91	28480	63446	133	0,03	224
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	7120	572,24	15,35	4074373	109302	104166	0,03	239
		м2		5,94	5,06	42293	36027	133	0,02	126
8	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.5см)	7120	137,25	--	977248	--	189	--	1
		м2		0,02	--	142	--	133	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			7056293				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**			**7056293**				

7-3-1 Асфальтобетонное покрытие

7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (верхний слой)	1500	572,24	15,35	858365	23027	21945	0,03	50
		м2		5,94	5,06	8910	7590	133	0,02	26

8	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ.5см)	1500	137,25	--	205881	--	40	--	--
		м2		0,02	--	30	--	133	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			1151405				

ИТОГО по акту:	Тенге			25 997 816				
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			467 961				
Итого:	Тенге			26 465 777				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %	Тенге			550 488				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			264 658				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			105 863				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			27 386 786				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	Тенге			70 028 012				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1 400 560				
Итого	Тенге			71 428 572				
НДС 12%	Тенге			8 571 429				
ВСЕГО:	Тенге			80 000 001				

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Соот рас Ф-2 по смете прав.