Счет-фактура № 00000000296 от 23.06.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000120 от 23 Июня 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140003901,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	77 728 073,21	77 728 073,21	12%	9 327 368,79	87 055 442,00		
Всего по счету:					**77 728 073,21**		**9 327 368,79**	**87 055 442,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Актюбинской области", Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40** — **060140003901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.

Номер документа	Дата составления
00000000120	**23.06.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).			усл.	1	87 055 442,00	87 055 442,00
				Итого	**1**	**x**	**87 055 442,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2015

М.П. **М.П.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				
		Доп.соглашение					
			от 06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	384 422 924						46 130 752	**430 553 676**
в том числе за отчетный месяц:		77 728 073	29 712 189	75 974 066	229 927	1 524 080	9 327 369	**87 055 442**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области»_____ Нуршин К.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены								
39	Е0106-13-10	**Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (диафрагма ДЖМ1-4шт) В25**	21,48	11324,29	423,68	243246	9101	38523	9,49	204
		м3		1548,00	160,04	33251	3438	105	0,78	17
40	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	21,4368	106,00	--	2272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			301084				
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные колонны								
43	Е0106-15-1	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25**	39,498	14200,00	4467,45	560872	176455	136174	12,43	491
		м3		2074,50	1208,95	81939	47751	105	4,63	183
44	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	40,0969	106,00	--	4250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	СТех.часть п.1.18 П.6	**Амортизационные отчисления на 1м3 конструкций колонн**	39,498	617,00	--	24370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			769206				
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные балки БМ1-БМ7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, бетон В25	28,718	14427,04	407,30	414316	11697	76557	14,40	414
		м3		2385,00	153,86	68492	4419	105	0,75	22
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,2936	106,00	--	3105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			523616				
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные плиты								
		ПМ-3 на отм.+7,7								
73	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(ПМ-3 на отм.+7,7) В25	171	12160,91	241,10	2079516	41228	246626	8,06	1378
		м3		1282,50	91,08	219308	15575	105	0,44	75
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	173,565	106,00	--	18398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2485212				
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки								
		Стены и перегородки из газоблоков и кирпича								
92	Е0108-22-12 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Кладка наружных стен блоками из газобетонных блоков с облицовкой в процессе кладки силикатным цветным кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м на растворе М50	65,344	2506,32	264,73	163773	17299	103728	7,70	503
		м3		1285,01	60,26	83968	3938	118	0,22	14
98	Е0108-23-3	Кладка наружных стен эркеров из газобетонных блоков при высоте этажа до 4 м	2,42	1497,36	321,26	3624	777	2062	4,10	10
		м3		603,00	119,25	1459	289	118	0,59	1
		Витражные перегородки								
126	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	148,35	4472,00	--	663421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-920	Стекло листовое, толщина 4 мм	148,35	-574,00	--	-85153	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,07019	1048800,00	--	73615	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
130	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,43	5206,00	--	12651	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	20,21	13000,00	--	262730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	25,75	12700,00	--	327025	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1619125				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля								
		Основная кровля								
138	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	149,5224	6730,00	--	1006286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,576	50800,00	--	80061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-1261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	963,88	124,00	--	119521	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С11011-1253 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97	947,12	146,00	--	138280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Выход на кровлю								
151	СТОО"Экотон-Батыс"	Газобетонные блоки	2,5676	5236,86	--	13446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,135	18800,00	--	2538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,6887	7402,00	--	5098	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство фонаря								
173	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	4,7803	147100,00	--	703182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	СТОО"Алюминий СпецМонтаж", Казахстан	Витражи ВН-6 и ВН-7 из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом толщ.34мм	212,23	27826,95	--	5905714	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,074	14600,00	--	59480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8515622				
		РАЗДЕЛ 9.Лестницы №1,2								
183	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(МЛП-2 на отм.1,85 и МЛП-1 на отм.-0,85) В25	6,48	12160,91	241,10	78803	1562	9346	8,06	52
		м3		1282,50	91,08	8311	590	105	0,44	3
184	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,5772	106,00	--	697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,4942	61300,00	--	30294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3626	65900,00	--	23895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10мм /фиксатор/	0,07488	45800,00	--	3430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,24648	64092,87	304,24	15798	75	892	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	821	28	105	0,56	--
189	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,24648	40200,00	--	9908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			183446				
		РАЗДЕЛ 10.Окна и наружные витражи								
		Окна								
220	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	9,555	6433,00	--	61467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
222	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	97,848	5618,00	--	549710	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
225	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	76,5	2030,00	--	155295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ВН-1)								
227	ССТТОО"АлюминийСпецМонтаж", Казахстан	Витражи ВН-1 из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом	105,57	11925,39	--	1258963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		(ВН-2)								
229	ССТТОО"АлюминийСпецМонтаж", Казахстан	Витражи ВН-2 из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом	29,18	11925,39	--	347983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		(ВН-3)								
231	ССТТОО"АлюминийСпецМонтаж", Казахстан	Витражи ВН-3 из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом	123	11925,39	--	1466823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		(ВН-4 и 4 со звездочкой)								
233	ССТТОО"АлюминийСпецМонтаж", Казахстан	Витражи ВН-4 и ВН-4 со звездочкой из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом	29,64	11925,39	--	353469	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		(ВН-5 и 5 со звездочкой)								
235	ССТТОО"АлюминийСпецМонтаж", Казахстан	Витражи ВН-5 и ВН-5 со звездочкой из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом	25,04	11925,39	--	298612	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4761861				
		РАЗДЕЛ 14.Наружная отделка								
361	ТОО"Завод Металл Профиль", Казахстан	Фасадные кассеты	45,12	4597,27	--	207429	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			219875				
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо №1								
366	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(супесь)	259,8	22,04	20,73	5726	5386	1767	0,01	3
		м3		1,31	5,70	340	1481	97	0,02	5
367	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(супесь)	10,6	669,60	--	7098	--	8020	4,04	43
		м3		669,60	--	7098	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м(супесь)	30,2	558,00	--	16852	--	19042	3,37	102
		м3		558,00	--	16852	--	113	--	--
369	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	205,112	6,83	6,83	1401	1401	372	--	--
		м3		--	1,87	--	384	97	0,01	1
370	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	51,278	167,18	--	8573	--	9687	1,21	62
		м3		167,18	--	8573	--	113	--	--
371	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	205,112	25,65	5,38	5261	1104	4033	0,13	27
		м3		20,27	--	4158	--	97	--	--
372	Е0101-12-13	Подсыпка грунта 1 группы под крыльцо экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(супесь)	122,344	22,04	20,73	2696	2536	832	0,01	1
		м3		1,31	5,70	160	697	97	0,02	2
373	Е0101-163-3	Подсыпка грунта 3 группы вручную под полы	30,586	558,00	--	17067	--	19286	3,37	103
		м3		558,00	--	17067	--	113	--	--
374	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	30,586	25,65	5,38	785	165	601	0,13	4
		м3		20,27	--	620	--	97	--	--
375	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	6,68	1495,27	100,89	9988	674	1277	0,85	6
		м3		123,75	38,25	827	256	118	0,18	1
376	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки СТ-1	6,2	8671,28	112,36	53762	697	6926	6,34	39
		м3		1021,50	42,44	6333	263	105	0,21	1
377	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,293	106,00	--	667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
378	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12	67700,00	--	8124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	41200,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
380	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024	65000,00	--	1560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
381	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,145	64400,00	--	9338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
382	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,334	64092,87	304,24	21407	102	1208	20,00	7
		1т		3330,00	114,75	1112	38	105	0,56	--
383	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,334	40200,00	--	13427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	69,13	10237,98	360,48	707752	24920	114409	8,99	621
		м3		1440,00	136,17	99547	9413	105	0,67	46
385	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	70,16695	106,00	--	7438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
386	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,9088	67700,00	--	196926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,2	8262,15	257,71	34701	1082	3202	4,05	17
		м3		634,50	91,69	2665	385	105	0,40	2
389	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3952	41200,00	--	16282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	1,321	162200,00	--	214266	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
392	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,117	154200,00	--	18041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
394	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,68348	154400,00	--	105529	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	1,71784	146000,00	--	250805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
397	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,6624	154400,00	--	102275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
399	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,07092	154400,00	--	10950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
401	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2652	154400,00	--	40947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
402	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,10556	146000,00	--	15412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
403	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	0,63023	143700,00	--	90564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
408	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	98,8764	1190,00	--	117663	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	ТОО"Завод Металл Профиль", Казахстан	Фасадные кассеты	43,41	4165,40	--	180820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2634112				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22013159				

3-3-4 Силовое электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы и оборудование

1	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	14	95	0,03	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,20	13,20	8520	224	3703	1,00	17
		шт		227,00	2,30	3859	39	95	0,01	--
9	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
10	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах (НСП11х100)	7	219,93	49,51	1540	347	1371	0,88	6
		шт		151,65	29,74	1062	208	108	0,13	1
11	Ц0108-593-4	Монтаж светильников для ламп накаливания для взрывоопасных помещений(НПП03х100)	2	451,50	248,00	903	496	462	0,87	2
		шт		172,00	71,10	344	142	95	0,41	1
12	Ц0108-593-4	Монтаж светильников для ламп накаливания для взрывоопасных помещений(НПП03х60)	3	451,50	248,00	1355	744	693	0,87	3
		шт		172,00	71,10	516	213	95	0,41	1
13	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (С16-057-б)	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
14	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических (ВА66-102Б-б)	2	82,17	--	164	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических (ВА510-228Б-би)	1	82,17	--	82	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
16	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток брызгозащищенных с боковым заземляющими контактами и защитными шторками(РС16-004-б)	1	74,54	--	75	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
17	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке с заземляющими контактами и защитными шторками(РА16-112Б-б)	6	34,70	--	208	--	191	0,19	1
		шт		29,48	--	177	--	108	--	--
18	Е0121-9-1	Скрытая прокладка кабеля сечением до 10 мм2 (ВВГ 3х2,5 и 3х1,5мм2, КВВГ 4х2,5мм2)	190	26,92	--	5115	--	5079	0,15	29
		м		24,75	--	4703	--	108	--	--
19	Е0121-9-2	Скрытая прокладка кабеля сечением свыше 10 мм2(ВВГ 5х10, 5х4, 5х2,5мм2)	95	26,92	--	2557	--	2539	0,15	14
		м		24,75	--	2351	--	108	--	--
20	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (ПВ 1х4мм2)	2	11,04	1,09	22	2	21	0,06	--
		м		9,23	0,66	18	1	108	--	--
21	Е0121-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы (ПВ 1х4мм2)	13	4,55	--	59	--	58	0,03	--
		м		4,12	--	54	--	108	--	--
22	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 (ПВ 1х2,5мм2)	55	9,33	0,82	513	45	504	0,05	3
		м		7,99	0,50	439	28	108	--	--
23	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы (ПВ 1х2,5мм2)	130	3,98	--	517	--	521	0,02	3
		м		3,71	--	482	--	108	--	--
24	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	57	78,15	8,23	4455	469	4173	0,39	22
		м		63,68	4,11	3630	234	108	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
26	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,90	3,30	1486	79	534	0,14	3
		м		23,00	0,40	552	10	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59514				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
27	СТОО"Имтексэлектро",Казахстан	Шина нулевая N 190/63/24	1	160,60	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СТОО"Имтексэлектро",Казахстан	Шина заземления РЕ 190/63/24	1	160,60	--	161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СТОО"Электросила-Запад",Казахстан	Шина нулевая N 95/63/12	1	80,30	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СТОО"Электросила-Запад",Казахстан	Шина заземления РЕ 95/63/12	1	82,04	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	7	757,00	--	5299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151803-7	Кронштейн У-114	7	584,00	--	4088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Светильник с лампой накаливания защищенный НПП03-60	3	296,76	--	890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-11	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	9	54,00	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151801-12	Выключатель одноклавишный, скрытой установки С-16-057-б	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151801-16	Выключатель брызгозащищенный с двухклавишным приводом ВА510-228Б-би	1	264,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный с одноклавишным приводом ВА66-102Б-б	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151801-145	Розетка одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками РС16-004-б	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-146	Розетка одноместная брызгозащищенная с заземляющими контактами и защитными шторками РА16-112Б-б	6	195,00	--	1170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,015	16300,00	--	245	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,02	26100,00	--	522	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,0102	593100,00	--	6050	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0459	248700,00	--	11415	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0408	159700,00	--	6516	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
50	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0918	60500,00	--	5554	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0663	52100,00	--	3454	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0357	93800,00	--	3349	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
53	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01545	25484,00	--	394	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
54	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,19055	16322,00	--	3110	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	58,71	104,00	--	6106	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,03	46400,00	--	1392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,057	47200,00	--	2690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			75732				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
58	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях под заземление	5,04	389,25	--	1962	--	2217	2,48	12
		м3		389,25	--	1962	--	113	--	--
59	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	5,04	167,18	--	843	--	952	1,21	6
		м3		167,18	--	843	--	113	--	--
60	Е0146-31-1 К=0,2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 4 см2	285	8,51	3,96	2426	1128	1724	0,03	8
		м		4,55	1,49	1298	426	100	0,01	2
61	Е0115-61-3	Заделка борозд цементно-известковым раствором	5,7	260,50	2,56	1485	15	818	0,74	4
		м2		135,68	0,97	773	6	105	0,05	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13173				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			148418				

3-4-4 Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	313,00	131,00	3443	1441	1629	0,75	8
		шт		119,00	36,90	1309	406	95	0,21	2
2	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47,00	0,20	47	--	43	0,29	--
		шт		45,50	0,10	46	--	95	--	--
3	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	48,50	0,20	97	--	89	0,29	1
		шт		47,00	0,10	94	--	95	--	--
4	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
5	Ц0108-403-3	Кабель групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	49	47,20	14,80	2313	725	1424	0,16	8
		м		26,30	4,30	1289	211	95	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные герметические	1	133,40	3,60	133	4	109	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--
7	Ц0108-525-1	Выключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
9	Ц0108-396-1	Монтаж кабельного канала	5	199,40	120,00	997	600	404	0,32	2
		м		51,80	33,30	259	167	95	0,19	1
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,70	2,10	139	11	96	0,10	1
		м		19,70	0,50	99	3	95	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13067				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
11	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	2	158,00	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СТОО"Минимакс-Актобе",Казахстан	Светильник с лампой накаливания защищенный НПП03-60	9	282,79	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	11	24,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный с одноклавишным приводом ВА66-102Б-б	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,005	26100,00	--	131	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,00714	28900,00	--	206	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0357	52100,00	--	1860	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,00714	60500,00	--	432	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0051	248700,00	--	1268	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300,00	--	98	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Кабельный канал 25х16 мм	5,05	30,72	--	155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8814				
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
25	Е0146-31-1 К=0,2	Пробивка борозд в штукатурке, площадью сечения до 4 см2	49	8,51	3,96	417	194	296	0,03	1
		м		4,55	1,49	223	73	100	0,01	--
26	Е0115-61-3	Заделка борозд цементно-известковым раствором	0,98	260,50	2,56	255	3	141	0,74	1
		м2		135,68	0,97	133	1	105	0,05	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1175				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			23056				

4-2-1 Кабельная линия КЛ-0,4 кв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-14-1	Разработка грунта 1 группы траншейными роторными экскаваторами	597,1	12,48	12,48	7450	7450	1875	--	--
		м3		--	3,24	--	1933	97	0,01	7
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,47	791,10	--	14612	--	16511	4,27	79
		м3		791,10	--	14612	--	113	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	68,4	389,25	--	26625	--	30086	2,48	170
		м3		389,25	--	26625	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	525,789	6,48	6,48	3407	3407	1073	--	--
		м3		--	2,10	--	1106	97	0,01	4
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	577,56	25,65	5,38	14812	3105	11356	0,13	75
		м3		20,27	--	11707	--	97	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	30,4	167,18	--	5082	--	5743	1,21	37
		м3		167,18	--	5082	--	113	--	--
7	Е0101-17-13	Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75,7	32,54	30,98	2463	2345	774	0,01	1
		м3		1,53	9,01	116	682	97	0,03	2
8	Е010333-А10-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	127,176	76,60	76,60	9742	9742	1948	--	--
		т		--	15,32	--	1948	100	0,32	41
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	76	3,07	2,66	233	202	97	--	--
		м3		0,39	0,93	30	71	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163122				
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы и оборудование								
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	683,96	36,70	27,80	25101	19014	10201	0,06	41
		м		8,80	6,90	6019	4719	95	0,04	27
11	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1253,99	11,20	7,90	14045	9907	6314	0,02	25