НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 1-но квартирного жилого дома в с. Ильинка, СКО

ЗАКАЗЧИК:ТОО «Ильинское»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Акт выполненных работ за _Март 2013 год_____

НА Строительство 1-но квартирного жилого дома в с. Ильинка, СКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	216	168,08	4,07	36304	878	30992	0,74	160	
				135,68	0,97	29307	210	105	0,05	11	
2	E0115-180-7	-Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	308	215,85	2,33	66482	718	36376	0,63	193	
				111,6	0,88	34373	271	105	-	1	
3	E0115-177-5	-Покрытие масляными красками стен м2	75,6	249,2	-	18839	-	2143	0,15	11	
				27	-	2041	-	105	-	-	
4	E62-16-3	-Пропитка олифой ДВП м2	1,568	82,03	0,08	129	-	15	114	179	
				81,95	0,02	128	-	12	0,02	-	
5	E62-24-12	-Окраска стен цоколя 100м2	0,175	503,55	0,1	88	-	1	34,3	6	
				24,97	0,03	4	-	12	0,03	-	
6	E0115-36-1	-Подшивка стен ДСП 100м2	3	572,99	4,85	1719	15	706	1,29	4	
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	м2		222,86	1,41	669	4	105	0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			123561	1610			552
			Тенге			66522	485			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123561	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67007	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77542	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			205423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77542	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат	124461,556
Накладные расходы	70233,91
Ненормируемые и непредвиденные затраты	11681,75
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	206377,22
Итого в текущих ценах на 1.01.2012 206377,223 X 2,088	430915,64
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	492278

Заказчик

Подрядчик