Выписка с расчетного счета 00000000495 (29.07.2015)		72 349 859,00	72 349 859,00	
Выписка с расчетного счета 00000000511 (04.08.2015)		25 800 157,00	25 800 157,00	
Выполнение работ, оказание услуг 00000000166 (27.08.2015) *Счет-фактура 00000000424 (27.08.15)*	115 260 457,00			115 260 457,00
Выписка с расчетного счета 00000000572 (28.08.2015)		72 466 843,00	72 466 843,00	
Выполнение работ, оказание услуг 00000000177 (11.09.2015) *Счет-фактура 00000000459 (11.09.15)*	80 000 001,00			80 000 001,00
Выписка с расчетного счета 00000000616 (16.09.2015)		50 000 000,00	50 000 000,00	
Выполнение работ, оказание услуг 00000000202 (19.10.2015) *Счет-фактура 00000000526 (19.10.15)*	76 923 769,00			76 923 769,00
Выписка с расчетного счета 00000000699 (21.10.2015)		50 000 000,00	50 000 000,00	
Выполнение работ, оказание услуг 00000000253 (27.11.2015) *Счет-фактура 00000000620 (27.11.15)*	88 363 332,80			88 363 332,80
Выписка с расчетного счета 00000000794 (30.11.2015)		46 307 661,00	46 307 661,00	
Выписка с расчетного счета 00000000859 (25.12.2015)		60 237 273,80	60 237 273,80	
Итого оборотов	**942 101 260,80**	**942 101 260,80**	**942 101 260,80**	**942 101 260,80**
Сальдо на конец 31 Декабря 2015 г.				

Руководитель _____ /Сарибекян Г. Л.

Гл. бухгалтер _____ /Агаркова Н. М.

Исполнитель _____ /Агаркова Н.М.

Руководитель _____ /_____

Гл. бухгалтер _____ /_____

Исполнитель _____ /_____

Счет-фактура № 620 от 27.11.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

РНН и его адрес: 061800094848, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): ЦОН 942 101 260 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 061800249889, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	78 895 832,86	78 895 832,86	12%	9 467 499,94	88 363 332,80		
Всего по счету:					**78 895 832,86**		**9 467 499,94**	**88 363 332,80**		

Руководитель организации: Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Агаркова Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Агаркова Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				
		Доп.соглашение					
			от 06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	841 161 840,00						100 939 420,80	**942 101 260,80**
в том числе за отчетный месяц:		78 895 832,86	13 997 015,6	35 906 754,87	41 442 100,84	1 546 977,12	9 467 499,97	**88 363 332,80**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области» _____ Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО Интерстиль	ЦОН

Номер документа	Дата составления
00000000253	**27.11.2015**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"
Основание: Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	88 363 332,80	88 363 332,80

Всего работ на сумму: 88 363 332,80
в т.ч НДС 9 467 499,94

Итого сумма: Восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят три тысячи триста тридцать два тенге 80 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

БИН: 000140000377,
Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36
Расчетный счет: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", ,
БИК ALMNKZKA

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

БИН: 060140003901,
Адрес: Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40
Расчетный счет: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2015 г.

СМР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки								
		Стены и перегородки из газоблоков и кирпича								
114	**Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок неармированных из керамического кирпича М100 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (исключить)**	**-176,69**	**1170,52**	**34,37**	**-206819**	**-6073**	**-42089**	1,21	-214
		м2		**189,00**	**12,87**	**-33394**	**-2274**	118	0,06	-11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**- 263 842**				
		РАЗДЕЛ 8.Кровля								
		Основная кровля								
142	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок (исключить)**	**-1,576**	**5239,08**	**327,33**	**-8257**	**-516**	**-410**	11,60	-18
		1т		**1890,00**	**123,75**	**-195**	**-195**	105	0,60	-1
142	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок (добавить)**	**1,576**	**5239,08**	**327,33**	**8257**	**516**	3332	11,60	18
		1т		**1890,00**	**123,75**	**195**	**2979**	105	0,60	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3098**				
		РАЗДЕЛ 9.Лестницы №1,2								
200	**Е0115-70-2**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков (исключить)**	**-35,2**	**1005,33**	**4,92**	**-173**	**-173**	**-8069**	1,28	-45
		м2		**216,45**	**1,87**	**-7619**	**-66**	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков (добавить)	35,2	1005,33	4,92	35388	173	8070	1,28	45
		м2		216,45	1,87	7619	66	105	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			37328				
		РАЗДЕЛ 12.Полы								
		Тип 4 264,41м2								
284	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	264,41	673,81	2,96	178162	783	13181	0,19	50
		м2		39,61	0,92	10473	243	123	--	1
		Полы 2 этажа								
		Тип 6(ТД 418) 335,73м2								
293	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных т.40мм	265,227	48,53	5,55	12871	1472	14697	0,26	69
		м2		42,98	2,07	11399	549	123	0,01	3
294	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	10,6009	7530,00	--	79825	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 8(ТД 345) 64,40м2								
		Плинтусы								
315	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	478,67	123,31	0,16	59025	77	9567	0,09	43
		м		16,18	0,07	7745	34	123	--	--
316	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	940,9	137,96	0,32	129807	301	48306	0,24	226
		м		41,63	0,11	39170	103	123	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			578164				
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо №1								
390	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,438	4646,85	2285,57	6682	3287	2843	9,35	13
		т		1579,50	617,13	2271	887	90	2,34	3
393	Е0109-25-1	Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м(Б1-Б5)	2,40132	5030,50	2020,02	12080	4851	5997	14,10	34
		т		2272,50	502,43	5457	1206	90	1,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	144	99,00	--	14256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	42,8	124,13	14,54	5313	622	5961	0,57	24
		м		103,36	5,45	4424	233	128	0,03	1
6	С130806-58 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	42,8	111,00	--	4751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	64,4	429,13	14,54	27636	936	8969	0,57	37
		м		103,36	5,45	6656	351	128	0,03	2
8	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	64,4	173,00	--	11141	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	5,2	165,29	21,42	860	111	948	0,75	4
		м		134,42	8,02	699	42	128	0,04	0
10	С130806-76 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	5,2	509,00	--	2647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	673	11,31	--	7612	--	9484	0,05	34
		м		11,01	--	7410	--	128	--	--
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	13	11,45	--	149	--	183	0,05	1
		м		11,01	--	143	--	128	--	--
13	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	124,5	234,78	19,17	29230	2387	17138	0,61	76
		1кВт		100,35	7,19	12494	895	128	0,04	5
14	С131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	626	621,00	--	388746	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
15	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	437,00	--	18354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	83	482,27	40,42	40028	3355	29545	1,51	125
		1шт		261,88	16,22	21736	1346	128	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СТОО"Жакко",Казахстан	Краны шаровые стальные муфтовые Dy 20 мм	83	274,06	--	22747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	42	482,27	40,42	20255	1698	14951	1,51	63
		1шт		261,88	16,22	10999	681	128	0,07	3
19	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	42	284,00	--	11928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	31	62,81	--	1947	--	920	0,12	4
		комплект		23,18	--	719	--	128	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	70,1	200,00	--	14020	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-602-2	Монтаж электрорадиатора мощностью до 1 кВт	1	782,34	5,56	782	6	615	2,06	2
		шт		644,78	2,37	645	2	95	0,01	--
23	СООО ТД "Орск Электросервис", Россия	Электрорадиатор ЭРМПБ-11,0/220(с)	1	2695,55	--	2696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,63	21,80	0,05	79	--	19	0,03	--
		м2		5,81	0,02	21	--	90	--	--
25	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	3,63	39,28	0,04	143	--	20	0,03	--
		м2		6,26	--	23	--	90	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	62,07	148,40	0,07	9211	4	7040	0,65	40
		м2		108,00	0,02	6704	1	105	--	--
27	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем	5,25	164,63	50,15	864	263	581	0,53	3
		м2		92,03	18,68	483	98	100	0,09	--
28	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,21	5520,00	--	1159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	13	114,31	6,39	1486	83	421	0,19	2
		м		29,93	2,48	389	32	100	0,01	--
30	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00759	185900,00	--	1411	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			826727				
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение тепловых завес								
		Сантехнические работы								
31	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	102	627,13	14,54	63967	1483	14206	0,57	58
		м		103,36	5,45	10543	556	128	0,03	3
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	102	11,31	--	1154	--	1437	0,05	5
		м		11,01	--	1123	--	128	--	--
33	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоотводчика	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
35	СТОО"Жакко",Казахстан	Воздухоотводчик автоматический диам.15мм	2	380,55	--	761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-34-1	Установка тепловой завесы массой до 0,25 т	2	1609,69	242,70	3219	485	3502	7,88	16
		шт		1278,11	89,78	2556	180	128	0,44	1
38	СООО"Вектор",Ро	Тепловая завеса КЭВ-9П301Е	2	35320,96	--	70642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СООО"ВентПромТорг",Россия	Узел смешения SURP 40-2,5	1	39471,60	--	39472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	18,26	21,80	0,05	398	1	95	0,03	1
		м2		5,81	0,02	106	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	18,26	39,28	0,04	717	1	103	0,03	1
		м2		6,26	--	114	--	90	--	--
42	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из K-Flex	102	72,96	16,85	7442	1719	4378	0,21	21
		м		38,59	4,33	3936	442	100	0,03	3
43	С11031-329 Изм. и	Рулонная теплоизоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона	43,88	3050,00	--	133834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	10,2	900,00	--	9180	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	102	114,31	6,39	11660	652	3306	0,19	19
		м		29,93	2,48	3053	253	100	0,01	1
46	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,04829	185900,00	--	8977	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			408364				
		РАЗДЕЛ 3.Узел управления								
		Сантехнические работы								
47	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 133х4 мм(подающий и обратный коллектор)	3	1571,81	28,71	4715	86	754	1,07	3
		м		185,64	10,75	557	32	128	0,05	--
48	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	3	12,08	--	36	--	42	0,05	--
		м		11,01	--	33	--	128	--	--
49	Е0118-22-5	Установка автоматического воздухоотводчика	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
50	СТОО"Жакко",Казахстан	Воздухоотводчик автоматический диам.15мм	2	380,55	--	761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-22-5	Установка кранов шаровых спускных диам. 20 мм	8	28,81	--	230	--	237	0,12	1
		комплект		23,18	--	185	--	128	--	--
52	СТОО"Жакко",Казахстан	Кран шаровой спускной диам.20мм	8	274,06	--	2192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
54	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	656,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1120,00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
57	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе угловых	6	64,62	--	388	--	427	0,32	2
		комплект		55,62	--	334	--	128	--	--
60	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	6	154,65	19,36	928	116	629	1,03	6
		шт		116,39	--	698	--	90	--	--
61	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	6	441,35	19,36	2648	116	740	0,60	4
		шт		136,99	--	822	--	90	--	--
62	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	9	960,18	1,62	8642	15	667	0,32	3
		комплект		57,94	--	521	--	128	--	--
63	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200,00	--	2600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
64	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	100,70	0,07	151	--	95	0,37	1
		м2		60,30	0,02	90	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54535				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1289626**				
2-1-3 Вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1.Система ВЕ-1								
3	**Е0120-11-1**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением**	**2**	**241,85**	**16,96**	**484**	**34**	496	1,12	2
		шт		**186,64**	**7,09**	**373**	**14**	128	0,03	--
4	**СООО"Энерком Групп",Россия**	**Вентиляционные решетки АМР300х100мм**	**2**	**1142,44**	**--**	**2285**	**--**	--	--	--
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	--	--	--
5	**Е0120-21-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (ЗП.00.000)**	**1**	**1149,10**	**7,30**	**1149**	**7**	112	0,51	1
		шт		**85,05**	**2,36**	**85**	**2**	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4798**				
		РАЗДЕЛ 2.Система ВЕ-2								
8	**Е0120-11-1**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением**	**2**	**241,85**	**16,96**	**484**	**34**	496	1,12	2
		шт		**186,64**	**7,09**	**373**	**14**	128	0,03	--
9	**СООО"Энерком Групп",Россия**	**Вентиляционные решетки АМР300х100мм**	**2**	**1142,44**	**--**	**2285**	**--**	--	--	--
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	--	--	--
10	**Е0120-21-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной**	**1**	**1149,10**	**7,30**	**1149**	**7**	112	0,51	1
		шт		**85,05**	**2,36**	**85**	**2**	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4797**				
		РАЗДЕЛ 3.Система ВЕ-3								
13	**Е0120-11-1**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением**	**3**	**241,85**	**16,96**	**726**	**51**	744	1,12	3
		шт		**186,64**	**7,09**	**560**	**21**	128	0,03	--
14	**СООО"Энерком Групп",Россия**	**Вентиляционные решетки АМР300х100мм**	**3**	**1142,44**	**--**	**3427**	**--**	--	--	--
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	--	--	--
15	**Е0120-21-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (ЗП.00.000)**	**1**	**1149,10**	**7,30**	**1149**	**7**	112	0,51	1
		шт		**85,05**	**2,36**	**85**	**2**	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**6527**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Система ВЕ-4								
17	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
18	С131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-100, размером 100х100 мм	0,02	3950,00	--	79	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (ЗП.00.000)	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2459				
		РАЗДЕЛ 5.Система ВЕ-5								
20	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,07	1169,91	13,82	82	1	23	1,62	--
		м2		259,88	5,18	18	--	128	0,03	--
21	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,15	1144,51	11,11	2461	24	668	1,48	3
		м2		238,61	4,16	513	9	128	0,02	--
22	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,22	1144,51	11,11	252	2	68	1,48	--
		м2		238,61	4,16	52	1	128	0,02	--
23	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
24	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	2	1142,44	--	2285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 180 мм	1	488,80	7,30	489	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
26	СТОО "Атыраупромвентиляция", Казахстан	Дефлектор диаметром патрубка 180 мм	1	1221,59	--	1222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9653				
		РАЗДЕЛ 6.Система ВЕ-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,73	1169,91	13,82	854	10	248	1,62	1
		м2		259,88	5,18	190	4	128	0,03	--
28	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,16	1144,51	11,11	2472	24	671	1,48	3
		м2		238,61	4,16	515	9	128	0,02	--
29	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,22	1144,51	11,11	252	2	68	1,48	--
		м2		238,61	4,16	52	1	128	0,02	--
30	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
31	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	2	1142,44	--	2285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 180 мм	1	488,80	7,30	489	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
33	СТОО "Атыраупромвентиляция", Казахстан	Дефлектор диаметром патрубка 180 мм	1	1221,59	--	1222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10725				
		РАЗДЕЛ 7.Система ВЕ-7								
34	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,84	1169,91	13,82	983	12	285	1,62	1
		м2		259,88	5,18	218	4	128	0,03	--
35	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	3	1144,51	11,11	3434	33	932	1,48	4
		м2		238,61	4,16	716	12	128	0,02	--
36	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3	1144,51	11,11	343	3	93	1,48	--
		м2		238,61	4,16	72	1	128	0,02	--
37	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
38	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	3	1142,44	--	3427	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 250 мм	1	488,80	7,30	489	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
40	СООО "Евромаш", Россия	Дефлектор диаметром патрубка 250 мм	1	1859,00	--	1859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14726				
		РАЗДЕЛ 8.Система ВЕ-8								
45	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	9	241,85	16,96	2177	153	2232	1,12	10
		шт		186,64	7,09	1680	64	128	0,03	--
46	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	9	1210,04	--	10890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм (ЗП.00.000-01)	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			18148				
		РАЗДЕЛ 9.Система ВЕ-9								
52	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2с выверкой и закреплением	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
53	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	4	1142,44	--	4570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (ЗП.00.000)	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8258				
		РАЗДЕЛ 10.Система ВЕ-10								
56	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
57	СООО"Арктика", Россия	Вентиляционные решетки ПДН 100х300мм	1	944,71	--	945	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0120-21-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм (ЗП.00.000)**	1	1149,10	7,30	1149	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2857				
		РАЗДЕЛ 11.Система ВЕ-11								
64	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением**	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
65	СООО"Энерком Групп",Россия	**Вентиляционные решетки АМР300х100мм**	7	1142,44	--	7997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0120-21-3	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм (ЗП.00.000-01)**	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			14043				
		РАЗДЕЛ 12.Система ВЕ-12								
67	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,68	1169,91	13,82	1965	23	570	1,62	3
		м2		259,88	5,18	437	9	128	0,03	--
68	Е0120-3-2	**Прокладка перехода периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	0,17	1169,91	13,82	199	2	58	1,62	--
		м2		259,88	5,18	44	1	128	0,03	--
69	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением**	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
70	СООО"Арктика", Россия	**Вентиляционные решетки ПДН100х300мм**	1	944,71	--	945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0120-23-1	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 140 мм**	1	488,80	7,30	489	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
72	СТОО "Атыраупромвентиляция", Казахстан	**Дефлектор диаметром патрубка 140 мм**	1	895,85	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13.Система ВЕ-13								
78	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	7	241,85	16,96	1693	119	1736	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
79	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	6	1142,44	--	6855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 100 размером 100х100 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
81	С131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-100, размером	0,01	3950,00	--	40	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм (ЗП.00.000-01)	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			13394				
		РАЗДЕЛ 14.Система ВЕ-14								
83	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,78	1169,91	13,82	913	11	265	1,62	1
		м2		259,88	5,18	203	4	128	0,03	--
84	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,41	1144,51	11,11	13059	127	3546	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2723	47	128	0,02	--
85	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,78	1174,73	9,61	4440	36	1018	1,28	5
		м2		206,72	3,59	781	14	128	0,02	--
86	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,3	1144,51	11,11	1488	14	404	1,48	2
		м2		238,61	4,16	310	5	128	0,02	--
87	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,18	1174,73	9,61	1386	11	318	1,28	2
		м2		206,72	3,59	244	4	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением**	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
89	СООО"Энерком Групп",Россия	**Вентиляционные решетки АМР300х100мм**	8	1142,44	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			46574				
		РАЗДЕЛ 15.Система ВЕ-15								
95	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением**	6	241,85	16,96	1451	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
96	СООО"Энерком Групп",Россия	**Вентиляционные решетки АМР300х100мм**	6	1142,44	--	6855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0120-21-3	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм (ЗП.00.000-01)**	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			12313				
		РАЗДЕЛ 16.Система ВЕ-16								
103	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2с выверкой и закреплением**	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
104	СООО"Энерком Групп",Россия	**Вентиляционные решетки АМР300х100мм**	8	1142,44	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0120-21-3	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм (ЗП.00.000-01)**	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			15773				
		РАЗДЕЛ 17.Система ВЕ-17								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,85	1169,91	13,82	2164	26	628	1,62	3
		м2		259,88	5,18	481	10	128	0,03	--
107	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,16	1144,51	11,11	11628	113	3157	1,48	15
		м2		238,61	4,16	2424	42	128	0,02	--
108	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,78	1174,73	9,61	4440	36	1018	1,28	5
		м2		206,72	3,59	781	14	128	0,02	--
109	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,95	1144,51	11,11	1087	11	295	1,48	1
		м2		238,61	4,16	227	4	128	0,02	--
110	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,1	1174,73	9,61	1292	11	296	1,28	1
		м2		206,72	3,59	227	4	128	0,02	--
111	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
112	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	8	1142,44	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	1	488,80	7,30	489	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
114	СООО	Дефлектор диаметром патрубка 315 мм	1	2298,40	--	2298	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			44975				
		РАЗДЕЛ 18.Система В-1								
115	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
116	СООО "РПК Призма", Россия	Вентилятор крышный ВКР №2,5,эл.двигатель R2E-AB06-0,5, N-0,085кВт, п-1400об/мин.	1	11610,29	--	11610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--
118	С131305-23	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-101, d патрубка 315 мм	1	4390,00	--	4390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,98	1210,51	11,11	4818	44	1237	1,48	6
		м2		238,61	4,16	950	17	128	0,02	--
120	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
121	Е0120-3-9	Прокладка перехода периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,74	1210,51	11,11	896	8	230	1,48	1
		м2		238,61	4,16	177	3	128	0,02	--
122	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,3	1174,73	9,61	352	3	81	1,28	--
		м2		206,72	3,59	62	1	128	0,02	--
123	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
124	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	5	1142,44	--	5712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			45663				
		РАЗДЕЛ 19.Система В-2								
126	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
127	САО"Келет",Казахстан	Вентилятор крышный ВКР №3,15, эл.двигатель R4E-310-AK12-0,1, N-0,105кВт, п-1400об/мин.	1	16561,98	--	16562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С131305-45	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	1	4420,00	--	4420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,75	1210,51	11,11	9381	86	2408	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1849	32	128	0,02	--
131	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,06	1174,73	9,61	9468	77	2170	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1666	29	128	0,02	--
132	Е0120-3-9	Прокладка перехода периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,04	1210,51	11,11	1259	12	323	1,48	2
		м2		238,61	4,16	248	4	128	0,02	--
133	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1174,73	9,61	846	7	194	1,28	1
		м2		206,72	3,59	149	3	128	0,02	--
134	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	10	241,85	16,96	2419	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
135	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	10	1142,44	--	11424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			71566				

РАЗДЕЛ 20.Система В-3

137	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
138	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700,00	--	27700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С131305-45	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	1	4420,00	--	4420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,2	1210,51	11,11	5084	47	1305	1,48	6
		м2		238,61	4,16	1002	17	128	0,02	--
142	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,34	1174,73	9,61	1574	13	361	1,28	2
		м2		206,72	3,59	277	5	128	0,02	--
143	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,44	1174,73	9,61	16963	139	3887	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2985	52	128	0,02	--
144	Е0120-3-9	Прокладка перехода периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,91	1210,51	11,11	1102	10	283	1,48	1
		м2		238,61	4,16	217	4	128	0,02	--
145	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,29	1174,73	9,61	1515	12	347	1,28	2
		м2		206,72	3,59	267	5	128	0,02	--
146	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	10	241,85	16,96	2419	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
147	СООО"Энерком Групп",Россия	Вентиляционные решетки АМР300х100мм	10	1142,44	--	11424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			90044				

РАЗДЕЛ 21.Система В-4

149	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
150	СООО "РПК Призма", Россия	Вентилятор крышный ВКР №2,5,эл.двигатель R2E-AB06-0,5, N-0,085кВт, п-1400об/мин.	1	11610,29	--	11610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--
152	С131305-45	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	1	4420,00	--	4420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,45	1209,51	11,11	2963	27	761	1,48	4
		м2		238,61	4,16	585	10	128	0,02	--
154	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
155	СООО"Энерком Групп",Россия	Решетка защитная БСК 355	1	743,60	--	744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			26535				
		РАЗДЕЛ 22.Система В-5								
156	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
157	СООО "РПК Призма", Россия	Вентилятор крышный ВКР №2,5,эл.двигатель R2E-AB06-0,5, N-0,085кВт, п-1400об/мин.	1	11610,29	--	11610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--
159	С131305-45	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-201, d патрубка 315 мм	1	4420,00	--	4420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,45	1209,51	11,11	2963	27	761	1,48	4
		м2		238,61	4,16	585	10	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2с выверкой и закреплением	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
162	СООО"Энерком Групп",Россия	Решетка защитная БСК 355	1	743,60	--	744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			26535				
		РАЗДЕЛ 23.Приточная вентиляция П-1								
163	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
165	Ц0111-168-1	Монтаж автоматики системы П-1	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5
		шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--
167	Е0126-34-1	Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках	0,625	2896,22	46,06	1810	29	297	2,91	2
		м2		457,90	17,26	286	11	100	0,08	--
168	С131312-14	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	1	4190,00	--	4190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	2	10061,31	18,60	20123	37	823	1,91	4
		шт		314,21	7,09	628	14	128	0,03	--
170	Е0120-31-1	Установка канального водяного нагревателя массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
171	СТОО"Летекс",Казахстан	Канальный водяной нагреватель ВНП 400-200/2-2,0	1	9531,09	--	9531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих	94	241,85	16,96	22734	1594	23309	1,12	106
		шт		186,64	7,09	17544	666	128	0,03	3
173	СООО"Арктика", Россия	Решетки вентиляционные ПДУ 300х150мм	56	1615,64	--	90476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	СООО"Арктика", Россия	Решетки вентиляционные ПДУ 300х100мм	38	1422,98	--	54073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
180	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 250 мм	5	255,17	5,65	1276	28	1194	1,11	6
		шт		184,28	2,36	921	12	128	0,01	--
181	СЗавод"Тайра",Россия	Заслонка воздушная УВЗПр 4 с ручным управлением	4	2342,34	--	9369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	СЗавод"Тайра",Россия	Заслонка воздушная УВЗПр 8 с ручным управлением	1	3823,45	--	3823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0120-14-3	Установка заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 560 мм	4	440,20	9,66	1761	39	1318	1,54	6
		шт		252,79	4,72	1011	19	128	0,02	--
184	СЗавод"Тайра",Россия	Заслонка воздушная УВЗПр 13 с ручным управлением	1	4424,42	--	4424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	СЗавод"Тайра",Россия	Заслонка воздушная УВЗПр 9 с ручным управлением	2	3792,36	--	7585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	СЗавод"Тайра",Россия	Заслонка воздушная УВЗПр 11 с ручным управлением	1	4214,86	--	4215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			303508				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			800432				

2-1-4 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

Сантехнические работы

1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	28	439,78	12,19	12314	341	10647	1,64	46
		м		292,50	4,57	8190	128	128	0,02	1
2	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,172	46,00	--	1158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	7	336,95	7,90	2359	55	2103	1,29	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		231,75	2,95	1622	21	128	0,01	--
4	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,503	68,00	--	442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 40 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	5	310,32	5,28	1552	26	1219	1,05	5
		м		188,55	1,98	943	10	128	0,01	--
6	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,69	171,00	--	802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	18	367,00	--	6606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	437,00	--	1311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	656,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
11	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 32х15 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,38	200,00	--	676	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	11	59,31	--	652	--	833	0,34	4
		м		59,15	--	651	--	128	--	--
15	С130804-33	Подводки к смывному бачку-гибкий шланг в металлической оплетке, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	11	659,00	--	7249	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам.15 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
17	СТОО"Акваметр", Казахстан	Счетчик холодной воды диам.15мм Zenner-ETK-1Б	1	1047,37	--	1047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
20	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	65,18	1,62	65	2	74	0,32	--
		комплект		57,94	--	58	--	128	--	--
21	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
23	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
25	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из K-Flex	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
		м		38,59	4,33	386	43	100	0,03	--
26	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	10	83,00	--	830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--