1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,90	1,60	5179	22	4372	2,00	28
		шт		347,00	--	4858	--	90	--	--
71	Ц0110-668-4	Монтаж извещателей пожарных ручных ИПР-3СУ	3	195,70	--	587	--	481	1,00	3
		шт		178,00	--	534	--	90	--	--
73	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	4	195,70	--	783	--	641	1,00	4
		шт		178,00	--	712	--	90	--	--
		Провода и кабели								
75	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1140	27,70	2,10	31578	2394	21877	0,10	114
		м		19,70	0,50	22458	570	95	--	3
76	ТК"Дозор",Казахстан	Кабель распределительный с медными жилами КСПВ сеч.4х0,5мм2	744,6	10,47	--	7796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,00102	52100,00	--	53	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
78	СТОО"Электра",Казахстан	Кабель распределительный с медными жилами ШВВП сеч.2х0,75мм2	418,2	17,46	--	7302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			197846				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			312811				
2-1-9 Технологическое оборудование										
23	Ц0110-762-3	Устройство телеуправления и телесигнализации	1	227825,00	175,00	227825	175	178251	504,00	504
		шт		198000,00	56,30	198000	56	90	0,33	--
25	Ц0108-593-11	Монтаж центрального табло	4	241,70	91,00	967	364	595	0,82	3
		шт		131,00	25,70	524	103	95	0,15	1
29	Ц0108-593-11	Монтаж табло оператора	26	241,70	91,00	6284	2366	3870	0,82	21
		шт		131,00	25,70	3406	668	95	0,15	4
32	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		к-т		68248,13	--	68248	--	90	--	--
34	Ц0108-598-2	Монтаж потолочной конструкции крепления центрального табло	0,024	20876,00	932,00	501	22	455	121,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		19730,00	232,00	474	6	95	1,35	--
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т /потолочная конструкция крепления центрального табло/	0,024	154400,00	--	3706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0128-928-4	Монтаж витрины холодильной	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12,00	12
		шт		1791,00	9,00	1791	9	90	0,05	--
50	Ц0128-928-4	Монтаж витрины-шкафа холодильной	2	1830,03	20,13	3660	40	3240	12,00	24
		шт		1791,00	9,00	3582	18	90	0,05	--
56	Ц0108-602-1	Монтаж электрополотенца	10	176,90	5,40	1769	54	1561	1,00	10
		шт		162,00	2,30	1620	23	95	0,01	--
73	Ц0108-598-2	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на стене или колонне	0,006	20876,00	932,00	125	6	114	121,00	1
		т		19730,00	232,00	118	1	95	1,35	--
75	Ц0108-598-1	Универсальные сборные электромонтажные конструкции /УСЭК/ для светильников, устанавливаемые на потолке	0,012	28240,00	932,00	339	11	310	161,00	2
		т		27000,00	232,00	324	3	95	1,35	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			600696				

2-1-10 Локально-вычислительная сеть

РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтажные работы локально-вычислительной сети

1	Ц0111-91-3	Установка сервера	1	2162,48	842,69	2162	843	1328	8,00	8
		шт		1269,00	207,00	1269	207	90	1,20	1
3	Ц0111-96-1	Монтаж модема	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
7	Ц0110-349-2	Установка комммутаторов 48 портов Ethemet 10/100/1000 Мбит/сек WS-C2960S-48FPS-L	2	10988,00	--	21976	--	11817	30,00	60
		шт		5850,00	--	11700	--	101	--	--
9	Ц0111-96-1	Монтаж патч-панели высокой плотности 19",1U,48 портов RJ,категория 5,Diol 1DS PPHD-19-48-8P8C-C6-1100	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
12	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0111-91-3	Установка шкафа серверного 19",42U,600x1000x1995 NSB42-810-DFA-C	1	2162,48	842,69	2162	843	1328	8,00	8
		шт		1269,00	207,00	1269	207	90	1,20	1
16	Е0120-31-1	Установка блока вентиляторов переднего крепления с термостатом массой до 0,05 т	4	1258,00	38,84	5032	155	5600	6,30	25
		шт		1079,66	14,18	4319	57	128	0,07	--
18	Ц0108-591-11	Розетки сетевые 1-порт RJ-45	65	123,90	0,70	8054	46	6867	0,65	42
		шт		111,00	0,20	7215	13	95	--	--
19	Е0121-12-1	Прокладка коробов	450	145,97	75,12	65687	33804	54257	0,40	180
		м короба		63,90	47,74	28755	21483	108	0,21	95
20	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	535	34,20	1,20	18297	642	11893	0,14	75
		м		23,20	0,20	12412	107	95	--	1
21	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	535	8,50	0,10	4548	54	3710	0,05	27
		м		7,30	--	3906	--	95	--	--
22	Ц0108-398-1	Кабель в коробах	450	5,40	2,30	2430	1035	1368	0,01	5
		м		2,50	0,70	1125	315	95	--	2
23	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 1 кг	1815	23,20	2,10	42108	3812	28967	0,10	182
		м		16,50	0,30	29948	545	95	--	3
		итого по разделу				320 393				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
24	СТД"Дозор",Казахстан	Розетка сетевая RJ-45 1-порт	65	38,40	--	2496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СТД"Дозор",Казахстан	Коннектор RJ-45 1-порт	130	4,19	--	545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Интернет магазин"Itmarket",Казахстан	Сетевой фильтр Gembird SPG6-B-10PPB	65	457,35	--	29728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СТД"Дозор",Казахстан	Кабель UTP 4x2x0,5, кат. 6	2856	33,17	--	94734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СТД"Дозор",Казахстан	Патч-корд RJ45-RJ45,2,0м UTP 4x2x0,52, кат. 6	65	82,04	--	5333	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СТД"Дозор",Казахстан	Патч-корд RJ45-RJ45,0,3м UTP 4x2x0,52, кат. 6	65	57,61	--	3745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Кабельный канал 15x10	222,2	15,71	--	3491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	СТОО"Динар-Электромаш",Казахстан	Кабельный канал 40x25	232,3	56,21	--	13058	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-28	Труба ПХВ диам.20мм	545,7	664,00	--	362345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			546 391				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			866 784				

3-1-1 Здание регистрации автомобилей. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 9.Двери

136	Е0110-90-2	Установка ворот промышленных секционных	43,56	330,85	32,08	14412	1397	14865	1,49	65
		м2		272,25	12,13	11859	528	120	0,06	3
137	СИП Захаров Г.В."TVой Стандарт",Казахстан	Ворота промышленные секционные DOOR Han ISD 01 /автоматические/	4	116555,13	--	466221	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
138	СИП Захаров Г.В."TVой Стандарт",Казахстан	Электропривод к воротам	4	35610,67	--	142443	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			676217				

РАЗДЕЛ 13.Крыльца

235	Е0111-31-4	Устройство покрытий из керамогранитных плит при количестве до 10 шт на м2 площадки со ступенями и подступенками	12,6	740,32	16,45	9328	207	8604	3,50	44
		м2		549,00	6,17	6917	78	123	0,03	--
241	Е0111-31-4	Устройство покрытий из керамогранитных плит при количестве до 10 шт на м2 площадки со ступенями и подступенками	12,6	740,32	16,45	9328	207	8604	3,50	44
		м2		549,00	6,17	6917	78	123	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			38016				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			714233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-1-7 Здание регистрации автомобилей. Технологическое оборудование										
5	Ц0108-602-1	Монтаж электрополотенца	1	176,90	5,40	177	5	156	1,00	1
		шт		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			353				
3-3-5 Котельная. Тепломеханическая часть										
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование, монтажные и сантехнические работы								
1	Ц0106-64-1	Монтаж котлов, работающих на газовом топливе теплопроизводительностью 233 кВт	1,12	27232,07	10195,97	30500	11419	15818	81,37	91
		т		13977,10	1714,96	15654	1921	90	9,95	11
3	Ц0106-70-5	Монтаж горелок дизельных	0,32	33419,72	2754,22	10694	881	8432	156,56	50
		т		29200,50	78,80	9344	25	90	0,46	--
5	Ц0106-64-1	Монтаж котлов, работающих на газовом топливе теплопроизводительностью 116 кВт	0,351	27232,07	10195,97	9558	3579	4957	81,37	29
		т		13977,10	1714,96	4906	602	90	9,95	3
7	Ц0106-70-5	Монтаж горелок дизельных	0,16	33419,72	2754,22	5347	441	4216	156,56	25
		т		29200,50	78,80	4672	13	90	0,46	--
9	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,30	1623	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
10	ТОО "Акватория-Актобе", Казахстан	Стоимость расширительного бака мембранного WRV-300 V-500 литров диам.750мм, Н-1550мм	1	20423,77	--	20424	--	--	--	--
		1бак		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-3-1	Установка пластинчатого теплообменника	2	3318,57	460,21	6637	920	4414	8,74	17
		шт		1552,73	171,50	3105	343	128	0,84	2
12	ТОО "ЭНКО", Казахстан	Стоимость пластинчатого теплообменника горячего водоснабжения G-1м3/ч /1рабочий,1 резервный/	2	21754,96	--	43510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0106-277-1	Монтаж фильтра-умягчителя	0,018	99944,90	19652,40	1799	354	1061	372,86	7
		т		62572,50	2943,73	1126	53	90	17,07	--
15	Е0118-10-6	Установка полиэтиленового круглого бака вместимостью 1,0 м3	1	10542,94	102,30	10543	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0118-21-5	Гидромагнитная система очистки воды ГМС-32 производительностью 1,8-10м3/час	1	301,49	94,44	301	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
19	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам.32 мм и диам.20 мм	1	77,89	1,62	78	2	89	0,42	--
		1счетчик		69,53	--	70	--	128	--	--
20	СКомпания "ТН-ПРО", Россия	Счетчик холодной воды диам.32мм Zenner-MTK-32	1	5418,56	--	5419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СКомпания "ТН-ПРО", Россия	Счетчик холодной воды диам.20мм Zenner-ETK-20	1	1605,50	--	1605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0118-13-2	Установка сетевых насосов, массой агрегата до 0,2 т	4	4148,89	227,69	16596	911	15152	16,79	67
		1насос		2873,70	85,75	11495	343	128	0,42	2
25	Е0118-13-1	Установка рециркуляционных насосов, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
27	Е0118-13-1	Установка насосной станции, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
29	Е0118-13-2	Установка повысительной насосной станции холодной воды	1	4148,89	227,69	4149	228	3788	16,79	17
		1насос		2873,70	85,75	2874	86	128	0,42	--
31	Е0118-13-2	Установка насосов пожарных, массой агрегата до 0,2 т	2	4148,89	227,69	8298	455	7576	16,79	34
		1насос		2873,70	85,75	5747	171	128	0,42	1
33	Е0118-10-6	Установка полиэтиленового бака вместимостью 1,0 м3	1	10542,94	102,30	10543	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
34	ООО "Интеко", Россия	Расходный бак жидкого топлива пластиковый V 1м3,1290х720х1290/Н/	1	22816,66	--	22817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0118-13-1	Установка насосов для перекачки топлива	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
36	СООО "Мини АЗС", Россия	Ручной насос Petroli JYM K1	1	4467,00	--	4467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24679,34	160,26	24679	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 32 мм	1	10045,53	78,52	10046	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
		итого по разделу				374 592				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы и арматура								
		Сантехнические работы								
40	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	30	2035,81	28,71	61074	861	7541	1,07	32
		м		185,64	10,75	5569	323	128	0,05	2
41	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х4 мм	20	1245,29	21,42	24906	428	3646	0,75	15
		м		134,42	8,02	2688	160	128	0,04	1
42	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3 мм	10	940,29	21,42	9403	214	1823	0,75	7
		м		134,42	8,02	1344	80	128	0,04	--
43	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм	3	805,72	16,47	2417	49	483	0,68	2
		м		119,58	6,17	359	19	128	0,03	--
44	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм	20	627,13	14,54	12543	291	2786	0,57	11
		м		103,36	5,45	2067	109	128	0,03	1
45	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х2 мм	25	429,13	14,54	10728	364	3482	0,57	14
		м		103,36	5,45	2584	136	128	0,03	1
46	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	44	124,13	14,54	5462	640	6128	0,57	25
		м		103,36	5,45	4548	240	128	0,03	1
47	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	4	210,00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	30	171,00	--	5130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	10	127,00	--	1270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	30	12,08	--	362	--	423	0,05	2
		м		11,01	--	330	--	128	--	--
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	33	11,45	--	378	--	465	0,05	2
		м		11,01	--	363	--	128	--	--
52	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	89	11,31	--	1007	--	1254	0,05	5
		м		11,01	--	980	--	128	--	--
53	Ц0112-803-4	Установка затворов диам. 150 мм с электроприводом	1	1094,69	104,03	1095	104	907	6,44	6
		1шт		982,36	25,54	982	26	90	0,15	--
54	ТЦ "Комота Моторс", Казахстан	Дисковый поворотный затвор ф150 с электроприводом	1	81031,74	--	81032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-15-5	Установка затворов диам. 150 мм	12	2040,05	160,26	24481	1923	16980	6,23	75
		1шт		1045,19	60,25	12542	723	128	0,29	3
56	С130902-185 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	12	6607,00	--	79284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	908,07	92,83	9081	928	6348	2,68	27
		1шт		461,18	34,76	4612	348	128	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130902-182 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 13547-79	10	3369,00	--	33690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-15-2	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
60	С130902-180 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, Т до 90°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	6	2692,00	--	16152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
62	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	482,27	40,42	12057	1010	8899	1,51	38
		1шт		261,88	16,22	6547	406	128	0,07	2
64	СТОО "Жакко", Казахстан	Кран шаровый муфтовый стальной ф15	8	155,36	--	1243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СТОО "Жакко", Казахстан	Кран шаровый муфтовый стальной ф25	17	556,15	--	9455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	482,27	40,42	9645	808	7119	1,51	30
		1шт		261,88	16,22	5238	324	128	0,07	1
67	СТОО "Жакко", Казахстан	Кран шаровый муфтовый стальной ф32	6	720,24	--	4321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СТОО "Жакко", Казахстан	Кран шаровый муфтовый стальной ф40	13	1256,50	--	16334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	СТОО "Жакко", Казахстан	Кран шаровый муфтовый стальной ф50	1	1921,58	--	1922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-15-5	Установка клапанов диам. 150 мм	4	2040,05	160,26	8160	641	5660	6,23	25
		1шт		1045,19	60,25	4181	241	128	0,29	1
71	С130903-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-15-3	Установка клапанов диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
73	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3700,00	--	7400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных диам. до 50 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
75	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	634,00	--	1902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
78	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0116-15-2	Установка клапанов диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
80	С130903-36	Клапаны предохранительные пружинные 17с3нж1, Dy 40 мм	2	7060,00	--	14120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0111-30-1	Установка регуляторов температуры ф40	1	66,35	--	66	--	46	0,30	--
		шт		50,98	--	51	--	90	--	--
83	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6101,88	72,98	12204	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
85	Е0118-22-5	Установка автоматических воздухоотводчиков д=15мм	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
86	СТОО "Жакко", Казахстан	Стоимость автоматических воздухоотводчиков ф15	2	380,55	--	761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0118-22-2	Установка манометров ОБМ1-100 с трехходовым краном	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
		комплект		41,72	--	334	--	128	--	--
88	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых	8	64,62	--	517	--	570	0,32	3
		комплект		55,62	--	445	--	128	--	--
89	С131205-4	Термометры прямые в оправе	8	352,00	--	2816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110	200,00	--	22000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
91	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	26	671,00	--	17446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	20	272,00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202,00	--	2424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей изолируемых труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,3	21,97	0,05	402	1	99	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,98	0,02	110	--	90	--	--
96	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	18,3	39,47	0,04	722	1	106	0,03	1
		м2		6,45	--	118	--	90	--	--
97	Е0115-172-3	Масляная окраска неизолируемых труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	7,08	102,51	0,07	726	1	462	0,38	3
		м2		62,11	0,02	440	--	105	--	--
98	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из K-Flex	91	74,63	17,36	6791	1579	4023	0,22	20
		м		39,75	4,46	3617	406	100	0,03	2
99	С11031-240 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	20	434,00	--	8680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С11031-238 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	10	287,00	--	2870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	С11031-232 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	20	180,00	--	3600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	25	136,00	--	3400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 13 мм, диаметром 45 мм ГОСТ 16381-77	4	136,00	--	544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный,толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	12	107,00	--	1284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	9,1	900,00	--	8190	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм	89	115,40	6,58	10271	586	2971	0,20	18
		м		30,83	2,55	2744	227	100	0,01	1
107	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	152,31	9,28	3046	186	950	0,28	6
		м		44,03	3,48	881	70	100	0,02	--
108	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,028358	185900,00	--	5272	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		итого по разделу				825 394				

РАЗДЕЛ 3.Топливоснабжение внутреннее (дизтопливо)

Сантехнические работы

109	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	16	124,13	14,54	1986	233	2228	0,57	9
		м		103,36	5,45	1654	87	128	0,03	--
110	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	10	171,00	--	1710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	6	56,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	11,31	--	181	--	225	0,05	1
		м		11,01	--	176	--	128	--	--
113	Е0116-10-2	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 57х3 мм (1шт)	0,38	627,13	14,54	238	6	53	0,57	--
		м		103,36	5,45	39	2	128	0,03	--
114	С130804-36	Муфта, d-25 мм	0,1	122,00	--	12	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С131103-14	Шланг резиновый армированный для дизтоплива, d 25 мм	5	445,00	--	2225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
117	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	482,27	40,42	2411	202	1780	1,51	8
		1шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,07	--
119	СТОО "Жакко", Казахстан	Кран шаровой муфтовый диам.25мм	2	556,15	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СТОО "Жакко", Казахстан	Кран шаровой муфтовый диам.15мм	3	155,36	--	466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0120-30-1	Монтаж металлоконструкций подставки под расходный бак (уголок 50х4)	0,05485	107,97	1,26	6	--	1	0,05	--
		кг		8,96	0,47	--	--	128	--	--
		Строительные работы								
122	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6788	151,64	0,07	406	--	313	0,67	2
		м2		111,24	0,02	298	--	105	--	--
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей м/к грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,78	21,97	0,05	61	--	15	0,03	--
		м2		5,98	0,02	17	--	90	--	--
124	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2раза	2,78	39,47	0,04	110	--	16	0,03	--
		м2		6,45	--	18	--	90	--	--
		итого по разделу				18 095				
		РАЗДЕЛ 4.Дымовая труба (2шт) и газоходы								
125	Ц0106-264-5	Монтаж газоходов из труб диам.273х6 мм длиной 14м	0,502	21286,84	11597,80	10686	5822	4683	45,32	23
		т		8413,04	1951,79	4223	980	90	11,32	6
127	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций подставки под газоходы (швеллер №10; стойка-труба ф76х3; пластина металлическая 100х100х6 мм,100х400х10мм)	0,08811	17798,15	2257,02	1568	199	1034	75,81	7
		т		12931,65	104,29	1139	9	90	0,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,08811	154400,00	--	13604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-3-4	Устройство бетонных фундаментов (бетон В25) под газоходы	0,25	9493,72	265,45	2373	66	196	4,17	1
		м3		653,54	94,44	163	24	105	0,41	--
130	Е0119-7-1	Установка противовзрывных клапанов площадью до 0,1 м2	3	5283,45	29,33	15850	88	7004	10,40	31
		клапан		1812,29	11,59	5437	35	128	0,05	--
131	С131306-3	Взрывной клапан 150х250 мм	3	3670,00	--	11010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0119-7-2	Установка дымовых клапанов площадью до 0,2 м2	3	7203,42	52,42	21610	157	8614	12,57	38
		клапан		2224,80	18,54	6674	56	128	0,09	--
133	С131306-5	Дымовой клапан, сталь толщиной 3 мм, d-250 мм	3	4300,00	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под дымовые трубы(В15)	0,35	8298,33	268,29	2904	94	266	4,06	1
		м3		632,68	92,14	221	32	105	0,36	--
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,357	106,00	--	38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	246,68	3,93	592	9	113	0,22	1
		м2		38,47	1,48	92	4	118	0,01	--
137	Е0109-34-3	Монтаж дымовых труб диам.273х6 мм длиной 8м, диам.377х6мм длиной 8м	0,7552	11523,50	1451,77	8703	1096	5521	47,69	36
		т		8018,55	104,29	6056	79	90	0,50	--
138	С12021-246	Стоимость дымовых труб	0,7552	162200,00	--	122493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция газоходов и дымовых труб								
139	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей газоходов и дымовых труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,3	21,97	0,05	622	1	153	0,03	1
		м2		5,98	0,02	169	1	90	--	--
140	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2раза	28,3	39,47	0,04	1117	1	164	0,03	1
		м2		6,45	--	182	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0126-11-21	Изоляция газоходов и дымовых труб матами минераловатными прошивными толщиной 60 мм	30	384,19	104,49	11526	3135	7627	1,18	36
		м		215,06	39,17	6452	1175	100	0,19	6
142	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	3,2	4590,00	--	14688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции газоходов и дымовых труб	30	456,51	44,20	13695	1326	12313	2,18	66
		м		393,98	16,46	11819	494	100	0,08	2
144	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,15856	68053,00	--	10790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление дымовых труб								
145	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлоконструкций крепления	0,10092	18339,39	701,86	1851	71	1522	107,64	11
		т		16621,11	136,73	1677	14	90	0,67	--
146	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы крепления с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,03632	154400,00	--	5608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы крепления с	0,06408	154200,00	--	9881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,00666	173797,64	552,14	1157	4	343	297,67	2
		1т		48899,25	208,57	326	1	105	1,02	--
149	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00666	40200,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций оттяжек	4,11	62,57	--	257	--	231	0,35	1
		м2		62,57	--	257	--	90	--	--
151	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,11	21,97	0,05	90	--	22	0,03	--
		м2		5,98	0,02	25	--	90	--	--
152	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,11	40,97	0,04	168	--	32	0,04	--
		м2		8,57	--	35	--	90	--	--
		итого по разделу				366 645				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 584 724				

7-1-3 Благоустройство и озеленение. Малые архитектурные формы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз снаружи	8,91	21,80	0,05	194	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
28	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 снаружи за 2 раза	8,91	40,72	0,04	363	--	67	0,04	--
		м2		8,32	--	74	--	90	--	--
29	Е0108-4-7	Обмазка контейнера битумная за 2 раза внутренняя	8,91	245,44	3,82	2187	34	408	0,21	2
		м2		37,35	1,44	333	13	118	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81570				
		РАЗДЕЛ 4.Противопожарный щит (2шт)								
30	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,78	261,00	--	204	--	230	1,81	1
		м3		261,00	--	204	--	113	--	--
31	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	7682,75	95,97	768	10	85	4,90	--
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,102	106,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,16	122,18	--	20	--	22	0,89	--
		м3		122,18	--	20	--	113	--	--
34	Е0108-4-2	Обертывание столба толью внутри фундамента	0,9	416,52	7,14	375	6	26	0,14	--
		м2		22,10	2,68	20	2	118	0,01	--
35	Е0110-5-1	Установка стоек из брусьев	0,044	22541,72	316,57	992	14	190	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	153	5	120	0,58	--
36	Е0110-9-2	Устройство деревянного щита 1200х800мм	1,92	834,73	14,05	1603	27	423	1,19	2
		м2		178,20	5,31	342	10	120	0,03	--
37	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных щитов	6,24	92,14	0,07	575	--	342	0,33	2
		м2		52,20	0,02	326	--	105	--	--
38	СНРК8.02-13-2004	Ведро пожарное	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СНРК8.02-13-2004	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			4 394 986,8				
	ВСЕГО:		Тенге			41 019 876,8				

Заказчик:
ГУ «Управление
строительства Актюбинской области»_____

Технадзор:
ТОО «Маяк-ЛТД»_____Жумагул Б.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____Г.Л.Сарибекян

Соот рас Ф-2 по смете прав.

		Монтажные работы									
2	ТК "Дозор", Казахстан	Прибор приемно-контрольный на 16 лучей ВЭРС-ПК-16	1	5327,64	--	5328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	ТК "Дозор", Казахстан	Аккумуляторная батарея 12V/7A	1	712,21	--	712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ТОО "Электра", Казахстан	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41	111	251,37	--	27902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ТОО "Электра", Казахстан	Пожарный извещатель ручной ИПРЗСУ	7	444,78	--	3113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37055				
		РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре								
		Монтажные работы и оборудование								
26	ТК "Дозор", Казахстан	Свето-звуковой оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12КП"	2	391,02	--	782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ТК "Дозор", Казахстан	Световой оповещатель, 12В,"Выход" НБО12-01-К	36	230,42	--	8295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ТОО "КМА Trade", Казахстан	Приемник на 8 передатчиков RR-701R	1	4318,67	--	4319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ТОО "Электра", Казахстан	Блок бесперебойного питания "ББП-20"	1	1848,61	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ТК "Дозор", Казахстан	Аккумуляторная батарея 12V/7A	1	712,21	--	712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15957				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**53012**				
2-1-8 Автоматическое пожаротушение										
		РАЗДЕЛ 1.Автоматическое пожаротушение серверной								
2	ТК"Дозор",Казахстан	Прибор автомвтического пожаротушения 1-но лучевой ВЭРС-ПУ	1	7729,61	--	7730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	ТК"Дозор",Казахстан	Аккумуляторная батарея 12В 4,5А/ч ДТ	1	607,48	--	607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

6	ТК"Дозор",Казахстан	Свето-звуковой оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12КП"	1	391,02	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ТОО"KMA TR TRADE",Казахстан	Световой оповещатель, 12В, "Автоматика отключена" НБО12-01-К	1	453,86	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ТК"Дозор",Казахстан	Световой оповещатель, 12В, "Газ-уходи" НБО12-01-К	1	230,42	--	230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ТК"Дозор",Казахстан	Световой оповещатель, 12В, "Газ-не входи" НБО12-01-К	1	230,42	--	230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТОО"Электра",Казахстан	Блок бесперебойного питания "ББП-20"	1	1848,61	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ТК"Дозор",Казахстан	Аккумуляторная батарея 12V/7A	1	712,21	--	712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ТОО"Модуль-Ф",Казахстан	Установка газового пожаротушения в составе 1-ого модуля основного МГП50-основной	1	82602,80	--	82603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ЗАО"Артсок",Россия	Установка газового пожаротушения в составе 1-ого модуля основного МГП80-резервный	1	160161,50	--	160162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ЗАО"Артсок",Россия	Насадки для выпуска огнетушащего Хладона 227еа С-(Р)-Н-F-3/4"-А	3	2288,02	--	6864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ТОО"Модуль-Ф",Казахстан	Газ Хладон HFC-22EA газовое огнетушащее вещество	120	2618,43	--	314212	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	ЗАО"Артсок",Россия	Рукав высокого давления РВД-35-125	2	7499,63	--	14999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ЗАО"Артсок",Россия	Сигнализатор давления СДУ-Н-П	1	2234,85	--	2235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы								
35	ТОО"Электра",Казахстан	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41	3	251,37	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ТОО"Электра",Казахстан	Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПРЗСУ	1	444,78	--	445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ТК"Дозор",Казахстан	Извещатель магнито-контактный ИО102-20	1	247,88	--	248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			594725				

РАЗДЕЛ 2.Автоматическое пожаротушение архива

		Монтажные работы и оборудование									
44	ТК"Дозор",Казахстан	Прибор автоматического пожаротушения 1-но лучевой ВЭРС-ПУ	1	7729,61	--	7730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ТК"Дозор",Казахстан	Расширитель направлений пожаротушения ВЭРС-РНП-01	1	1756,10	--	1756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ТК"Дозор",Казахстан	Модуль порошкового пожаротушения потолочный МПП(Н)-6(п-)И-ГЭ-У2	5	4919,16	--	24596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ТК"Дозор",Казахстан	Модуль порошкового пожаротушения потолочный МПП(Н)-6(п-)И-ГЭ-У2-резервный	5	4919,16	--	24596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ТК"Дозор",Казахстан	Свето-звуковой оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Маяк-12КП"	1	391,02	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ТОО"KMA TR TRADE",Казахстан	Световой оповещатель,12В,"Автоматика-отключена" НБО12-01	3	453,86	--	1362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ТК"Дозор",Казахстан	Светозвуковое табло,12В,"Порошок-уходи" НБО12-01-К	3	230,42	--	691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ТК"Дозор",Казахстан	Светозвуковое табло,12В,"Порошок-не входи" НБО12-01-К	2	230,42	--	461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ТОО"Электра",Казахстан	Блок бесперебойного питания "ББП-20"	1	1848,61	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ТК"Дозор",Казахстан	Аккумуляторная батарея 12V/7A	1	712,21	--	712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ТК"Дозор",Казахстан	Аккумуляторная батарея 12V/4,5A	2	607,48	--	1215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы								
70	ТК"Дозор",Казахстан	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	14	324,69	--	4546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ТОО"Электра",Казахстан	Извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР-3СУ	3	444,78	--	1334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ТК"Дозор",Казахстан	Извещатель магнито-контактный ИО102-20	4	247,88	--	992	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72229				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**666955**				
2-1-9 Технологическое оборудование										
1	**8101-53**	**Стул полумягкий**	**120**	**1505,00**	--	**180600**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	**8101-135**	**Компьютер с 17"ЖК монитором, 0,4кВтх1Ф LG ALSER**	**64**	**57760,00**	--	**3696640**	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
3	**5102-27**	**Стол компьютерный с выдвижной полкой, габариты 800х600х750 ШК 06-21**	**21**	**6020,00**	--	**126420**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	**8101-8**	**Стол компьютерный с подвесной тумбой, габариты 1300х600х750 Модель 540**	**6**	**9030,00**	--	**54180**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	**8101-14**	**Стул рабочий на колесных опорах с подлокотниками Модель 210**	**44**	**5698,00**	--	**250712**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	**СИнтернет-магазин "Технодом",Казах стан**	**Многофункциональное лазерное устройство 0,3кВтх1Ф SAMSUNG**	**40**	**10438,82**	--	**417553**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	**8101-9**	**Стол-приставка, габариты 800х630х750 САП 94-20**	**4**	**4300,00**	--	**17200**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	**8101-8**	**Стол офисный, габариты 1600х1200х750**	**37**	**9030,00**	--	**334110**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	**СТОО"Skill",Каза хстан**	**Мобильная офисная перегородка, габариты 2000х1800х1500**	**26**	**4398,97**	--	**114373**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	**8101-41**	**Стеллаж универсальный, габариты 1200х400х1800**	**113**	**8626,00**	--	**974738**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	**8101-2**	**Кресло рабочее Модель 310**	**1**	**3225,00**	--	**3225**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	**8101-5**	**Стол руководителя, габариты 2200х1500х750 СУР 02-02**	**1**	**38700,00**	--	**38700**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	**8101-114**	**Лампа настольная, 0,1кВтх1ф**	**1**	**846,00**	--	**846**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

14	8101-55	Шкаф металлический с сейфом, габариты 400x380x1200 Модель 481	6	18275,00	--	109650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	8101-18	Шкаф для одежды, габариты 500x450x1820 ШО-1	33	12900,00	--	425700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	8101-64	Шкаф для одежды, габариты 800x432x1900	3	15480,00	--	46440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	8101-54	Шкаф книжный, габариты 800x432x1900	3	12685,00	--	38055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	5537-11	Диван	9	18598,00	--	167382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	3201-51	Ванна моечная трехсекционная, габариты 1440x530x870 ВСМ 3/430	1	7913,00	--	7913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	8101-48	Вешалка кабинетная напольная	20	2931,00	--	58620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	8101-47	Шкаф комбинированный, габариты 2000x400x1800	1	16125,00	--	16125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	1802-47	Телевизор с 42"ЖК монитором с настенной конструкцией крепления 0,3кВтх1Ф	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СТОО"Стендинг" ,Казахстан	Система управления очередью /СУО/, в состав которой входят: терминал регистрации со встроенным чековым принтером и ударопрочным 17" сенсорным экраном	1	134412,84	--	134413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СТОО"Стендинг" ,Казахстан	Центральное табло, высота цифр-100мм в 1 строке, чтение информации до 50мм, габариты 610x620x60	4	33515,93	--	134064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СТОО"Стендинг" ,Казахстан	Компьютер /сервер СУО/	1	78902,08	--	78902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СИнтернет-магазин "Технодом",Казахстан	Принтер	1	5652,32	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СТОО"Стендинг"	Табло оператора, высота цифр-130мм, 4 цифры, чтение	26	7485,22	--	194616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СТОО"Стендинг" ,Казахстан	"Виртуальный" пульт оператора	26	3002,47	--	78064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	СТОО"Стендинг" ,Казахстан	Программное обеспечение СУО-Сервер	1	41196,66	--	41197	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
36	СООО"Диал-Сервис",Россия	Ларь морозильный, V-240л,t-22С, 0,20кВтх1Ф, габариты 620х820х920 МЛ 250	1	31180,47	--	31180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СКомпания "Босховт",Россия	Прилавок нейтральный, габариты 1200х900х900	1	51035,53	--	51036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СООО"Диал-Сервис",Россия	Витрина холодильная, S-0,56м2,t-0-6С, 0,305кВтх1Ф, габариты 1199х884х1125 Блюз F-120	1	56107,94	--	56108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СИП"Атейбеков", Казахстан	Банкомат, 0,40кВтх1Ф, габариты 470х703х1476 МХ5600	5	76807,34	--	384037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СИП"Атейбеков", Казахстан	Терминал платежный, 0,40кВтх1Ф, габариты 330х500х1400 Стандарт	2	76807,34	--	153615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	5537-11	Диван для залов ожидания 3-х местный	28	18598,00	--	520744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	1903-13	Стол аудиторный двухместный, габариты 1200х600х760	13	6020,00	--	78260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	8101-28	Стол для президиума, габариты 2000х900х760 С 01-23	2	34400,00	--	68800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	8101-31	Трибуна, габариты 600х500х1200 Модель 20	2	22575,00	--	45150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	8101-13	Кресло для зрительных залов, габариты 600х500х1200 Модель 334	100	2150,00	--	215000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	5302-147	Жалюзи с потолочной конструкцией крепления	86	2550,00	--	219300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	8101-8	Стол рабочий с подвесной тумбой, габариты 1300х630х750 Модель 540	22	9030,00	--	198660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	5302-102	Стол обеденный в комплекте с 4 стульями,габариты 800х800х1800	8	15910,00	--	127280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

51	СТОО"Компания-Био",Казахстан	Витрина-шкаф холодильная V-460л, t 1-+10С, 1,0кВтх1Ф, габариты 665х650х2150 Бирюса-460	2	46226,15	--	92452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СМагазин "ALSER", Казахстан	Термопот, 0,9кВТх1Ф	1	7118,64	--	7119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СИнтернет-магазин "Технодом",Казахстан	Печь микроволновая, 0,9кВТх1Ф	1	6106,18	--	6106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	5558-147	Стол-шкаф кухонный габариты 800х600х900	1	21285,00	--	21285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	5558-107	Ведро педальное для отходов	16	540,00	--	8640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	1301-54	Электросушитель для рук, 1,4кВтх1Ф	10	5399,00	--	53990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	5564-183	Держатель для туалетной бумаги	11	108,00	--	1188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	1101-31	Шкаф для уборочного инвентаря, габариты 600х655х3000	2	14620,00	--	29240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	1305-133	Тележка для уборки помещений, габариты 920х500х918	2	26426,00	--	52852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	8102-48	Зеркало настенное	17	2521,00	--	42857	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	1203-183	Холодильник бытовой, 0,2кВтх1Ф, LG SAMSUNG	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СТОО"Учприбор" ,Казахстан	Панель LCD с настенной конструкцией крепления, размер 46"", 0,2кВтх1Ф, габариты 1109х650х106, EIKI EFD-46	1	139649,70	--	139650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	3201-79	Стойка для тарелок, габариты 1200х300х1750 СКТ-1200	1	4128,00	--	4128	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	СИнтернет-магазин"Технодом",Казахстан	Принтер, 0,1кВтх1Ф, габариты 451х368х128, Canon PIXMA IP7240	1	5652,32	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

66	СИнтернет-магазин "Camcorder.KZ",Казахстан	Комплект студийного импульсного света NX-400	1	18852,71	--	18853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СИнтернет-магазин"Portal-Foto",Россия	Пластиковый фон	1	4900,99	--	4901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СИнтернет-магазин"Технодом",Казахстан	Ноутбук с экраном 15"	1	45382,66	--	45383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 920x250x2100 СБС-21	6	8626,00	--	51756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	1301-20	Стеллаж библиотечный двухсторонний, габариты 920x450x2100 СБС-22	40	12083,00	--	483320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	СИнтернет-магазин Modern Computers, Казахстан	Экран на треноге, размнр 240x240см LMPSDB 135	1	6842,84	--	6843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СИП"Копесов",Казахстан	Доска маркерная	1	5760,55	--	5761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	CProlamp.KZ,Казахстан	Видеопроектор, 0,1кВтх1Ф, N-0.1rDn.U-220В Tosiba TDP-T100	1	17741,10	--	17741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	CHit.KZ,Казахстан	Подвесная установка для видеопроектора Паук	1	808,92	--	809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СИнтернет-магазин"Tehnosklad",Казахстан	Фотокамера Canon EOS 1100 D Kit 18-55 DS III	1	22239,22	--	22239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	CVariolad,Казахстан	Штатив для фотокамер	1	3491,24	--	3491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	5564-187	Дозатор для жидкого мыла	18	46,00	--	828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			11090342				
2-1-10 Локально-вычислительная сеть										
РАЗДЕЛ 1.Оборудование и монтажные работы локально-вычислительной сети										

15	5564-187	Дозатор для жидкого мыла	18	46,00	--	828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			567 551				
7-1-3 Благоустройство и озеленение. Малые архитектурные формы										
			РАЗДЕЛ 4.Противопожарный щит (2шт)							
38	СНРК8.02-13-2004	Ведро пожарное	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СНРК8.02-13-2004	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СНРК8.02-13-2004	Лопата	2	288,00	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО СМЕТЕ		Тенге			2016				

ИТОГО по акту:	Тенге			16 207 314				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			16 207 314				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	Тенге			41 442 101				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			828 842				
Итого	Тенге			42 270 943				
НДС 12%	Тенге			5 072 513				
ВСЕГО:	Тенге			47 343 456				

Заказчик:
ГУ «Управление
строительства Актюбинской области»_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль"_____Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
ТОО «Маяк ЛТД»_____Жумагул Б.Ж.

Соот рас Ф-2 по смете прав.