второй

Счет-фактура № 00000000424 от 27.08.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль"

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: № 00000000166 от 27 Августа 2015 г.

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Республика Казахстан,г.Актобе,пр.312 Стрелковой дивизии,36.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140003901,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Ак
						Ставка	Сумма		Ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	102 911 122,32	102 911 122,32	12%	12 349 334,68	115 260 457,00	
Всего по счету:					**102 911 122,32**		**12 349 334,68**	**115 260 457,00**	

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщик

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Актюбинской области", Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140003901**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140000377**
Договор (контракт)	Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000166	**27.08.2015**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).			усл.	1	115 260 457,00	115 260 457,00
				Итого	**1**	**x**	**115 260 457,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2015

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				
		Доп.соглашение					
			от 06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	622 155 497						74 658 661	**696 814 158**
в том числе за отчетный месяц:		102 911 122	37 178 176	95 064 596	5 828 661	2 017 865	12 349 335	**115 260 457**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области»_____Нуршин К.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль"_____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 Общестроительные работы. Здание ЦОН										
РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки										
Стены и перегородки из газоблоков и кирпича										
92	**Е0108-22-12 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Кладка наружных стен блоками из газобетонных блоков с облицовкой в процессе кладки силикатным цветным кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м на растворе М50**	**32,672**	**2506,32**	**264,73**	**81886**	**8649**	**51864**	**7,70**	**252**
		м3		**1285,01**	**60,26**	**41984**	**1969**	**118**	**0,22**	**7**
96	**Е0108-15-1**	**Кладка парапета здания из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с элементами из цветного силикатного лицевого кирпича М100 толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (от отм.8,80м до 9,70м)**	**43,71**	**5284,06**	**305,80**	**230966**	**13367**	**59534**	**6,41**	**280**
		м3		**1039,50**	**114,75**	**45437**	**5016**	**118**	**0,56**	**24**
98	**Е0108-23-3**	**Кладка наружных стен эркеров из газобетонных блоков при высоте этажа до 4 м**	**2,42**	**1497,36**	**321,26**	**3624**	**777**	**2062**	**4,10**	**10**
		м3		**603,00**	**119,25**	**1459**	**289**	**118**	**0,59**	**1**
100	**Е0108-23-3**	**Кладка парапета эркеров из газобетонных блоков при высоте этажа до 4 м**	**4,49**	**1497,36**	**321,26**	**6723**	**1442**	**3827**	**4,10**	**18**
		м3		**603,00**	**119,25**	**2707**	**535**	**118**	**0,59**	**3**
102	**Е0108-23-3**	**Кладка стен фонаря из газобетонных блоков при высоте этажа до 4 м (от отм.7,70м до 8,60м)**	**10,1**	**1497,36**	**321,26**	**15123**	**3245**	**8608**	**4,10**	**41**
		м3		**603,00**	**119,25**	**6090**	**1204**	**118**	**0,59**	**6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0108-12-1	Армирование кладки стен из сетки Сг-1	1,502	8679,65	422,15	13037	634	14914	56,40	85
		т		8257,50	157,50	12403	237	118	0,77	1
113	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных из силикатного кирпича М100 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	535,79	809,96	34,37	433968	18415	127629	1,21	648
		м2		189,00	12,87	101264	6896	118	0,06	32
114	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных из керамического кирпича М100 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	176,69	1170,52	34,37	206819	6073	42089	1,21	214
		м2		189,00	12,87	33394	2274	118	0,06	11
115	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок сеткой из проволоки Вр-1 диам.3мм	0,3046	72779,65	422,15	22169	129	3025	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2515	48	118	0,77	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ММ-1 весом до 4 кг	0,09	93997,62	304,24	8460	27	3136	198,00	18
		1т		33075,00	114,75	2977	10	105	0,56	--
117	Е0126-31-1	Законопатить зазор между плитами перекрытия и перегородками минеральной ватой	1,19	2139,46	330,46	2546	393	2300	10,58	13
		м3		1809,00	123,75	2153	147	100	0,60	1
119	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	65	103,01	66,43	6696	4318	4341	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1550	1550	140	0,11	7
121	Е0108-23-3	Рядовая кладка стен входов №1,2 из газобетонных блоков при высоте этажа до 4 м	12,42	1497,36	321,26	18597	3990	10585	4,10	51
		м3		603,00	119,25	7489	1481	118	0,59	7
123	Е0107-26-1	Установка сеток продухов	0,01	8261,82	364,32	83	4	112	52,70	1
		т		7897,50	137,25	79	1	140	0,67	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1467806				
		РАЗДЕЛ 12.Полы								
		Полы 1 этажа								
		Тип 2(ТД 376) 19,1м2								
266	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,1	61,90	2,62	1182	50	270	0,07	1
		м2		10,51	0,99	201	19	123	--	--
267	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80мм В7,5	1,528	6673,21	--	10197	--	1066	3,66	6
		м3		567,00	--	866	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 3(ТД 446) 604,2м2								
270	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных т.60мм	604,2	48,53	5,55	29322	3353	33480	0,26	157
		м2		42,98	2,07	25969	1251	123	0,01	6
271	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	36,252	7530,00	--	272978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	604,2	194,65	9,95	117608	6012	41573	0,36	218
		м2		52,20	3,74	31539	2260	123	0,02	12
273	Е0111-11-2 К=4,0	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 40мм)	604,2	118,62	2,68	71670	1619	2616	0,02	12
		м2		2,52	1,00	1523	604	123	--	3
		Тип 4 264,41м2								
276	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных толщ.80мм	264,41	48,53	5,55	12832	1467	14651	0,26	69
		м2		42,98	2,07	11364	547	123	0,01	3
277	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	21,1528	7530,00	--	159281	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	264,41	223,97	18,42	59220	4870	30200	0,42	111
		м2		85,95	6,91	22726	1827	123	0,03	8
279	С11011-1208 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	296,1392	179,00	--	53009	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	264,41	194,65	9,95	51467	2631	18193	0,36	95
		м2		52,20	3,74	13802	989	123	0,02	5
281	Е0111-11-2 К=4,4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 42мм)	264,41	130,49	2,95	34503	780	1259	0,02	5
		м2		2,77	1,10	732	291	123	0,01	3
		Тип 5(ТД 451) 52,44м2								
285	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных т.50мм	52,44	48,53	5,55	2545	291	2906	0,26	14
		м2		42,98	2,07	2254	109	123	0,01	1
286	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	2,622	7530,00	--	19744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,44	194,65	9,95	10207	522	3608	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2737	196	123	0,02	1
288	Е0111-11-2 К=1,2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 26мм)	52,44	35,59	0,80	1866	42	68	0,01	--
		м2		0,76	0,30	40	16	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из изола на битумной мастике первый слой	52,44	365,09	18,42	19145	966	5990	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4507	362	123	0,03	2
290	Е0111-4-2 К=3,0	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой(до 4 слоев)	52,44	770,48	27,15	40404	1424	10498	0,75	39
		м2		152,55	10,20	8000	535	123	0,05	3
291	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,44	194,65	9,95	10207	522	3608	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2737	196	123	0,02	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1216214				
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка								
		Подвал								
		Потолок								
317	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков	890,86	237,50	3,39	211579	3020	115167	0,68	606
		м2		122,40	0,72	109041	641	105	0,05	45
		Стены								
322	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1320,25	232,75	3,39	307288	4476	163191	0,65	858
		м2		117,00	0,72	154469	951	105	0,05	66
		1этаж								
		Потолок								
325	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону потолков	51,37	237,50	3,39	12200	174	6641	0,68	35
		м2		122,40	0,72	6288	37	105	0,05	3
				Стены						
332	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1046,67	289,81	4,07	303335	4260	150179	0,74	775
		м2		135,68	0,97	142012	1015	105	0,05	52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1345755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**4029775**				
2-1-2 Отопление										
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Сантехнические работы								
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	27	124,13	14,54	3352	393	3760	0,57	15
		м		103,36	5,45	2791	147	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	27	56,00	--	1512	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	216	124,13	14,54	26812	3141	30084	0,57	123
		м		103,36	5,45	22326	1177	128	0,03	6
4	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	216	99,00	--	21384	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	64,2	124,13	14,54	7969	933	8942	0,57	37
		м		103,36	5,45	6636	350	128	0,03	2
6	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	64,2	111,00	--	7126	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40 мм	96,6	429,13	14,54	41454	1405	13454	0,57	55
		м		103,36	5,45	9985	526	128	0,03	3
8	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	96,6	173,00	--	16712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7,8	165,29	21,42	1289	167	1422	0,75	6
		м		134,42	8,02	1048	63	128	0,04	0
10	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	7,8	509,00	--	3970	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200597				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**200597**				

2-1-3 Вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Система ВЕ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,07	1169,91	13,82	82	1	23	1,62	--
		м2		259,88	5,18	18	--	128	0,03	--
2	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,26	1144,51	11,11	6020	58	1635	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1255	22	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8225				
		РАЗДЕЛ 2.Система ВЕ-2								
6	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,73	1169,91	13,82	854	10	248	1,62	1
		м2		259,88	5,18	190	4	128	0,03	--
7	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,26	1144,51	11,11	6020	58	1635	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1255	22	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9282				
		РАЗДЕЛ 3.Система ВЕ-3								
11	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,84	1169,91	13,82	983	12	285	1,62	1
		м2		259,88	5,18	218	4	128	0,03	--
12	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,3	1144,51	11,11	8355	81	2268	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1742	30	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12605				
		РАЗДЕЛ 4.Система ВЕ-4								
16	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,92	1169,91	13,82	3416	40	991	1,62	5
		м2		259,88	5,18	759	15	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4671				
		РАЗДЕЛ 8.Система ВЕ-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,55	1144,51	11,11	10930	106	2968	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2279	40	128	0,02	--
42	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,35	1174,73	9,61	14508	119	3325	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2553	44	128	0,02	--
43	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,64	1144,51	11,11	1877	18	510	1,48	2
		м2		238,61	4,16	391	7	128	0,02	--
44	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,88	1174,73	9,61	1034	8	237	1,28	1
		м2		206,72	3,59	182	3	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			37511				
		РАЗДЕЛ 9.Система ВЕ-9								
48	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,18	1169,91	13,82	1380	16	400	1,62	2
		м2		259,88	5,18	307	6	128	0,03	--
49	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1144,51	11,11	15451	150	4195	1,48	20
		м2		238,61	4,16	3221	56	128	0,02	--
50	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3	1144,51	11,11	343	3	93	1,48	--
		м2		238,61	4,16	72	1	128	0,02	--
51	Е0120-3-2	Прокладка перехода периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,1	1169,91	13,82	117	1	34	1,62	--
		м2		259,88	5,18	26	1	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			23335				
		РАЗДЕЛ 10.Система ВЕ-10								
55	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,09	1169,91	13,82	4785	57	1388	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1063	21	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6543				
		РАЗДЕЛ 11.Система ВЕ-11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,06	1169,91	13,82	1240	15	360	1,62	2
		м2		259,88	5,18	275	5	128	0,03	--
60	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,79	1144,51	11,11	5482	53	1488	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1143	20	128	0,02	--
61	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,92	1174,73	9,61	21051	172	4824	1,28	23
		м2		206,72	3,59	3704	64	128	0,02	--
62	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,43	1144,51	11,11	492	5	134	1,48	1
		м2		238,61	4,16	103	2	128	0,02	--
63	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1174,73	9,61	846	7	194	1,28	1
		м2		206,72	3,59	149	3	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			38278				
		РАЗДЕЛ 13.Система ВЕ-13								
73	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,36	1169,91	13,82	421	5	122	1,62	1
		м2		259,88	5,18	94	2	128	0,03	--
74	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,57	1144,51	11,11	10953	106	2974	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2283	40	128	0,02	--
75	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,2	1174,73	9,61	10808	88	2477	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1902	33	128	0,02	--
76	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,97	1144,51	11,11	1110	11	301	1,48	1
		м2		238,61	4,16	231	4	128	0,02	--
77	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,76	1174,73	9,61	893	7	205	1,28	1
		м2		206,72	3,59	157	3	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			32079				
		РАЗДЕЛ 15.Система ВЕ-15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,45	1169,91	13,82	526	6	153	1,62	1
		м2		259,88	5,18	117	2	128	0,03	--
92	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,73	1144,51	11,11	9992	97	2713	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2083	36	128	0,02	--
93	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,2	1174,73	9,61	10808	88	2477	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1902	33	128	0,02	--
94	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,75	1144,51	11,11	858	8	233	1,48	1
		м2		238,61	4,16	179	3	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			29425				
		РАЗДЕЛ 16.Система ВЕ-16								
98	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,46	1169,91	13,82	2878	34	835	1,62	4
		м2		259,88	5,18	639	13	128	0,03	--
99	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,11	1144,51	11,11	12716	123	3452	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2651	46	128	0,02	--
100	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27,55	1174,73	9,61	32364	265	7416	1,28	35
		м2		206,72	3,59	5695	99	128	0,02	--
101	Е0120-3-3	Прокладка перехода периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,71	1144,51	11,11	813	8	221	1,48	1
		м2		238,61	4,16	169	3	128	0,02	--
102	Е0120-3-10	Прокладка перехода периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1174,73	9,61	846	7	194	1,28	1
		м2		206,72	3,59	149	3	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			65438				
		РАЗДЕЛ 23.Приточная вентиляция П-1								
176	Е0120-4-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм(с учетом переходов)	88,38	1350,92	8,82	119394	780	17934	0,96	85
		м2		155,22	3,31	13718	293	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0120-4-9	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(с учетом переходов)	4,05	1343,51	11,11	5441	45	1259	1,48	6
		м2		238,61	4,16	966	17	128	0,02	--
178	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(с учетом переходов)	205,24	1307,73	9,61	268399	1972	55250	1,28	263
		м2		206,72	3,59	42427	737	128	0,02	4
179	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,4	1248,92	8,82	10491	74	1705	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1304	28	128	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			508664				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**776056**				

2-1-4 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

Сантехнические работы

1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	28	439,78	12,19	12314	341	10647	1,64	46
		м		292,50	4,57	8190	128	128	0,02	1
2	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,172	46,00	--	1158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	7	336,95	7,90	2359	55	2103	1,29	9
		м		231,75	2,95	1622	21	128	0,01	--
4	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6,503	68,00	--	442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 40 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	5	310,32	5,28	1552	26	1219	1,05	5
		м		188,55	1,98	943	10	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,69	171,00	--	802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34551				
		РАЗДЕЛ 2.Противопожарный водопровод В2								
		Сантехнические работы								
33	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	43,5	623,70	14,12	27131	614	5882	0,55	24
		м		100,35	5,29	4365	230	128	0,03	1
34	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	7	935,75	20,80	6550	146	1239	0,73	5
		м		130,50	7,79	914	55	128	0,04	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43250				
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение Т3								
		Сантехнические работы								
52	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	18	336,95	7,90	6065	142	5407	1,29	23
		м		231,75	2,95	4172	53	128	0,01	0
53	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,722	107,00	--	1789	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	42,5	310,32	5,28	13189	224	10365	1,05	45
		м		188,55	1,98	8013	84	128	0,01	0
55	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39,865	180,00	--	7176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 40 мм с фитингами и гидравлическим испытанием	30	412,02	6,65	12361	200	9773	1,40	42
		м		252,00	2,50	7560	75	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,11	281,00	--	7899	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			78465				
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К1								
		Сантехнические работы								
72	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	16,5	620,54	0,64	10239	11	2248	0,58	10
		м		106,20	0,25	1752	4	128	--	--
73	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	22	748,88	1,43	16475	31	2898	0,56	12
		м		102,38	0,54	2252	12	128	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33772				
		РАЗДЕЛ 5.Водосток К2								
		Сантехнические работы								
92	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	18	150,08	1,43	2701	26	2371	0,56	10
		м		102,38	0,54	1843	10	128	--	--
93	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,964	302,00	--	5425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	2	2029,57	27,87	4059	56	488	1,04	2
		м		180,23	10,44	360	21	128	0,05	--
95	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	2	425,70	14,12	851	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17137				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**207175**				

3-1-1 Общестроительные работы. Здание регистрации автомобилей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки								
		Витражные перегородки(ВП-1,ВП-2,ВН-2)								
86	Е0109-45-3	Монтаж витражных перегородок из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	84,14	965,99	28,84	81278	2427	70967	4,98	419
		м2		927,00	10,15	77998	854	90	0,04	3
87	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	84,14	4884,00	--	410940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	6,55	363,03	22,07	2378	145	1268	0,92	6
		м2		153,73	7,58	1007	50	120	0,04	--
89	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,55	13000,00	--	85150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Гипсокартонные перегородки								
90	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	4,5	1938,94	13,90	8725	63	1766	1,92	9
		м2		321,75	5,24	1448	24	120	0,03	--
91	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	9,45	250,00	--	2363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			704724				
		РАЗДЕЛ 8.Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	34,56	348,93	18,88	12059	652	7365	1,02	35
		м2		171,01	6,57	5910	227	120	0,03	1
128	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	34,56	158,73	3,84	5486	133	2738	0,40	14
		м2		64,58	1,44	2232	50	120	0,01	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			29307				

РАЗДЕЛ 9.Двери

130	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,2	367,11	19,34	3377	178	1611	0,83	8
		м2		139,39	6,57	1282	60	120	0,03	--
131	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК`	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	8,59	363,03	22,07	3118	190	1663	0,92	8
		м2		153,73	7,58	1321	65	120	0,04	--
133	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,398	14806,01	1133,15	5893	451	4761	82,10	33
		т		12892,50	398,25	5131	159	90	1,95	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			21649				

РАЗДЕЛ 10.Полы

Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	364,8	28,56	0,22	10419	80	8341	0,10	36
		м		18,50	0,09	6749	33	123	--	--
		Тип 2								
155	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	56,8	769,78	4,90	43724	278	4216	0,38	22
		м2		58,50	1,85	3323	105	123	0,01	1
156	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	42,1	123,31	0,16	5191	7	841	0,09	4
		м		16,18	0,07	681	3	123	--	--
		Тип 3								
165	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	13,1	902,18	11,72	11819	154	2837	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2249	58	123	0,02	--
175	Е0106-36-4	Железнение поверхности	16,2	55,56	0,23	900	4	874	0,29	5
		м2		51,30	0,09	831	1	105	--	--
176	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	17,01	28,56	0,22	486	4	389	0,10	2
		м		18,50	0,09	315	2	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			95437				
		РАЗДЕЛ 11.Смотровая яма(2шт)								
192	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	23	1941,56	11,72	44656	270	4981	1,06	24
		м2		171,68	4,39	3949	101	123	0,02	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			52616				
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка								
		Потолки								
197	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	86,1	670,87	2,86	57762	246	25583	1,63	140
		м2		282,04	0,94	24284	81	105	--	--