А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №29/43-11 от 28 января 2011г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Строительно-монтажные работы по расширению здания входного манифольда установки сбора и подготовки воды -ЮГ.*

Сумма договорной цены: 15 047 241 тенге

Выполнено до: _____ тенге

Выполнено за месяц: **март 2011г. 100% 15 047 241 тенге**

Оценка качества работ: _____

НДС в том числе.

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
		I.Строительные работы									
1	Е9-42-3 к=0,6	Демонтаж стеновых панелей типа "Сэндвич" (торцовая стена)	м2	34	0,24	0,0642	8,16	2,18	1499	5625	24 510
2	Е9-23-1 к=0,6	Демонтаж мет. конструкций	тн	0,4	51	2,58	20,40	1,03	1499	5625	36 385
3	Е52-1-3	Разборка монолитного ж/б	м3	1	7,78	5,22	7,78	5,22	1499	5625	41 025
4	Е1-25-2 Е1-25-10 к=4	Разработка грунта в выемке бульдозером с перемещением грунта	м3	30		0,2856		8,57		4368	37 425
5	Е1-12-2 т.ч. п.3-37, к=1,2	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	16	0,014	0,38	0,22	6	2257	8500	52 316
6	Е1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	9	3,27		29,43		1499		44 116
7	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	м3	4,1	0,78	0,18	3,20	0,74	1499	4200	7 893
8	Е8-4-7	Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная в 2 слоя по выровненой бетонной поверхности	м2	21	0,24	0,01	5,04	0,21	1499	4000	8 395
9	Е7-1-2	Монтаж фундаментов массой до 1,5 тн	шт	10	0,852	0,3633	8,52	3,63	1499	5625	33 207
10	Е1-166-2	Засыпка котлована вручную с уплотнением	м3	4	0,972		3,888		1499		5 828
11	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки	м2	23	0,89		20,47		1499		30 685

12	Е6-57-1	Укладка металлической сетки А-I Д6 мм при бетонировании откосов и днища	тн	0,30	25,90	0,30	7,77	0,09	1499	5 625	12 153
13	Е1-158-5	Устройство откосов и днища канала из монолитного ж/б	м2	24	1,0676	0,04	25,62	1	1499	6375	44 069
14	Е6-8-1	Установка и разборка опалубки	м2	40	0,89		35,60		1499		53 364
15	Е1-158-5	Устройство бетонного цоколя толщ. 200 мм	м2	20	1,0676	0,04	21,35	1	1499	6375	36 724
16	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненой бетонной поверхности	м2	40	0,24	0,01	9,60	0,40	1499	4000	15 990
17	Е9-62-4	Изготовление площадок покрытия канала	тн	0,35	95	6,42	33,25	2	1499	5625	62 481
18	Е11-13-3	Устройство щебеночного основания h=50 мм с пропиткой битумом	м2	64	0,526	0,0898	33,66	5,75	1499	5625	82 790
19	Е6-57-1	Армирование бетонного пола А-I Д8 мм	тн	0,24	25,9	0,3	6,22	0,07	1499	5625	9 723
20	Е11-15-1 Е11-15-2	Устройство бетонного пола толщиной 150 мм	м2	42	0,6522	0,0606	27,39	2,55	1499	5625	55 378
21	Е6-11-8	Установка закладных деталей	тн	0,2	58	0,56	11,60	0,11	1499	5625	18 018
22	Е9-62-6	Изготовление опорных конструкций	тн	0,315	110	2,55	34,65	0,80325	1499	5625	56 459
23	Е9-34-1	Монтаж металлических опор под трубопроводы	тн	0,315	91	7,36	28,665	2,3184	1499	5625	56 010
24	Е9-24-1	Монтаж конструкции здания (колонны, связи)	тн	4,2	56,5	3,81	237,30	16,00	1499	5625	445 724
25	Е9-43-4	Монтаж панелей типа "Сэндвич" (стены)	м2	74	1,02	0,3104	75,48	22,97	1499	5625	242 349
26	Е9-42-3	Монтаж панелей типа "Сэндвич" (крыша)	м2	60	0,9	0,107	54,00	6,42	1499	5625	117 059
27	Е9-43-2	Устройство облицовки панелей профлистом (стены)	м2	74	0,94	0,103	69,56	7,62	1499	5625	147 144
28	Е9-43-2	Устройство облицовки панелей профлистом (крыша)	м2	60	0,317	0,0302	19,02	1,81	1499	5625	38 703
29	Е12-10-1	Монтаж доборных элементов	м2	30	0,973	0,0023	29,19	0,07	1499	5625	44 144
30	Е10-16-3	Установка пластиковых окон	м2	5	2,35	0,1149	11,75	0,57	1499	5625	20 845
31	Е13-44-7 Е13-44-9	Очистка щетками, обеспыливание мет. поверхностей	м2	55	0,41	0,09	22,55	4,95	1499	2000	43 702
32	Е13-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	55	0,059		3,25		1499		4 864
33	Е13-26-13	Окраска металических огрунтованных поверхностей краской ХВ-125 за 1 раза	м2	55	0,0274		1,51		1499		2 259
		II.Монтажные работы									
34	Е22-8-5	Монтаж трубы Ø150х7 мм	м	3	0,720	0,058	2,16	0,2	1499	5625	4217
35	Е22-8-3	Монтаж трубы Ø100х6 мм	м	21	0,68	0,02	14,2	0,42	1499	5625	23611
36	Е22-8-3	Монтаж трубы Ø80х5,5 мм	м	15	0,68	0,02	10,1	0,30	1499	5625	16865
37	Е22-9-1	Монтаж трубы Ø50х4 мм	м	15	0,67	0,092	10,1	1,38	1499	5625	22872
38	Е22-40-1	Монтаж отвода Ø50х4 мм	шт	9	1,3		11,5		1499		17268
39	Е22-40-2	Монтаж отвода Ø80х5,5 мм	шт	6	1,8		11,0		1499		16549
40	Е22-40-3	Монтаж отвода плавноизогнутого Ø100х5,5 мм	шт	3	3,6		10,8		1499		16189
41	Е22-40-5	Монтаж тройника Ø150-80 мм	шт	3	5,4		16,2		1499		24284
42	Е22-40-2	Монтаж тройника Ø80 мм	шт	6	2,8		16,6		1499		24823
43	Е22-40-3	Монтаж тройника Ø100-80 мм	шт	3	3,6		10,8		1499		16189
44	Е22-40-5	Монтаж перехода Ø150-100 мм	шт	3	2,1		6,3		1499		9489
45	Е22-40-5	Монтаж фланца Ø159 мм	шт	3	1,8		5,4		1499		8095

46	Е22-40-3	Монтаж фланца Ø100 мм	шт	15	1,2		18,0		1499		26982
47	Е22-40-2	Монтаж фланца Ø80 мм	шт	21	0,9		19,3		1499		28961
48	Е22-40-1	Монтаж фланца Ø50 мм	шт	6	0,6		3,8		1499		5756
49	Ц12-791-3	Монтаж запорной арматуры Ø50-100 мм	шт	18	5		90		1499		134910
50	Е24-105-2	Врезка бобышек в трубу	шт	15	2,15		32		1499		48343
51	Ц12-790-6 к=0,6	Демонтаж запорной арматуры Ø200 мм	шт	2	4,2		8		1499		12592
52	Ц12-790-5 к=0,6	Демонтаж запорной арматуры Ø80-150 мм	шт	2	3,6		7		1499		10793
53	Е22-8-6	Монтаж трубы Ø200х8 мм	м	12	0,752	0,122	9,02	1,5	1499	5625	21762
54	Е22-8-5	Монтаж трубы Ø150х7 мм	м	6	0,720	0,058	4,32	0,3	1499	5625	8433
55	Е22-8-3	Монтаж трубы Ø80х5,5 мм	м	6	0,54	0,02	3,2	0,12	1499	5625	5532
56	Е22-40-2	Монтаж фланца Ø80 мм	шт	2	0,9		1,8		1499		2758
57	Е22-40-5	Монтаж фланца Ø150 мм	шт	2	1,8		3,6		1499		5396
58	Е22-40-6	Монтаж фланца Ø200 мм	шт	4	2,9		11,4		1499		17149
59	Е22-40-5	Монтаж тройника Ø150-80 мм	шт	3	5,4		16,2		1499		24284
60	Е22-40-2	Монтаж тройника Ø80-50 мм	шт	3	2,8		8,3		1499		12412
61	Ц12-790-6	Монтаж запорной арматуры Ø200 мм	шт	2	7,0		14		1499		20986
62	Ц12-790-5	Монтаж запорной арматуры Ø80-150 мм	шт	2	6,0		12		1499		17988
63	Е9-34-1	Установка опорных конструкций	тн	0,3	73,6	0,49	22,08	0,15	1499	5625	33925
64	Е33-25-4	Устройство контура заземления	м	80	0,096	0,0049	7,68	0,39	1499	4200	13159
65	Е25-120-1	Испытание трубопровода до 150 мм на прочность и герметичность	м	80	0,097	0,091	7,76	7,30	1499	4200	42 275
66	Ед. расц	Радиографический контроль сварных соединений Ø50 мм	стык	7					3490		24430
67	Ед. расц	Радиографический контроль сварных соединений Ø80 мм	стык	14					4855		67970
68	Ед. расц	Радиографический контроль сварных соединений Ø100 мм	стык	5					4855		24275
69	Ед. расц	Радиографический контроль сварных соединений Ø150 мм	стык	6					3490		20940
70	Ед. расц	Радиографический контроль сварных соединений Ø200 мм	стык	4					5800		23200
71	Е13-44-7 Е13-44-9	Очистка щетками, обеспыливание мет. поверхностей	м2	35	0,41	0,09	14,35	3,15	1499	2000	27 811
72	Е13-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	35	0,059		2,07		1499		3 095
73	Е13-26-13	Окраска металических огрунтованных поверхностей краской ХВ-125 за 1 раз	м2	35	0,0274		0,96		1499		1 438
74	Е26-4-5	Теплоизоляция трубы Ø100 мм минеральной ватой толщиной 60 мм	м	18	0,45		8,10		1499		12142
75	Е26-16-9	Покрытие поверхности трубы Ø100 мм изоляцией из алюминиевой стали	м	18	1,629		29,32		1499		43954
76	Ук. расчёт	Подключение водоводов к входному манифольду	шт	8	9,5	1,96	76,00	15,68	1499	5625	202124

		Итого:									**3 077 962**
		Стоимость материалов:									7 679 956
		Итого:									**10757918**
		Накладные расходы 16,6%									1785814
		Итого:									**12543732**
		Плановые накопления 10%									1254373
		Итого:									**13798105**
		Зимнее удорожание 3,4%									469136
		Всего:									**14 267 241**
		Разработка рабочей документации									780000
		Всего:									**15 047 241**

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2011г.

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев

б кнс расширение
платформы для арбузной
вуз за R21 R31 R7