возврат

Счет-фактура № 00000000258 от 26.05.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000103 от 26 Мая 2015 г. (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (7)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140003901,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" (9)

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 **(10)**

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	110 794 666,07	110 794 666,07	12%	13 295 359,93	124 090 026,00		
Всего по счету:					**110 794 666,07**		**13 295 359,93**	**124 090 026,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Актюбинской области", Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40** — **060140003901**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контрак Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.

Номер документа	Дата составления
00000000103	**26.05.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).			усл.	1	124 090 026,00	124 090 026,00
				Итого	**1**	**x**	**124 090 026,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) /
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2015

М.П. М.П.

подряд.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				
		Доп.соглашение					
			от 06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	306 694 851						36 803 383	**343 498 234**
в том числе за отчетный месяц:		110 794 666	35 735 253	91 375 041	17 247 180	2 172 445	13 295 360	**124 090 026**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" _____ Нуршин К.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
4	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	119,2	6,83	6,83	814	814	216	--	--
		м3		--	1,87	--	223	97	0,01	1
5	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	29,8	167,18	--	4982	--	5630	1,21	36
		м3		167,18	--	4982	--	113	--	--
6	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	119,2	25,65	5,38	3057	641	2344	0,13	15
		м3		20,27	--	2416	--	97	--	--
7	Е0101-12-13	**Подсыпка грунта 1 группы под полы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(супесь)**	817,6	22,04	20,73	18020	16949	5559	0,01	7
		м3		1,31	5,70	1071	4660	97	0,02	16
8	Е0101-163-3	**Подсыпка грунта 3 группы вручную под полы**	204,4	558,00	--	114055	--	128882	3,37	689
		м3		558,00	--	114055	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	817,6	25,65	5,38	20968	4396	16076	0,13	105
		м3		20,27	--	16573	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			339 840				
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены								
39	Е0106-13-10	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (диафрагма ДЖМ1-4шт) В25	15,84	11324,29	423,68	179377	6711	28408	9,49	150
		м3		1548,00	160,04	24520	2535	105	0,78	12
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,0776	106,00	--	1704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			222 058				
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные колонны								
43	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	29,112	14200,00	4467,45	413390	130056	100367	12,43	362
		м3		2074,50	1208,95	60393	35195	105	4,63	135
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,54868	106,00	--	3132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	СТех.часть п.1.18 П.6	Амортизационные отчисления на 1м3 конструкций колонн	29,112	617,00	--	17962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			566 943				
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные балки БМ1-БМ7								
48	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, бетон В25	48,444	14427,04	407,30	698904	19731	129142	14,40	698
		м3		2385,00	153,86	115539	7454	105	0,75	36
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,17	106,00	--	5212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			883 253				
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные плиты								
		ПМ-1 на отм.-0,1								
61	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2628	64092,87	304,24	16844	80	951	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	875	30	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2628	40200,00	--	10565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПМ-2 на отм.+3,8								
63	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(ПМ-2 на отм.+3,8) В25	166	12160,91	241,10	2018711	40023	239415	8,06	1338
		м3		1282,50	91,08	212895	15119	105	0,44	73
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	168,49	106,00	--	17860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,261	64092,87	304,24	16728	79	944	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	869	30	105	0,56	--
72	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,261	40200,00	--	10492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПМ-4 на отм.+8,8								
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /фиксатор/	2,025458	45800,00	--	92766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,144	47400,00	--	6826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,5512	66000,00	--	102379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,378816	62100,00	--	271924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,053945	70437,87	304,24	3800	16	555	58,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675,00	114,75	522	6	105	0,56	--
91	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,053945	40200,00	--	2169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2 981 703				

РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки

Стены и перегородки из газоблоков и кирпича

93	СТОО"Экотон-Батыс",Казахстан	Газобетонные блоки	82,4964	5236,86	--	432022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	САО"Коктас Актобе",Казахстан т.ч.п.3,1 К=0,77 к объему	Кирпич силикатный лицевой цветной М-100 размером 250х120х88мм	23168,068	20,68	--	479003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	33	14600,00	--	481800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	САО"Коктас Актобе",Казахстан т.ч.п.3,1 К=0,77 к объему	Кирпич силикатный лицевой цветной М-100 размером 250х120х88мм	2944,96125	20,68	--	60902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СТОО"Экотон-Батыс",Казахстан	Газобетонные блоки	4,7432	5236,86	--	24839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	СТОО"Экотон-Батыс",Казахстан	Газобетонные блоки	4,4002	5236,86	--	23043	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	СТОО"Экотон-Батыс",Казахстан	Газобетонные блоки	9,898	5236,86	--	51834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1,д 6мм	1,502	65000,00	--	97630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С11031-25	Вата минеральная	1,8156	2530,00	--	4593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,372	24000,00	--	56928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	СТОО"Экотон-Батыс",Казахстан	Газобетонные блоки	12,1716	5236,86	--	63741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	1,2	1040,00	--	1248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1 884 239				
		РАЗДЕЛ 12.Полы								
		Полы подвала								
		Тип 1(ТД 740) 768,5м2								
258	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	768,5	61,90	2,62	47570	2013	10870	0,07	54
		м2		10,51	0,99	8077	761	123	--	4
259	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных т.80мм В7,5	61,48	6673,21	--	410269	--	42877	3,66	225
		м3		567,00	--	34859	--	123	--	--
260	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В15	768,5	283,41	14,76	217801	11343	54796	0,36	277
		м2		52,43	5,54	40292	4257	123	0,03	23
261	Е0111-15-2 К=2,0	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 20мм	768,5	-70,40	-1,34	-54102	-1030	-3668	-0,02	-15
		м2		-3,38	-0,50	-2598	-384	123	--	-2
		Тип 2(ТД 376) 126,9м2								
262	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	126,9	61,90	2,62	7855	332	1795	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1334	126	123	--	1
263	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных т.80мм В7,5	10,152	6673,21	--	67746	--	7080	3,66	37
		м3		567,00	--	5756	--	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			859 543				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7 737 580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-1-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции каркаса										
49	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	49,0015	1333,50	312,12	65344	15294	29967	2,96	145
		т		679,50	--	33297	--	90	--	--
50	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1541,25	60,75	--	93631	--	84268	0,34	524
		м2		60,75	--	93631	--	90	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1541,25	21,80	0,05	33599	77	8087	0,03	46
		м2		5,81	0,02	8955	31	90	--	--
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1541,25	40,72	0,04	62760	62	11541	0,04	62
		м2		8,32	--	12823	--	90	--	--
53	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	1541,25	2234,73	99,18	3444278	152861	213201	0,59	909
		м2		116,55	37,15	179633	57257	90	0,18	277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4 289 475				
РАЗДЕЛ 4.Стены										
		Устройство стоек (Ст-1 4шт)								
61	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,2	389,25	--	10198	--	11524	2,48	65
		м3		389,25	--	10198	--	113	--	--
62	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	23,78	167,18	--	3976	--	4492	1,21	29
		м3		167,18	--	3976	--	113	--	--
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	1,16	6257,17	66,01	7258	77	269	1,35	2
		м3		195,75	24,93	227	29	105	0,12	--
64	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1)	1,84	8671,28	112,36	15955	207	2056	6,34	12
		м3		1021,50	42,44	1880	78	105	0,21	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,868	106,00	--	198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0336	64400,00	--	2164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0048	69000,00	--	331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,048	67700,00	--	3250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002	41200,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,1336	127784,33	5172,70	17072	691	1054	30,90	4
		1т		5557,50	1953,00	742	261	105	9,54	1
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1336	40200,00	--	5371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,24116	4646,85	2285,57	1121	551	477	9,35	2
		т		1579,50	617,13	381	149	90	2,34	1
73	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,20516	172800,00	--	35452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,009	154200,00	--	1388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0109-48-1	Электродуговая сварка колонн в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,24116	1333,50	312,12	322	75	147	2,96	1
		т		679,50	--	164	--	90	--	--
76	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	5,67	60,75	--	344	--	310	0,34	2
		м2		60,75	--	344	--	90	--	--
77	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	5,67	21,80	0,05	124	--	30	0,03	--
		м2		5,81	0,02	33	--	90	--	--
78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	5,67	40,72	0,04	231	--	42	0,04	--
		м2		8,32	--	47	--	90	--	--
79	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	5,67	2234,73	99,18	12671	562	784	0,59	3
		м2		116,55	37,15	661	211	90	0,18	1
80	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	1	18341,88	316,57	18342	317	4541	26,50	27
		м3		4421,25	119,25	4421	119	100	0,58	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			171 269				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
109	С12023-54 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	545,38	4120,00	--	2246966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	229,5	1190,00	--	273105	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,002	899500,00	--	1799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,012	604700,00	--	7256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2 680 874				
		РАЗДЕЛ 8.Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	34,56	5618,00	--	194158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	14,8	2030,00	--	30044	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			237 654				
		РАЗДЕЛ 9.Двери								
132	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	17,79	13000,00	--	231270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	С12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	18700,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			351 040				
		РАЗДЕЛ 10.Полы								
		Тип 1								
139	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	347,2	61,90	2,62	21492	910	4911	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3649	344	123	--	2
140	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.120мм из бетона В7,5	41,664	6673,21	--	278033	--	29057	3,66	152
		м3		567,00	--	23623	--	123	--	--
141	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,749	5239,08	327,33	3924	245	1584	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1416	93	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,749	41200,00	--	30859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	347,2	323,65	18,42	112371	6395	39656	0,42	146
		м2		85,95	6,91	29842	2399	123	0,03	10
144	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В22,5	347,2	306,73	14,76	106497	5125	24756	0,36	125
		м2		52,43	5,54	18204	1923	123	0,03	10
145	Е0111-15-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	347,2	-39,09	-0,67	-13572	-233	-828	-0,01	-3
		м2		-1,69	-0,25	-587	-87	123	--	--
		Тип 2								
147	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	56,8	61,90	2,62	3516	149	803	0,07	4
		м2		10,51	0,99	597	56	123	--	--
148	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100мм из бетона В7,5	5,68	6673,21	--	37904	--	3961	3,66	21
		м3		567,00	--	3221	--	123	--	--
149	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,122	5239,08	327,33	639	40	258	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	231	15	105	0,60	--
150	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,122	41200,00	--	5026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	56,8	323,65	18,42	18383	1046	6488	0,42	24
		м2		85,95	6,91	4882	392	123	0,03	2
152	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм	5,68	3764,36	261,86	21382	1487	4181	3,44	20
		м3		499,50	99,00	2837	562	123	0,48	3
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,8	194,65	9,95	11056	565	3908	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2965	212	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 30мм)	56,8	59,31	1,34	3369	76	123	0,01	--
		м2		1,26	0,50	72	28	123	--	--
		Тип 3								
157	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	13,1	61,90	2,62	811	34	185	0,07	1
		м2		10,51	0,99	138	13	123	--	--
158	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100мм из бетона В7,5	1,31	6673,21	--	8742	--	914	3,66	5
		м3		567,00	--	743	--	123	--	--
159	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,028	5239,08	327,33	147	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	53	3	105	0,60	--
160	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,028	41200,00	--	1154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	13,1	323,65	18,42	4240	241	1496	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1126	91	123	0,03	--
162	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм	1,31	3764,36	261,86	4931	343	964	3,44	5
		м3		499,50	99,00	654	130	123	0,48	1
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,1	194,65	9,95	2550	130	901	0,36	5
		м2		52,20	3,74	684	49	123	0,02	--
164	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 30мм)	13,1	59,31	1,34	777	18	28	0,01	--
		м2		1,26	0,50	17	7	123	--	--
		Тип 4								
166	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,2	61,90	2,62	1003	42	229	0,07	1
		м2		10,51	0,99	170	16	123	--	--
167	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100мм из бетона В7,5	1,62	6673,21	--	10811	--	1130	3,66	6
		м3		567,00	--	919	--	123	--	--
168	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,035	5239,08	327,33	183	11	74	11,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890,00	123,75	66	4	105	0,60	--
169	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,035	41200,00	--	1442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	16,2	323,65	18,42	5243	298	1850	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1392	112	123	0,03	0
171	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ.100мм	1,62	3764,36	261,86	6098	424	1193	3,44	6
		м3		499,50	99,00	809	160	123	0,48	1
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,2	194,65	9,95	3153	161	1115	0,36	6
		м2		52,20	3,74	846	61	123	0,02	--
173	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,2	59,31	1,34	961	22	35	0,01	--
		м2		1,26	0,50	20	8	123	--	--
174	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В15	16,2	283,41	14,76	4591	239	1155	0,36	6
		м2		52,43	5,54	849	90	123	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			877 577				
		РАЗДЕЛ 11.Смотровая яма(2шт)								
177	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	48,6	855,87	0,05	41595	2	38813	5,13	249
		м3		785,25	0,02	38163	1	101,7	--	--
178	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	33,3	614,62	24,55	20467	818	2008	0,26	9
		м2		39,83	9,20	1326	306	123	0,04	1
179	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,4	6257,17	66,01	15017	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
180	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15	26,6	9849,32	954,99	261992	25403	39268	6,51	173
		м3		1075,50	330,44	28608	8790	105	1,34	36
181	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,447	106,00	--	3121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,52772	65900,00	--	100677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,88414	61200,00	--	115309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0134	50900,00	--	682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04804	41200,00	--	1979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,05736	3792,87	304,24	218	17	207	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	191	7	105	0,56	--
187	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	24	168,00	--	4032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1406	70437,87	304,24	9904	43	1445	58,00	8
		1т		9675,00	114,75	1360	16	105	0,56	--
189	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	61,2	245,44	3,82	15021	234	2801	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2286	88	118	0,01	--
190	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23	194,65	9,95	4477	229	1583	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1201	86	123	0,02	--
191	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до толщины 30мм)	23	59,31	1,34	1364	31	50	0,01	--
		м2		1,26	0,50	29	12	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	5,96	60,75	--	362	--	326	0,34	2
		м2		60,75	--	362	--	90	--	--
194	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	5,96	21,80	0,05	130	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
195	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	5,96	40,72	0,04	243	--	45	0,04	--
		м2		8,32	--	50	--	90	--	--
196	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	5,96	2234,73	99,18	13319	591	824	0,59	4
		м2		116,55	37,15	695	221	90	0,18	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			739 738				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9 347 627				
3-3-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	35,152	6,83	6,83	240	240	64	--	--
		м3		--	1,87	--	66	97	0,01	--
5	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,788	167,18	--	1469	--	1660	1,21	11
		м3		167,18	--	1469	--	113	--	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	35,152	25,65	5,38	902	189	691	0,13	5
		м3		20,27	--	713	--	97	--	--
7	Е0101-163-3	Подсыпка грунта 3 группы вручную под полы	3,7	558,00	--	2065	--	2333	3,37	12
		м3		558,00	--	2065	--	113	--	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3,7	25,65	5,38	95	20	73	0,13	--
		м3		20,27	--	75	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10 167				
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие								
42	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	10	496,28	260,88	4963	2609	4198	1,24	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		208,35	91,50	2084	915	140	0,38	4
43	С143017-38	Плиты перекрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27215-87,ГОСТ 21506-87), приведенная толщина 11 см, при нагрузке на плиту 900-1100 кг/м2	90	2060,00	--	185400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-20-3	Установка стальных анкеров А-1	0,012	175710,10	1826,10	2109	22	148	42,70	1
		т		8100,00	690,75	97	8	140	3,37	--
45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200,00	--	482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,80	4
		шт		315,00	56,75	630	114	140	0,22	--
47	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,12	18900,00	--	2268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	26	219,51	88,43	5707	2299	3530	0,39	10
		шт		65,93	31,06	1714	808	140	0,13	3
49	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	14,51	1430,00	--	20749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			245 862				
		РАЗДЕЛ 6.Оконные проемы								
50	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	10,08	427,50	19,32	4309	195	2325	1,11	11
		м2		185,83	6,39	1873	64	120	0,03	--
51	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-1,ОК-2)	10,08	4472,00	--	45078	--	--	--	--