«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АО
«АКПО «Модуль»
Бублик И.Н.
«__» _____ 2014 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ДСТИ
АО «Казактелеком»
Агапов Т.Н.
«29» апреля 2014 г.

АКТ

приема-передачи мобильных зданий для телекоммуникационного оборудования по объекту: «Реконструкция ЭПУ и инфраструктуры на существующей магистральной сети в пунктах Акши, Каншенгель, Аксуйек, Сарыбулак, Жарык, Караганда. Участок: Алматы – Караганда», входящего в состав проекта «Строительство оптической транзитной сети DWDM»
по договору № 44-07/ДП от 09.04.2014 г.

г. Алматы *«29» апреля 2014 г.*

Комиссией по приему-передаче мобильных зданий для размещения оборудования по проекту: «Строительство оптической транзитной сети DWDM» «Мобильное здание для телекоммуникационного оборудования по объекту: «Реконструкция ЭПУ и инфраструктуры на существующей магистральной сети в пунктах Акши, Каншенгель, Аксуйек, Сарыбулак, Жарык, Караганда. Участок: Алматы – Караганда», назначенной приказом № 112 от «25» апреля 2014 г. в составе:

Председатель комиссии: Кривцун А.И. – Заместитель Генерального директора по строительству;

Члены комиссии:
От ДСТИ: Орыщенко В.В. – начальник отдела инфраструктуры ДСТИ;
Джуасбеков Т.М. – ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения ДСТИ;
Жумагалиева Д.Р. – главный бухгалтер ДСТИ;

ОТ АО «АКПО «Модуль»: Ким В.А. – инженер ОТК АО «АКПО «Модуль».

установлено:

АО «АКПО «Модуль» представило к приемке изготовленные мобильные здания. Приемка мобильных зданий осуществлялась в соответствии с договором № 44-07/ДП от 09.04.2014 г. согласно которому, изготовлено:

№ п/п	Наименование оборудования по тендеру	Единица изм.	Кол-во	Цена за ед. в тенге, без НДС	Общая стоимость, в тенге без НДС	Общая стоимость, в тенге с учетом НДС
1	Мобильное здание для установки телекоммуникационного оборудования (9000мм х 2660мм х 3060мм). (Наименование в системе SAP:Контейнер для телекоммуникационного оборудования).	компл.	2	3 497 012,00	**6 994 024,00**	**7 833 306,88**

ИТОГО: 7 833 306,88 (семь миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста шесть) тенге, 88 тиын с учетом НДС-12% (6 994 024,00 - без учета НДС).

ИТОГО: 7 833 306,88 (семь миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста шесть) тенге, 88 тиын с учетом НДС-12% (6 994 024,00 - без учета НДС)

Поставка мобильных зданий выполнена в срок и в полном объеме;
Стоимость выполненных работ составляет - **7 833 306,88** (семь миллионов восемьсот тридцать три тысячи триста шесть) тенге, 88 тиын с учетом НДС-12% (**6 994 024,00** - без учета НДС).
Сумма полученного аванса – **2 098 207,20** (два миллиона девяносто восемь тысяч двести семь) тенге 20 тиын, (без учета НДС)
Сумма к оплате – **5 735 099,68** (пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч девяносто девять) тенге 68 тиын.
Комиссии по приемке представлена следующая документация:
Протоколы испытания топливных баков на герметичность;
Паспорт мобильного здания.
Принципиальная схема электроснабжения мобильного здания;
Технические паспорта (инструкции) на оборудование.
Сертификаты соответствия и СТ KZ;
Форма отчетности по казахстанскому содержанию;
4. 4. Накладная № 122 от «29» апреля 2014 г.
4.5. Счет-фактура № 123 от «29» апреля 2014 г.

Выявленные дефекты и недоделки _____.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРИЕМО-ПЕРЕДАЧЕ:

Принять от АО «АКПО «Модуль» изготовленные мобильные здания

Председатель комиссии: _____ Кривцун А.И.

Члены комиссии: _____ Орыщенко В.В.

_____ Джуасбеков Т.М.

_____ Ким В.А.

_____ Жумагалиева Д.Р.