Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 15.11. 2017 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: № 133 от 01.06.2017г.

Наименование объекта: "Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент"

№ пп	Найменование видов работ и затрат	с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	248 008 388	277 769 394,56	87 459 016	97 954 097,56
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**248 008 388**	**277 769 394,56**	**87 459 016**	**97 954 097,56**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства г.Шымкента"

_____ Н.К.Бектурсунов

Инженер:

Директор
ТОО "Фараб Курылыс"

_____ Т.Акжигит

Подрядчик:

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Инженер ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Объект Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ и подводящей линии 10 кВ микрорайона Бозарык-1,2,3 города Шымкент

Договор подряда (контракт) № 133 от 01.06.2017г.

Акт
выполненных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Трансформаторные подстанции										
7	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)\0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)\0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	2	1141304,80	--	2282608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46793,46*		*93587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46793,46*				*93587*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*93047,80*		*190096*				
		Сметная стоимость				*2566291*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2282608	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			2282608				
		Накладные расходы -	Тенге			93587				
		Сметная прибыль -	Тенге			190096				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2566291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2566291				
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
21	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 зависимет	1746,97	86,20	81,34	150592	142103	43689	0,01	13
		м3 грунта		4,86	30,05	8488	52488	59,1	0,03	55
		Накладные расходы -		*25,01*		*43689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*36037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4,38*				*7652*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8,90*		*15542*				
		Сметная стоимость				*209823*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	54,03	1332,83	--	72013	--	47257	1,85	100
		м3 грунта		1332,83	--	72013	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*874,63*		*47257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*42560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*86,94*				*4697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,60*		*9542*				
		Сметная стоимость				*128812*				
23	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную просеянного грунта. Группа грунтов 1	602,3	580,27	--	349495	--	229350	0,89	533
		м3 грунта		580,27	--	349495	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*380,79*		*229350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*206552*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*37,85*				*22798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,88*		*46308*				
		Сметная стоимость				*625752*				
24	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1203,3	21,40	21,40	25754	25754	6747	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	9251	59,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*5,61*		*6747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*5467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,06*		*2600*		*1280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*35101*				
		Сметная стоимость								
25	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1203,3	115,77	48,97	139311	58927	71262	0,11	130
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	80385	26161	59,1	0,03	32
		Накладные расходы -		*59,22*		*71262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*62969*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,89*		*16846*		*8293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,00*		*227419*				
		Сметная стоимость				*1226308*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. КЛ-10кВ								
26	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	7160	322,51	272,81	2300148	1953336	561896	0,06	430
		м кабеля		49,69	96,76	355812	692831	42,8	0,10	715
		Накладные расходы -		*78,48*		*561896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,68*				*448819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,79*		*229683*		*113077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,08*		*3100727*				
		Сметная стоимость								
27	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	466	94,75	78,18	44151	36432	11007	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		16,56	27,73	7719	12922	42,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*23,62*		*11007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*18,96*				*8835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4,66*				*2172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,47*		*4413*				
		Сметная стоимость				*59571*				
28	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	7160	281,50	231,81	2015560	1659748	503462	0,06	430
		м кабеля		49,69	82,22	355812	588698	42,8	0,08	607
		Накладные расходы -		*70,32*		*503462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,46*				*404250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,86*				*99212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,15*		*201522*				
		Сметная стоимость				*2720544*				
29	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	466	163,71	138,87	76291	64712	18513	0,03	14
		м кабеля		24,85	49,25	11579	22953	42,8	0,05	24
		Накладные расходы -		*39,73*		*18513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,72*				*14779*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8,01*				*3734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,28*		*7584*				
		Сметная стоимость				*102389*				
30	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	42,898	20450,19	--	877272	--	35968	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*838,46*		*35968*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*838,46*				*35968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1703,09*		*73059*				
		Сметная стоимость				*986299*				
31	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	402	195,65	89,74	78651	36077	23356	0,10	40
		м кабеля		82,82	29,57	33295	11887	42,8	0,04	15
		Накладные расходы -		*58,10*		*23356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*48,10*				*19338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,99*				*4018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,30*		*8161*				
		Сметная стоимость				*110167*				
32	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	8720	207,89	94,76	1812792	826320	549447	0,11	959
		м кабеля		91,11	31,18	794448	271930	42,8	0,04	349
		Накладные расходы -		*63,01*		*549447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*52,34*				*456410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,67*				*93037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*188979*				
		Сметная стоимость				*2551218*				
33	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	60	182,92	74,20	10975	4452	3312	0,10	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		82,82	24,25	4969	1455	42,8	0,03	
		Накладные расходы -		*55,20*		*3312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*45,83*				*2750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*9,38*				*563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,05*		*1143*				
		Сметная стоимость				*15430*				
34	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,726	999845,22	--	725888	--	89506	175,00	127
		канало-километр трубопровода		127298,50	--	92419	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*123287,17*		*89506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79052,37*				*57392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*44234,80*				*32114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89850,59*		*65232*				
		Сметная стоимость				*880626*				
35	23-060617-1409 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 с учетом 6%	4,7177	4750464,67	--	22411156	--	918857	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194769,05*		*918857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*194769,05*				*918857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395618,70*		*1866401*				
		Сметная стоимость				*25196414*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35723386				

РАЗДЕЛ 4. ВЛИ-0,4кВ

		Опора ж/б концевая К23(139шт)								
		Железобетонные элементы								
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	20	11985,23	6916,86	239705	138337	94745	5,98	120
		опора		4501,62	2108,77	90032	42175	61,7	2,00	40
		Накладные расходы -		*4737,23*		*94745*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4078,61*				*81572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*658,62*				*13172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1337,80*		*26756*				
		Сметная стоимость				*361206*				
2	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А, СВ95-3 ГОСТ 13015-2012	40	22534,98	--	901399	--	36957	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*923,93*		*36957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*923,93*				*36957*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,71*		*75069*				
		Сметная стоимость				*1013425*				
		Стальные конструкции								
5	Прайс-лист ТОО	Кронштейн У-4	20	2500,00	--	50000	--	2050	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*102,50*		*2050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*102,50*				*2050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,20*		*4164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Прайс-лист ТОО	Плашечный зажим CD35	21	691,07	--	14513	--	595	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,33*		*595*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*28,33*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,55*		*1209*				
		Сметная стоимость				*16317*				
146	24-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р51177-98	63	15,30	--	964	--	40	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,63*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*0,63*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,27*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1097698				
		РАЗДЕЛ 14. ПРОВОД СИП-2								
147	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	22	48420,12	16299,25	1065243	358584	519540	34,90	768
		км линии		27588,80	6087,56	606954	133926	61,7	7,35	162
		Накладные расходы -		*23615,45*		*519540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*20778,32*				*457123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2837,14*				*62417*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5762,85*		*126783*				
		Сметная стоимость				*1711566*				
148	23-061201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	22	666644,18	--	14666172	--	601313	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27332,41*		*601313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*27332,41*				*601313*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*55518,13*		*1221399*				
		Сметная стоимость				*16488884*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			18200449				
		РАЗДЕЛ 15. Заземление опор								
150	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	195	1471,45	124,66	286932	24308	63328	0,70	137
		шт		566,35	27,15	110438	5294	42,8	0,03	5
		Накладные расходы -		*324,76*		*63328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*254,02*				*49533*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*70,74*				*13795*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*143,70*		*28021*				
		Сметная стоимость				*378281*				
151	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм(10мм). Монтаж оборудования	487,5	160,55	13,58	78267	6622	31916	0,16	78
		м		129,45	2,71	63107	1323	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*65,47*		*31916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,57*				*27576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8,90*				*4340*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,08*		*8815*				
		Сметная стоимость				*118998*				
152	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,294858	157239,10	--	46363	--	1901	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,80*		*1901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6446,80*				*1901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13094,87*		*3861*				
		Сметная стоимость				*52125*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			549405				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			79360798				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2566291				
		Временные здания и сооружения, 2,4 %	Тенге			1 843 068				
		Итого с временными	Тенге			81 203 866				
		Прочие затраты:								
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге			550 463				
		Итого с прочими	Тенге			81 754 329				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016г.	Тенге			81 754 329				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв.2017г. - 100% К=1,0697784	Тенге			87 459 016				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			10 495 082				
		Итого с НДС	Тенге			97 954 097,56				

Инженер:
ТОО "Фараб Курылыс"

Инженер-эксперт _____ Т.А.Акжигит

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Инженер ПТО _____ Ж.Сарсенбаев