Акт
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Караганды «21» 12 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Министерства по инвестициям и развитию РК от «04» декабря 2015 года за № 1159 1в составе:

Председатель комиссии:

Бармаков Сайранбек Солтанбекович	Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахастан

Заместитель председателя комиссии:

Камалетдинов Марат Гуфранович	Директор ТОО «КарагандаКаздорпроект» авторский надзор (по согласованию)

Члены комиссии:

Кубейсинов Жанторе Маликович	Главный эксперт Управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахастан;
Лепеха Игорь Владимирович	Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (по согласованию);
Ахметкалиев Марат Нурсоветович	Руководитель Республиканского государственного учреждения «Карагандыжоллаборатория» Комитета авитомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (по согласованию);
Алипов Улан Токтарбаевич	Заместитель Председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» (по согласованию);

Имангалиев БейбитЕрканатович	Главный специалист департамента эксплуатации автомобильных дорог АО «НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);
Шаймин Канат Акижанович	директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);
Катпенов Замирбек Абдргалиевич	Заместитель Генерального директора РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (по согласованию);
Сатаев Серикжан Халиоллович	Главный инженер Карагандинского областного филиала РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства по ивестициям и развитию Республики Казахстан (по согласованию);
Сатаев Сапар Каиркенович	исполняющий обязанности заместиителя акима Бухар-Жырауского района Карагандинской области (по согласованию);
Иргебаев Азамат Талгатович	главный специалист отдела архитектурно-строительной инспекции Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-стрительного контроля Карагандинской области» (по согласованию);
Акимов ДулатАдилханович	старший инспектор отдела дорожно-технической инспекции Управления Административной полиции Департамента внутренних дел Карагандинской области Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, майор полиции (по согласованию);

Мусахметов Ондасын Кадыркулович	исполняющий обязанности начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (по согласованию);
Джумашев Ержан Фахрдинович	главный специалист отдела государственного экологического контроля Республиканского Государственного учреждения «Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан» (по согласованию);
Микишев Канат Шауалиевич	директор ТОО «АВТОБАН инжиниринг», технический надзор (по согласованию);
Мухажанов Ардак Балтабекович	председатель правления ТОО «Караганды жолдары»,генеральный подрядчик (по согласованию);
Базарбеков Серик Муканович	директор ТОО «Арка Курылыс-2009», субподрядная организация (по согласованию).

УСТАНОВИЛА:

1 Заказчиком – Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с Генеральным подрядчиком ТОО «Караганды жолдары» предъявлено к проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», км 986-989+467(ликвидация последствий паводковых разрушений)».

2 «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», км 986-989+467(ликвидация последствий

паводковых разрушений)» произведен на основании Договора № 21-05-20/23 от 23 сентября 2015 года.

3 «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», км 986-989+467(ликвидация последствий паводковых разрушений)» осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Караганды жолдары» и субподрядной организацией ТОО «Арка Курылыс-2009».

4 Проектно-сметная документация на объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», км 986-989+467(ликвидация последствий паводковых разрушений)» разработана ТОО «КарагандаКаздорпроект».

Том I Общая пояснительная записка. Паспорт

Том II Общая часть. Рабочие чертежи.

Том IIIСтроительные решения

Том IVОценка воздействия на окружающую среду

Том V Отвод земель

Том VIСметная документация

5 Исходные данные для проектирования выданы в задании на разработку рабочего проекта Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 20.05.2015года

6 Строительство осуществлялось с использованием проекта на «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», км 986-989+467(ликвидация последствий паводковых разрушений)» (Заключение Госэкспертизы №10-0248/15 от 23.07.2015г.).

7 Проектно-сметная документация утверждена Приказом Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 132 от 03 сентября 2015 года.

8 Строительство объекта осуществлено на основании:

талона о приеме уведомления о начале осуществления деятельности: **выдано ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области» № 582 от 23.10.2015**

9 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ – октябрь 2015 г.,

Окончание работ – декабрь 2015 г.

10 Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: заключение рабочей комиссии о готовности законченного капитального ремонта автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», км 986-989+467(ликвидация последствий паводковых разрушений)» для предъявления государственной приемочной комиссии.

Указханный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

11 Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели

Мощность производительность	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Категория дороги	***Км***	***III***	***III***
Мощность, общая длина дороги	***Км***	***3,44***	***3,44***

12 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1) *Категория дороги - III*
2) *Строительная длина дороги – 3,44 км*
3) *Количество полос движения – 2*
4) *Ширина земляного полотна – 15 м*
5) *Ширина полосы движения – 3,5 м*
6) *Ширина проезжей части – 7 м*
7) *Ширина укрепленной полосы обочины – 0,5 м*
8) *Покрытие проезжей части- асфальтобетон*

Конструктивные элементы по проекту	***Место (км, ПК+)***	***Объем***	***Примечание***
Общая длина дороги	*Км*	*3,44*	
Дополнительный слой основания из щебня фракц. 0-120мм Н-20см	*Км*	*3,44*	
Нижний слой основания фракц.щебень С4 Н-18см	*Км*	*3,44*	
Верхний слой основания из черного щебня Н-8см	*Км*	*3,44*	
Устроиство мелкозернистого асфальтобетона Н-5см	*Км*	*3,44*	

13 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования- *проектом не предусмотрено.*

14 Мероприятия по охране труда, обеспечению взыробезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом- *выполнены.*

15 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,

энергоснабжения и связи обуспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями-*проектом не предусмотренно*.

16 Работы по озеленению, устроиство верхней покрытия подъезных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

17 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего –818 731 623 тенге, в том числе:
Строительно-монтажные работы 671 062 105 тенге;
Прочие работы – 147 669 518 тенге.

18 Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего –814 526 655,48 тенге
Строительно-монтажных работ (подрядчик)– 793 306 195 тенге;
Прочие работы: авторский надзор – 1 585 616 тенге;
технический надзор – 10 598 844,48 тенге
ПИР- 9 036 000 тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к проверке объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», км 986-989+467 (ликвидация последствий паводковых разрушений)» принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

_____ Бармаков С.С.

Заместитель председателя комиссии:

_____ Камалетдинов М.Г.

Члены комиссии:

Кубейсинов Ж.М.

Лепеха И.В.

Ахметкалиев М.Н.

Алипов У.Т.

Имангалиев Б.Е.

Шаймин К.А.

Катпенов З.А.

Сатаев С.Х.

Сатаев С.К.

Иргебаев А.Т.

Акимов Д.А.

Мусахметов О.К.

Джумашев Е.Ф.

Микишев К.Ш.

Мухажанов А.Б.

Базарбеков С.М.

Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"
Субподрядчик ТОО "Арка курылыс"
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызыл-Орда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км.986-989+467 (ликвидация последствий паводковых мероприятий)

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кызыл-Орда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км.986-989+467 (ликвидация последствий паводковых мероприятий)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад. расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Снятие почвенно-растительного слоя почвы								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (всего до 20м.)**	7938,25	9,85	9,85	78170	78170	20735	--	--
		м3		--	2,69	--	21376	97	0,01	70
2	Е0101-25-9	**Добавить 10 м перемещения грунта до 20м.**	7938,25	8,28	8,28	65733	65733	17436	--	--
		м3		--	2,26	--	17975	97	0,01	59
		Рыхление притрассовых резервов (просушка)								
3	Е0101-150-9	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	276	1,32	1,32	365	365	48	--	--
		м3		--	0,18	--	50	97	--	--
		Организация водоотлива с площади рыхления								
4	Е0101-173-2	**Водоотлив из котлованов (насос для для водопонижения и водоотлива, 59кВт)**	117,65	2075,02	2075,02	244126	244126	25318	--	--
		м3		--	221,85	--	26101	97	1,02	120

5	С11011-1184 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150мм	м	120	1540,00	--	184800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Разборка существующей дорожной одежды									
6	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	3435,5	66,75	51,25	229334	176083	114779	0,12	402
					15,50	9,62	53250	33050	133	0,04	122
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (от кирковки)	м3	5757,99	32,23	30,77	185604	177175	54540	0,01	57
					1,42	8,34	8176	48050	97	0,03	164
8	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на объездную дорогу)	т	9781,75	26,00	26,00	254325	254325	50865	--	--
					--	5,20	--	50865	100	0,11	1068
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5757,99	3,77	3,24	21696	18679	8936	--	19
					0,48	1,12	2764	6449	97	--	21
10	Е0101-19-3 К=4	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	5757,99	6,37	5,76	36707	33166	12064	--	--
					--	2,16	--	12437	97	0,01	59
		Разборка существующих искусственных сооружений									
11	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1279	29,64	28,03	37907	35848	10751	0,01	14
					1,61	7,06	2059	9025	97	0,02	31
12	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1279	11,19	11,19	14312	14312	3796	--	--
					--	3,06	--	3914	97	0,01	13
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка мусора)	м3	2,06	32,23	30,77	66	63	20	0,01	--
					1,42	8,34	3	17	97	0,03	--

14	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	3,71	120,80	120,80	448	448	90	--	--
15	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов			--	24,16	--	90	100	0,51	2
16	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка камня)	м3	2,06	3,77	3,24	8	7	3	--	--
					0,48	1,12	1	2	97	--	--
17	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на засыпку размыва насыпи)	м3	9,6	42,18	40,26	405	387	119	0,01	--
					1,86	10,92	18	105	97	0,04	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	18,24	26,00	26,00	474	474	95	--	--
					--	5,20	--	95	100	0,11	2
19	Е0101-19-3 К=4	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	9,6	3,77	3,24	36	31	15	--	--
					0,48	1,12	5	11	97	--	--
20	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (расчистка входного и выходного оголовков от наносов)	м3	9,6	6,37	5,76	61	55	20	--	--
					--	2,16	--	21	97	0,01	--
21	Е0130-62-3 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	22,05	11,19	11,19	247	247	65	--	--
					--	3,06	--	67	97	0,01	--
22	Е0130-54-3 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	11,88	919,80	549,00	10927	6522	6650	2,23	27
					370,80	142,74	4405	1696	109	0,49	6
23	Е0130-53-1 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	Демонтаж лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м	м3	18,2	2804,40	1746,00	51040	31777	30002	6,31	115
					1058,40	453,96	19263	8262	109	1,55	28
				9,88	910,80	657,00	8999	6491	4573	1,55	15

			м3		253,80	170,82	2508	1688	109	0,58	6
24	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	99,9		27,10	27,10	2707	2707	1895	--	--
			т		--	18,97	--	1895	100	0,40	40
25	Е010333-А17-1 т.ч.тб.6 к=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (на свалку)	45,5		151,00	151,00	6871	6871	1374	--	--
			т		--	30,20	--	1374	100	0,63	29
26	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (на свалку)	54,4		120,80	120,80	6572	6572	1314	--	--
			т		--	24,16	--	1314	100	0,51	28
27	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	39,96		3,77	3,24	151	130	62	--	--
			м3		0,48	1,12	19	45	97	--	--
28	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	664		11,19	11,19	7430	7430	1971	--	--
			м3		--	3,06	--	2032	97	0,01	7
29	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20м.)	664		9,40	9,40	6241	6241	1656	--	--
			м3		--	2,57	--	1707	97	0,01	6
30	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	664		12,51	12,51	8305	8305	2757	--	--
			м3		--	4,28	--	2843	97	0,01	9
31	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	664		8,90	8,90	5908	5908	1725	--	--
			м3		--	2,68	--	1778	97	0,01	6
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17км. сверх 5км.)	664		40,87	38,75	27135	25727	6753	0,01	8
			м3		1,62	8,87	1076	5886	97	0,04	26

Устройство дамбы на период строительства

33	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	6451	33,78	32,09	217914	206980	67065	0,01	64
		м3		1,64	9,08	10580	58560	97	0,03	208
34	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	11934,35	38,60	38,60	460666	460666	92133	--	--
		т		--	7,72	--	92133	100	0,16	1935
35	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	6451	4,12	3,54	26584	22805	10951	--	23
		м3		0,52	1,23	3355	7935	97	--	26
36	Е0101-19-3 К=1,6	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 3км.)	6451	2,55	2,30	16450	14863	5406	--	--
		м3		--	0,86	--	5574	97	--	27
37	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	6451	14,62	14,62	94324	94324	31913	--	--
		м3		--	5,10	--	32900	97	0,02	108
38	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	6083	12,51	12,51	76084	76084	25260	--	--
		м3		--	4,28	--	26041	97	0,01	85
39	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6083	6,36	6,36	38657	38657	11285	--	--
		м3		--	1,91	--	11634	97	0,01	38
40	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17км. сверх 5км.)	6083	40,87	38,75	248588	235692	61867	0,01	74
		м3		1,62	8,87	9854	53926	97	0,04	240
41	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	3371,04	10,78	5,58	36338	18808	19993	0,04	120
		м2		5,20	0,91	17529	3081	97	--	10
		Организация водоотлива с площади ограждения дамбами								
42	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов (насос для для водопонижения и водоотлива, 59кВт)	98	2075,02	2075,02	203352	203352	21089	--	--
		м3		--	221,85	--	21741	97	1,02	100

43	С11011-1184 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 150мм									
			240	1540,00	--	369600	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Демонтаж дорожных знаков									
44	Е0127-83-1 К=0,5 К=0,6 К=0,7 Н РК 8.02-05-2002 п.2.8.д	Демонтаж существующих дорожных знаков									
			4	406,08	102,33	1624	409	1721	1,92	8	
		шт		303,75	19,75	1215	79	133	0,08	--	
		Земляные работы									
45	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м									
			6670,4	12,61	12,61	84131	84131	28313	--	--	
		м3		--	4,38	--	29188	97	0,01	95	
46	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			2372	42,18	40,26	100041	95499	29402	0,01	31	
		м3		1,86	10,92	4412	25900	97	0,04	89	
47	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1(из срезки в насыпь)									
			4388,2	26,00	26,00	114093	114093	22819	--	--	
		т		--	5,20	--	22819	100	0,11	479	
48	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2372	3,77	3,24	8938	7695	3681	--	8	
		м3		0,48	1,12	1139	2657	97	--	9	
49	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3									
			28669,4	33,78	32,09	968449	919858	298050	0,01	286	
		м3		1,64	9,08	47018	260250	97	0,03	923	
50	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км									
			14968,35	31,60	31,60	473000	473000	94600	--	--	
		т		--	6,32	--	94600	100	0,13	1987	

51	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	29728,76	38,60	38,60	1147530	1147530	229506	--	--
		т		--	7,72	--	229506	100	0,16	4820
52	Е010334-А16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км	8341,28	45,00	45,00	375358	375358	75072	--	--
		т		--	9,00	--	75072	100	0,19	1577
53	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	28669,4	4,12	3,54	118145	101349	48666	--	104
		м3		0,52	1,23	14908	35263	97	--	116
54	Е0101-19-3 К=1,6	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,8км)	28669,4	2,55	2,30	73106	66054	24027	--	--
		м3		--	0,86	--	24770	97	--	118
55	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	20068,58	12,51	12,51	251011	251011	83335	--	--
		м3		--	4,28	--	85912	97	0,01	281
56	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	20068,58	6,36	6,36	127536	127536	37230	--	--
		м3		--	1,91	--	38381	97	0,01	125
57	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (эа 8 проходов)	6670,4	12,51	12,51	83431	83431	27699	--	--
		м3		--	4,28	--	28556	97	0,01	93
58	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	6670,4	8,90	8,90	59347	59347	17324	--	--
		м3		--	2,68	--	17860	97	0,01	58
59	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17км сверх 5км)	26738,98	40,87	38,75	1092714	1036027	271947	0,01	326
		м3		1,62	8,87	43317	237041	97	0,04	1054
60	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	13000	8,55	4,43	111095	57535	61319	0,03	363
		м2		4,12	0,74	53560	9656	97	--	33

61	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	13000	10,78	5,58	140131	72531	77099	0,04	462
		м2		5,20	0,91	67600	11883	97	--	40
		Дорожные работы								
62	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (толщ.20см.ищ щебня фр.0-120мм (С6))(доставка воды на 17км. сверх 5км.)	4924,02	1400,71	92,48	6897123	455361	244492	0,14	709
		м3		21,38	15,95	105276	78553	133	0,06	296
		Устройство новой круглой ж/б трубы диам.1,5к фундаментной на ПК27+10,93								
63	Е0101-12-9 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под тело трубы и оголовки)	161	37,05	35,04	5965	5641	1692	0,01	2
		м3		2,01	8,82	324	1420	97	0,03	5
64	Е0101-163-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	17	446,40	--	7589	--	8575	2,70	46
		м3		446,40	--	7589	--	113	--	--
65	Е0101-163-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	7	535,68	--	3750	--	4237	3,24	23
		м3		535,68	--	3750	--	113	--	--
66	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	75,67	1875,42	38,67	141913	2926	26785	1,99	151
		м3		310,50	14,24	23496	1078	109	0,07	5
67	Е0130-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 2 м	14,94	959,58	630,00	14336	9412	6698	1,50	22
		м3		247,50	163,80	3698	2447	109	0,56	8

68	С143023-67 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 ГОСТ 13015-2012								
		шт	10	27231,00	--	272310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	С143023-68 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 9 ГОСТ 13015-2012								
		шт	2	20366,00	--	40732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С143023-71 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 26 ГОСТ 13015-2012								
		шт	2	20598,00	--	41196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	14,94	78,00	--	1165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	125,48	329,86	13,70	41391	1719	14754	0,61	76
				102,83	5,04	12903	632	109	0,02	3
73	Е0130-54-9	Укладка звеньев одноочковых круглыхжелезобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 8; 9 м								
		м3	21,38	2934,43	1282,50	62738	27420	26333	4,76	102
				796,50	333,45	17029	7129	109	1,14	24
74	С143023-25 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820 мм х2000 мм ГОСТ 24547-81 (Бл.17И)								
			11	47835,00	--	526185	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С143023-24 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм х 1820мм х1000 мм ГОСТ 24547-81 (Бл.17)	1	25898,00	--	25898	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С143023-41 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические ЗК 16.132, ГОСТ 24547-81 (Бл.29)	2	32764,00	--	65528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоноза применение сульфатостойкого цемента	21,38	78,00	--	1668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнойбитумной мастикой двухслойной (тело трубы)	95,65	329,86	13,70	31551	1310	11246	0,61	58
		м2		102,83	5,04	9836	482	109	0,02	2
79	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (тело трубы)	32,66	1096,92	20,67	35825	675	5878	0,91	30
		м2		157,50	7,61	5144	249	109	0,31	10
80	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,58	2972,36	686,25	37392	8633	8802	2,79	35
		м3		463,50	178,43	5831	2245	109	0,61	8
81	С143023-56 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм ГОСТ 13015-2012	4	47030,00	--	188120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

82	С143023-48 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенки портальные железобетонные оголовки круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) ГОСТ 13015-2012	2	49810,00	--	99620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа применение сульфатостойкого цемента	12,58	78,00	--	981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	72	329,86	13,70	23750	986	8466	0,61	44
		м2		102,83	5,04	7404	363	109	0,02	2
85	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (оголовка)	4,4	1096,92	20,67	4826	91	792	0,91	4
		м2		157,50	7,61	693	33	109	0,31	1
86	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	62	3,82	3,82	237	237	80	--	--
		м3		--	1,32	--	82	97	--	--
87	Е0101-27-12 К=3	Засыпкатраншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м (добавить 15м до 20м)	62	4,71	4,71	292	292	98	--	--
		м3		--	1,63	--	101	97	0,01	--
88	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	26	167,18	--	4347	--	4912	1,21	31
		м3		167,18	--	4347	--	113	--	--
89	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	62	25,65	5,38	1590	333	1219	0,13	8
		м3		20,27	--	1257	--	97	--	--
90	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17 км сверх 5 км)	88	40,87	38,75	3596	3410	895	0,01	1
		м3		1,62	8,87	143	780	97	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17196961	8177449			3866
			Тенге			576750	1898731			16963
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17196961				
		Накладные расходы -	Тенге			2535152				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1183927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20916039				

Объездная дорога

1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в бурты)		7061,16	9,85	9,85	69533	69533	18444	--	--
			м3		--	2,69	--	19014	97	0,01	62
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 4 прохода)		7344	12,51	12,51	91856	91856	30496	--	--
			м3		--	4,28	--	31439	97	0,01	103
3	Е0101-130-8 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 3 прохода до 4)		7344	3,81	3,81	28003	28003	8174	--	--
			м3		--	1,15	--	8427	97	--	28
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 70% (доставка воды на 17км сверх 5км)		5140,8	40,87	38,75	210084	199185	52284	0,01	63
			м3		1,62	8,87	8328	45573	97	0,04	203
5	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпь)		1582	11,19	11,19	17703	17703	4696	--	--
			м3		--	3,06	--	4841	97	0,01	16
6	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3(для устройства насыпи дороги и съездов)		11249	33,78	32,09	379990	360924	116946	0,01	112
			м3		1,64	9,08	18448	102114	97	0,03	362
7	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км		20810,65	38,60	38,60	803291	803291	160658	--	--
			т		--	7,72	--	160658	100	0,16	3374
8	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов		11249	4,12	3,54	46357	39766	19095	--	41
			м3		0,52	1,23	5849	13836	97	--	46
9	Е0101-19-3 к=1,6	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,8км.)		11249	2,55	2,30	28684	25918	9428	--	--
			м3		--	0,86	--	9719	97	--	46

10		Щебень 0-120(щебень естественный) (дренирующий слой)	13626,67	1054,51	--	14369460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10790,22	3,77	3,24	40657	35004	16746	--	36
		м3		0,48	1,12	5179	12085	97	--	40
12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	10790,22	14,01	14,01	151124	151124	50187	--	--
		м3		--	4,80	--	51739	97	0,02	169
13	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 7 проходов до 8)	10790,22	9,75	9,75	105217	105217	30714	--	--
		м3		--	2,93	--	31664	97	0,01	103
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 50% (доставка воды на 17км сверх 5км)	5395,11	40,87	38,75	220476	209039	54871	0,01	66
		м3		1,62	8,87	8740	47828	97	0,04	213
15	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	11249	14,62	14,62	164479	164479	55649	--	--
		м3		--	5,10	--	57370	97	0,02	188
16	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	12831	12,51	12,51	160486	160486	53281	--	--
		м3		--	4,28	--	54929	97	0,01	180
17	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	12831	6,36	6,36	81541	81541	23803	--	--
		м3		--	1,91	--	24539	97	0,01	80
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 17км сверх 5км)	12831	40,87	38,75	524351	497149	130497	0,01	157
		м3		1,62	8,87	20786	113747	97	0,04	506
19	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	25885,44	10,78	5,58	279027	144423	153518	0,04	919
		м2		5,20	0,91	134604	23662	97	--	79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17772318	3184640			1393
			Тенге			201936	813186			5797
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17772318				
		Накладные расходы -	Тенге			989488				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1125708**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19887514**			
								7684
Стоимость общестроительных работ -					**34 969 279**			
	Накладные расходы -				**3524640**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**2309635**			**7684**
					40803554			

Прочие затраты:

Временные здания и сооружения	654 254
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 696 985
Затраты на выслугу лет	414 578
Затраты на дополнительные отпуска	165 831
Затраты на разъездной характер работ	981 047
Затраты по снегоборьбе	131 437
Разница в стоимости электроэнергии	245 350
Итого в базовых ценах 2001г.	45 093 036
Итого в текущих ценах	116 728 726
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 334 575
НДС 12%	14 287 596
Итого выполнение по форме 1 за октябрь 2015г.	**133 350 897**

Заказник:
Председатель правления ТОО «Караганды жолдары»
Мухажанов А.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Арка Курылыс»
Базарбеков С.М.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» июля 2016 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от « » 2016 года ТОО «Арқа Құрылыс 2009», Республика Казахстан, Караганда, ул.Ермекова 116, офис 229 директор Базарбеков Серик Муканович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 236-237, км 241-243, км 250-255, км 273-274, км 291-292**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Ультауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____:

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ № 26 от 04 мая 2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 (семи) месяцев ;**
фактически, месяц: **5 (пяти) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Участок км 236-237		
Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,35м	м3	3359
Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. механизированным способом	м2	10000
Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход при толщине слоя 30см	м3	3359
Добавлять на каждый проход по одному следу катками при толщ. слоя 30см	м3	16795

(6 проходов)		
Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	3359
Устройство щебеночного покрытия толщиной 15см	м2	8000
щебень фр.5-10 мм М 1200	м3	80
щебень фр.10-20 мм М 1200	м3	120
щебень фр. свыше 40 мм М 1200	м3	1210
Укрепление обочин		
Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	2000
щебень фракционный свыше 40мм	м3	248
Участок км 241-243		
Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,35м	м3	6800
Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. механизированным способом	м2	20000
Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход при толщине слоя 30см	м3	6800
Добавлять на каждый проход по одному следу при толщ. слоя 30см (6 проходов)	м3	34000
Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1м3	6800
Устройство щебеночного покрытия толщиной 15см	м2	16000
щебень фр.5-10мм М1200	м3	160
щебень фр.10-20 М1200	м3	240
щебень фр. свыше 40мм М1200	м3	2419
Укрепление обочин		
Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	4000
Щебень фракционный свыше 40мм	м3	496
Участок км 250-255		
Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-	м3	17290

рыхлителями, глубина рыхления до 0,35м		
Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. механизированным способом	м2	49400
Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу, 25тн. на первый проход при толщине слоя 30см	м3	17290
Добавлять на каждый проход по одному следу катками при толщ. слоя 30см (6 проходов)	м3	86450
Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	17290
Устройство щебеночного покрытия толщиной 15см	м2	39520
щебень фр.5-10 мм М 1200	м3	395.2
щебень фр.10-20 мм М 1200	м3	592.8
щебень фр. свыше 40 мм М 1200	м3	5957.4
Укрепление обочин		
Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	9880,00
щебень фракционный свыше 40мм	м3	1225
Участок км 273-274		
Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,35м	м3	3400
Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. механизированным способом	м2	10000
Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу, 25тн. на первый проход при толщине слоя 30см	м3	3400
Добавлять на каждый проход по одному следу катками при толщ. слоя 30см (6 проходов)	м3	17000
Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	3400
Устройство щебеночного покрытия толщиной 15см	м2	8000
щебень фр.5-10 мм М 1200	м3	80
щебень фр.10-20 мм М 1200	м3	120
щебень фр. свыше 40 мм М 1200	м3	1210

Укрепление обочин		
Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	2000
щебень фракционный свыше 40мм	м3	248
Участок км 279-281		
Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,35м	м3	6800
Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. механизированным способом	м2	20000
Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход при толщине слоя 30см	м3	6800
Добавлять на каждый проход по одному следу катками при толщ. слоя 30см (6 проходов	м3	34000
Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	6800
Устройство щебеночного покрытия толщиной 15см	м2	16000
щебень фр.5-10 мм М 1200	м3	160
щебень фр.10-20 мм М 1200	м3	240
щебень фр. свыше 40 мм М 1200	м3	2419
Укрепление обочин		
Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	4000
щебень фракционный свыше 40мм	м3	496
Участок км 291-292		
Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями, глубина рыхления до 0,35м	м3	3400,00
Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. механизированным способом	м2	10000
Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход при толщине слоя 30см	м3	3400
Добавлять на каждый проход по одному следу катками при толщ. слоя 30см (6 проходов)	м3	17000

Полив водой уплотняемого грунта насыпи	м3	3400
Устройство щебеночного покрытия толщиной 15см	м2	8000
щебень фр.5-10 мм М 1200	м3	80
щебень фр.10-20 мм М 1200	м3	120
щебень фр. свыше 40 мм М 1200	м3	1210
Укрепление обочин		
Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	2000
щебень фракционный свыше 40мм	м3	248

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 177242,250 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 174795,114 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 447,136 тысяч тенге:

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 141607,317тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 123955,985 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17651,333 тысяч тенге:

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 1236-237, км 241-243, км 250-255, км 273-274, км 291-292** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович

Султанбеков Аскар Мырзатаевич

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович

Эксплуатационная организация:

Бидайбеков Айбол Жасимович

Подрядчик:

Базарбеков Серик Муканович

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«08» 11 2016 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от « » 2016 года ТОО «Арқа Құрылыс 2009», Республика Казахстан, Караганда, ул.Ермекова 116, офис 229 директор Базарбеков Серик Муканович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 290-291, км 300-305**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Ультауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ №32/17 от «19» августа 2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 4 (четырех) месяцев ;**
фактически, месяц**: 4 (пяти) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	
			участок км 290-291	**участок км 300-305**
I	**Восстановительные работы**			
1	Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями мощность трактора 79кВт (108л.с.), глубина рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого участка до 100м	м3	2500,00	1250(
2	Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. Механизированным способом	м2	10000,00	50000,0(

3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход при толщине слоя до 30см, за 6 проходов	м3	2500	1250(
4	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2500,00	12500,0(
5	Устройство выравнивающего слоя основания из скальной массы	м3	577	1900,:
6	скальная масса	м3	704	2318,(
7	Устройство щебеночного покрытия толщ. 12 см при укатке щебня с пределом прочности 1000 кгс/см2	м2	8000	4000(
8	Стоимость щебня фр.5-10мм	м3	80	40(
9	Стоимость щебня фр.10-20	м3	96	48(
10	Стоимость щебня фракция свыше40мм	м3	1210	604!
III	**Укрепление обочин**			
11	Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	2000,00	10000,0(
12	Скальная масса	м3	372	186(

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 90 000,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 77693,797 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12306,203 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 89900,000 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 290-291, км 300-305** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович

Султанбеков Аскар Мырзатаевич

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович

Эксплуатационная организация:

Бидайбеков Айбол Жасимович

Подрядчик:

Базарбеков Серик Муканович

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«8» 12 2016 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от « » 2016 года ТОО «Арка Құрылыс 2009», Республика Казахстан, Караганда, ул.Ермекова 116, офис 229 директор Базарбеков Серик Муканович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 281-290, км 276,5-279,км 268-270, км 261-262**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Улытауский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ №36 от « » 2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 2 (двух) месяцев ;**
фактически, месяц**: 2 (двух) месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	
			участок км 281-290	**участок км 276,5-279**
I	**Восстановительные работы**			
1	Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями мощность трактора 79кВт (108л.с.), глубина рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого участка до 100м	м3	22500,00	6250
2	Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. Механизированным способом	м2	90000,00	25000,00
3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход при толщине слоя до 30см, за 6 проходов	м3	22500	6250
4	Полив водой уплотняемого грунта	м3	22500,00	6250,00
5	Устройство выравнивающего слоя основания из скальной массы	м3	4789	1330,26

6	скальная масса	м3	5843	1622,9
7	Устройство щебеночного покрытия толщ. 12 см при укатке щебня с пределом прочности 1000 кгс/см2	м2	72000	20000
8	Стоимость щебня фр.5-10мм	м3	720	200
9	Стоимость щебня фр.10-20	м3	864	240
10	Стоимость щебня фракция свыше40мм	м3	10886	3024,0
III	**Укрепление обочин**			
11	Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	18000,00	5000,00
12	Скальная масса	м3	3348	930

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	
			участок км 268-270	**участок км 261-262**
I	**Восстановительные работы**			
1	Рыхление грунта верхней части земляного полотна бульдозерами-рыхлителями мощность трактора 79кВт (108л.с.), глубина рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого участка до 100м	м3	5000	2500
2	Профилирование верхней части существующего земляного полотна из грунтов 1 гр. Механизированным способом	м2	20000,00	10000,00
3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25тн, на первый проход при толщине слоя до 30см, за 6 проходов	м3	5000	2500
4	Полив водой уплотняемого грунта	м3	5000,00	2500,00
5	Устройство выравнивающего слоя основания из скальной массы	м3	1064,21	531,93
6	скальная масса	м3	1298,3	649
7	Устройство щебеночного покрытия толщ. 12 см при укатке щебня с пределом прочности 1000 кгс/см2	м2	16000	8000
8	Стоимость щебня фр.5-10мм	м3	160	80
9	Стоимость щебня фр.10-20	м3	192	96
10	Стоимость щебня фракция свыше40мм	м3	2419,2	1209,6
III	**Укрепление обочин**			
11	Укрепление обочин щебеночной массой толщиной 15см	м2	4000	2000
12	Скальная масса	м3	744	372

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 235 815,69363 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 203 571,2983 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 210 000 000,000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 180 979,771 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Текущий ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км 281-290, км 276,5-279,км 268-270, км 261-262** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Шаймин Канат Акижанович

Султанбеков Аскар Мырзатаевич

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович

Эксплуатационная организация:

Бидайбеков Айбол Жасимович

Подрядчик:

Базарбеков Серик Муканович