Счет-фактура № 00000001564 от 25 октября 2013 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №45/68 от 25.07.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка Северо-западного соединительного пути	км	0,65	58 094 423,08	37 761 375,00	12%	4 531 365,00	42 292 740,00	0	
Всего по счету:					**37 761 375,00**		**4 531 365,00**	**42 292 740,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мусина З. С.

(Ф.И.О., подпись)

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Стеганенко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

Заказчик: ТОО «Темірсевис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожных подъездных путей в Индустриальном парке в г.Астана длинной 3,05 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		45/68	25.07.2013			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожных подъездных путей	42 292 740	37 761 375	15817676	15817676		2269509		2269509	4 531 365	42 292 740

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

204980

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Северо-западного соединительного пути длиной 650 метров

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	м3	3975,00	29,63	28,57	117777	113586	0,01	27
					0,99	9,56	3935	38011	0,04	139
2.	E0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	780,00	171,89	111,14	134071	86686	0,39	301
					60,75	44,10	47385	34398	0,20	156
3.	E010333-A 1-1	Транспортировка грунта на расстояние до 1 км, класс груза 1	т	7700,00	19,70	19,70	151690	151690	--	--
					--	3,94	--	30338	0,08	637
4.	E010333-A 3-1	Транспортировка грунта на расстояние до 3 км, класс груза 1	т	791,00	32,30	32,30	25549	25549	--	--
					--	6,46	--	5110	0,14	107
5.	E0101-20-2	Перемещение и разравнивание выгруженого грунта	м3	4890,10	3,79	3,24	18526	15864	0,00	16
					0,48	1,12	2347	5477	0,00	18
6.	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	278,25	123,98	51,24	34499	14259	0,48	134
					72,23	13,74	20098	3823	0,05	13
7.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей с перемещение грунтов 2 группы до 20	м3	4025,00	12,61	12,61	50766	50766	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			--	4,38	--	17613	0,01	58
8.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы при устройстве дорожных насыпей	м3	4025,00	5,07	5,07	20413	20413	--	--
					--	1,76	--	7082	0,01	23
9.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками	м3	4025,00	12,51	12,51	50343	50343	--	--
					--	4,28	--	17231	0,01	56
10.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками	м3	36225,00	1,27	1,27	46042	46042	--	--
					--	0,38	--	13856	0,00	45
11.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы 2 группы грунтов	м3	865,00	171,89	111,14	148681	96132	0,39	334
					60,75	44,10	52549	38147	0,20	172
12.	E0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей в грунтах 1-2 группы	м2	3055,00	18,64	17,87	56931	54578	0,01	16
					0,77	3,46	2352	10564	0,01	35
13.	E0101-145-12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	7440,00	8,55	4,43	63580	32928	0,03	208
					4,12	0,74	30653	5526	0,00	19
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								918868
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
14.	E28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,65	155914,07	83857,67	101344	54507	356,00	231
					55800,00	24412,62	36270	15868	96,93	63
15.	E28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,65	123555,72	72255,72	80311	46966	330,00	215
					51300,00	10820,65	33345	7033	28,76	19
16.	E28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,92	307889,05	10889,05	282180	9980	1910,00	1751
					297000,00	4159,65	272200	3812	19,35	18
17.	C143008-3-2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	916,50	1610,00	--	1475565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,65	145449,92	4374,92	94542	2844	879,00	571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,65	141075,00 252385,14	1671,23 4885,14	91699 164050	1086 3175	7,77 1640,00	5 1066
20.	Е0157-2-9	Демонтаж асфальтобетонных покрытий для устройства переезда шириной 7,5	1м2	30,00	247500,00 92,21	1866,14 41,18	160875 2766	1213 1235	8,68 0,38	6 11
21.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	16,00	51,03 147,42	14,88 --	1531 2359	446 --	0,09 0,92	3 15
					147,42	--	2359	--	--	--
22.	Е0127-57-2	Разборка брусчатого покрытия	м2	8,00	99,88	42,08	799	337	0,38	3
					57,38	14,85	459	119	0,07	1
23.	У1-47-2	Установка запрещающих и предупреждающих знаков для ограждения места производства работ	указат.	12,00	6494,99 1496,55	1168,94 344,04	77940 17959	14027 4128	9,10 1,70	109 20
24.	Е28-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсов с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 7,5 м	шт	1,00	234390,88 69525,00	30388,32 9456,32	234391 69525	30388 9456	450,00 39,57	450 40
25.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	4,92	61302,35 --	-- --	301529 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0109-23-1	Изготовление и монтаж контррельсов	т	1,23	11412,94 8032,50	2642,46 714,33	14038 9880	3250 879	50,10 2,58	62 3
27.	Е0127-38-1	Устройство основания переездного настила	м2	24,00	1249,55 42,98	14,12 3,08	29989 1032	339 74	0,27 0,01	6 0
28.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,00	932,00 --	-- --	2796 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	1,15	9739,20 5917,50	3333,30 --	11239 6829	3847 --	29,80 --	34 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	1,15	60788,20 --	-- --	70150 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	402,75 402,75	-- --	362 362	-- --	2,80 --	3 --
32.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	1,10	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	20722 8316	12231 4621	42,50 20,52	47 23
33.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	8,96	304,86 4,43	0,14 0,05	2732 40	1 --	0,02 0,00	0 0
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	28,16	21,80 5,81	0,05 0,02	614 164	1 1	0,03 0,00	1 0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,16	23,78 4,16	0,02 --	670 117	1 --	0,02 --	1 --
36.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	24,00	413,18 7,02	5,88 1,65	9916 168	141 40	0,05 0,01	1 0
37.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	816,00	66,81 0,19	0,02 0,01	54518 155	16 8	0,00 0,00	1 0
38.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	747,86 506,25	146,19 28,21	19444 13162	3801 734	3,20 0,11	83 3
39.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	1,00	80552,08 --	-- --	80552 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	0,58	9739,20 5917,50	3333,30 --	5620 3414	1923 --	29,80 --	17 --
41.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	0,58	60788,20 --	-- --	35075 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,45	402,75 402,75	-- --	181 181	-- --	2,80 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	0,55	18837,97	11119,34	10361	6116	42,50	23
					7560,00	4200,75	4158	2310	20,52	11
44.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	4,48	304,86	0,14	1366	1	0,02	0
					4,43	0,05	20	--	0,00	0
45.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	14,08	21,80	0,05	307	1	0,03	0
					5,81	0,02	82	--	0,00	0
46.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,08	23,78	0,02	335	--	0,02	0
					4,16	--	59	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	0,50	80552,08	--	40276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	84,14	61302,35	--	5157735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	1040,00	2313,67	--	2406216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Спрайс	Накладка 2Р-65	тн	4,95	98874,76	--	489084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	16,12	87009,79	--	1402598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	2132,00	79,10	--	168641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,59	144357,15	--	85387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Спрайс	Костыль К-165	тн	3,24	98874,76	--	320700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е28-44-1	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	144170,23	21091,43	144170	21091	78,80	79
					12217,50	5858,48	12218	5858	23,15	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	2177,50	74,10	--	161353	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ			--	--	--	--	--	--
										13564923
	ИТОГО:						14483791	975056		5819
							905898	284862		1715

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1314983
На металломонтажные работы	18902
Всего накладных расходов:	1333884
Итого с накладными	15817676

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	949061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16766737
Итого с временными, 4,3 %	17487707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17557658
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17732535
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	37020956
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	740419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37761375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4531365
Итого с НДС	42292740

Принял:

Сдал: