Счет-фактура № 00000001630 от 6 ноября 2013 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №45/68 от 25.07.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка Южного соединительного пути длиной 2,4км	км	0,3	81 871 065,47	24 561 319,64	12%	2 947 358,36	27 508 678,00	0	
Всего по счету:					**24 561 319,64**		**2 947 358,36**	**27 508 678,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мусина З. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН * ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожных подъездных путей в Индустриальном парке в г.Астана длинной 3,05 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		45/68	25.07.2013			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожных подъездных путей	69 801 418	24 561 319,64	26106047	26106047		3745676		3745676	2 947 358	27 508 678

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Южного соединительного пути длиной 2,4 км

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, основной площадки зем. полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	12000,00	8,55	4,43	102549	53109	0,03	335
					4,12	0,74	49440	8913	0,00	30
2.	Е0101-145 -12	Планировка сливной призмы на основной площадке зем. полотна	м2	14400,00	8,55	4,43	123059	63731	0,03	402
					4,12	0,74	59328	10696	0,00	36
3.	Е0101-30-3	Окончательная планировка основания верха зем. полотна по нивелировочным отметкам	м2	14400,00	0,42	0,42	6098	6098	--	--
					--	0,08	--	1101	0,00	4
4.	Е0101-146 -1	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию	км	0,30	30570,21	22245,21	9171	6674	56,60	17
					8325,00	3694,97	2498	1108	15,93	5
5.	Е28-19-1	Разборка пути на деревянных шпалах для врезки стрелочного перевода	км	0,04	263822,99	36572,99	10553	1463	1560,00	62
					227250,00	11467,94	9090	459	45,07	2
6.	Е0129-250 -2	Укладка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	76943,73	2497,25	76944	2497	349,00	349
					73350,00	838,35	73350	838	4,00	4
7.	Е0129-250 -4	Балластировка стрелочных переводов М1/9	компл	1,00	62522,44	14822,44	62522	14822	221,00	221
					47700,00	4746,67	47700	4747	20,56	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	52,60	1610,00	--	84686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	1,00	15523,55	313,55	15524	314	89,70	90
					15210,00	119,78	15210	120	0,56	1
10.	Е0129-254 -2	Отделка стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	1,00	10960,15	1792,52	10960	1793	42,70	43
					8887,50	581,98	8888	582	2,55	3
12.	С11051-89	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	компл	1,00	2812300,00	--	2812300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11051-12 1	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,01	41200,00	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Спрайс	Механизм переводной /ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников/	шт	1,00	88987,29	--	88987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Спрайс	Брус 5,5 м	компл	1,00	375724,10	--	375724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Спрайс	Шпала II тип	шт	5,00	2313,67	--	11568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Спрайс	Шуруп путевой 24х170 четырехгранный	тн	0,15	138424,67	--	20764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Спрайс	Костыль К-165	тн	0,20	98874,76	--	19775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	0,30	155914,07	83857,67	46774	25157	356,00	107
					55800,00	24412,62	16740	7324	96,93	29
21.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	0,30	123555,72	72255,72	37067	21677	330,00	99
					51300,00	10820,65	15390	3246	28,76	9
22.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим	1км	0,30	6468,75	--	1941	--	31,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах			6468,75	--	1941	--	--	--
23.	Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,30	62493,75	26254,69	18748	7876	137,00	41
					31246,88	4992,19	9374	1498	28,95	9
24.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	8,40	2172,00	2172,00	18245	18245	--	--
					--	560,30	--	4707	3,25	27
25.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	0,30	50158,13	--	15047	--	253,00	76
					50158,13	--	15047	--	--	--
26.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,42	307889,05	10889,05	130237	4606	1910,00	808
					297000,00	4159,65	125631	1760	19,35	8
27.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	423,00	1610,00	--	681030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,30	145449,92	4374,92	43635	1312	879,00	264
					141075,00	1671,23	42322	501	7,77	2
29.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,30	252385,14	4885,14	75716	1466	1640,00	492
					247500,00	1866,14	74250	560	8,68	3
31.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	38,82	61302,35	--	2379757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	480,00	2313,67	--	1110561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спрайс	Накладка 2Р-65	тн	2,28	98874,76	--	225731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	7,44	87009,79	--	647353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	984,00	79,10	--	77834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с	тн	0,27	144357,15	--	39410	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гайкой и шайбой БГШ М-27			--	--	--	--	--	--
37.	Спрайс	Костыль К-165	тн	1,50	98874,76	--	148016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	1005,00	74,10	--	74470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							9603168	230843		3414
							566199	48160		191

Накладные расходы :

На общестроительные работы	685203
Всего накладных расходов:	685203
Итого с накладными	10288371

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	617302
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10905673
Итого с временными, 4,3 %	11374617
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11420115
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11533861
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	24079725
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	481595
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24561320
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2947358
Итого с НДС	27508678

Принял: Сдал: