Счет-фактура № 00000001666 от 13 ноября 2013 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №45/68 от 25.07.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка Южного соединительного пути длиной 2,4км	км	1,1	57 427 297,08	63 170 026,79	12%	7 580 403,21	70 750 430,00	0	
Всего по счету:					**63 170 026,79**		**7 580 403,21**	**70 750 430,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мусина З. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожных подъездных путей в Индустриальном парке в г.Астана длинной 3,05 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		45/68	25.07.2013			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожных подъездных путей	140 551 848	63 170 027,00	26460981	26460981		3796603		3796603	7 580 403	70 750 430

М.П. Заказчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик _____ (должность ф., и., о., подпись) 2013 года

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Южного соединительного пути длиной 2,4 км

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	E0101-146 -1	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию	км	1,10	30570,21	22245,21	33627	24470	56,60	62
					8325,00	3694,97	9158	4064	15,93	18
20.	E28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	1,10	155914,07	83857,67	171505	92243	356,00	392
					55800,00	24412,62	61380	26854	96,93	107
21.	E28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	1,10	123555,72	72255,72	135911	79481	330,00	363
					51300,00	10820,65	56430	11903	28,76	32
22.	E16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	1,10	6468,75	--	7116	--	31,50	35
					6468,75	--	7116	--	--	--
23.	E16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	1,10	62493,75	26254,69	68743	28880	137,00	151
					31246,88	4992,19	34372	5491	28,95	32
24.	C2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	30,80	2172,00	2172,00	66898	66898	--	--
					--	560,30	--	17257	3,25	100
25.	E16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	1,10	50158,13	--	55174	--	253,00	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					50158,13	--	55174	--	--	--
26.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	1,55	307889,05	10889,05	477536	16889	1910,00	2962
					297000,00	4159,65	460647	6452	19,35	30
27.	С143008-3 2	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	1551,00	1610,00	--	2497110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	1,10	145449,92	4374,92	159995	4812	879,00	967
					141075,00	1671,23	155182	1838	7,77	9
29.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	1,10	252385,14	4885,14	277624	5374	1640,00	1804
					247500,00	1866,14	272250	2053	8,68	10
31.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	142,34	61302,35	--	8725777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	1760,00	2313,67	--	4072058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	8,37	98874,76	--	827681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	27,28	87009,79	--	2373627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	3608,00	79,10	--	285392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	1,00	144357,15	--	144502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	5,49	98874,76	--	542724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	3685,00	74,10	--	273058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА ПО УЛ. П-15								
40.	Е0157-2-9	Демонтаж асфальтобетонных покрытий	1м2	30,00	92,21	41,18	2766	1235	0,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для устройства переезда шириной 7,5								
					51,03	14,88	1531	446	0,09	3
41.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	16,00	147,42	--	2359	--	0,92	15
					147,42	--	2359	--	--	--
42.	Е0127-57-2	Разборка брусчатого покрытия	м2	8,00	99,88	42,08	799	337	0,38	3
					57,38	14,85	459	119	0,07	1
43.	У1-47-2	Установка запрещающих и предупреждающих знаков для ограждения места производства работ	указат.	12,00	6494,99	1168,94	77940	14027	9,10	109
					1496,55	344,04	17959	4128	1,70	20
44.	Е28-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсов с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 7,5 м	шт	1,00	234390,88	30388,32	234391	30388	450,00	450
					69525,00	9456,32	69525	9456	39,57	40
45.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	4,92	61302,35	--	301528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0109-23-1	Изготовление и монтаж контррельсов	т	1,23	11412,94	2642,46	14038	3250	50,10	62
					8032,50	714,33	9880	879	2,58	3
47.	Е0127-38-1	Устройство основания переездного настила	м2	24,00	1249,55	14,12	29989	339	0,27	6
					42,98	3,08	1032	74	0,01	0
48.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,00	932,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	1,15	9739,20	3333,30	11239	3847	29,80	34
					5917,50	--	6829	--	--	--
50.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	1,15	60788,20	--	70150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	402,75	--	362	--	2,80	3
					402,75	--	362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	1,10	18837,97	11119,34	20722	12231	42,50	47
					7560,00	4200,75	8316	4621	20,52	23
53.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	8,96	304,86	0,14	2732	1	0,02	0
					4,43	0,05	40	--	0,00	0
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	28,16	21,80	0,05	614	1	0,03	1
					5,81	0,02	164	1	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,16	23,78	0,02	670	1	0,02	1
					4,16	--	117	--	--	--
56.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	24,00	413,18	5,88	9916	141	0,05	1
					7,02	1,65	168	40	0,01	0
57.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	816,00	66,81	0,02	54518	16	0,00	1
					0,19	0,01	155	8	0,00	0
58.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	747,86	146,19	19444	3801	3,20	83
					506,25	28,21	13162	734	0,11	3
59.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	1,00	80552,08	--	80552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДА ПО УЛ. МУСТАФИНА								
60.	Е0157-2-9	Демонтаж асфальтобетонных покрытий для устройства переезда шириной 22,5	1м2	90,00	92,21	41,18	8299	3706	0,38	34
					51,03	14,88	4593	1339	0,09	8
61.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	16,00	147,42	--	2359	--	0,92	15
					147,42	--	2359	--	--	--
62.	Е0127-57-2	Разборка брусчатого покрытия	м2	8,00	99,88	42,08	799	337	0,38	3
					57,38	14,85	459	119	0,07	1
63.	У1-47-2	Установка запрещающих и предупреждающих знаков для ограждения места производства работ	указат.	12,00	6494,99	1168,94	77940	14027	9,10	109
					1496,55	344,04	17959	4128	1,70	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е28-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсов с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы, углом пересечения дорог 90 градусов, при ширине переезда 22,5 м	шт	1,00	885502,56	273494,88	885503	273495	1350,00	1350
					208575,00	85106,86	208575	85107	118,71	119
65.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	12,69	61302,35	--	777626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-23-1	Изготовление и монтаж контррельсов	т	3,17	11412,94	2642,46	36179	8377	50,10	159
					8032,50	714,33	25463	2264	2,58	8
67.	Е0127-38-1	Устройство основания переездного настила	м2	72,00	1249,55	14,12	89967	1017	0,27	19
					42,98	3,08	3095	222	0,01	1
68.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	9,00	932,00	--	8388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	1,15	9739,20	3333,30	11239	3847	29,80	34
					5917,50	--	6829	--	--	--
70.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	1,15	60788,20	--	70150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	402,75	--	362	--	2,80	3
					402,75	--	362	--	--	--
72.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	1,10	18837,97	11119,34	20722	12231	42,50	47
					7560,00	4200,75	8316	4621	20,52	23
73.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	8,96	304,86	0,14	2732	1	0,02	0
					4,43	0,05	40	--	0,00	0
74.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	28,16	21,80	0,05	614	1	0,03	1
					5,81	0,02	164	1	0,00	0
75.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,16	23,78	0,02	670	1	0,02	1
					4,16	--	117	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	72,00	413,18	5,88	29749	424	0,05	3
					7,02	1,65	505	119	0,01	0
77.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	2448,00	66,81	0,02	163553	49	0,00	3
					0,19	0,01	465	24	0,00	0
78.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	747,86	146,19	19444	3801	3,20	83
					506,25	28,21	13162	734	0,11	3
79.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	1,00	80552,08	--	80552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						24420430	709978		9705
							1536230	195096		610

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1993622
На металломонтажные работы	46929
Всего накладных расходов:	2040552
Итого с накладными	26460981

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1587659
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28048640
Итого с временными, 4,3 %	29254732
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29371751
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29664298
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	61931399
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1238628
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	63170027
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7580403
Итого с НДС	70750430

Прим... Сдал...