отдать

Счет-фактура № 00000001753 от 27 ноября 2013 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №45/68 от 25.07.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка Южного соединительного пути длиной 2,4км	км	1	46 918 961,61	46 918 961,61	[illegible]	5 630 275,39	52 549 237,00	0	
Всего по счету:					46 918 961,61		5 630 275,39	52 549 237,00		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мусина З. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - [illegible] (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года

Заказчик: ТОО «Темірсервис Астана»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство железнодорожных подъездных путей в Индустриальном парке в г.Астана длинной 3,05 км

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		45/68	25.07.2013			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство железнодорожных подъездных путей	193 101 085	46 918 962,00	20 548 275	20 548 275		1 925 270		1 925 270	5 630 275	52 549 237

М.П. Заказчик _____ Малгамбеков Н.Н. гл. инженер Ананьева Н.К.
(должность ф., и., о., подпись) 2013 года

М.П. Подрядчик _____ Ахметов М.Х. директор
(должность ф., и., о., подпись) 2013 года

301040

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Темірсервис Астана" Функциональная стратегическая программа

Наименование обьекта: Расчет строительства участка Южного соединительного пути длиной 2,4 км

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0101-146 -1	Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию	км	1,00	30570,21 / 8325,00	22245,21 / 3694,97	30570 / 8325	22245 / 3695	56,60 / 15,93	57 / 16
20.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1600 шт	км	1,00	155914,07 / 55800,00	83857,67 / 24412,62	155914 / 55800	83858 / 24413	356,00 / 96,93	356 / 97
21.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу	км	1,00	123555,72 / 51300,00	72255,72 / 10820,65	123556 / 51300	72256 / 10821	330,00 / 28,76	330 / 29
22.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	1,00	6468,75 / 6468,75	-- / --	6469 / 6469	-- / --	31,50 / --	32 / --
23.	Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	1,00	62493,75 / 31246,88	26254,69 / 4992,19	62494 / 31247	26255 / 4992	137,00 / 28,95	137 / 29
24.	С2011-16	Машины для подъемки пути и подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш-ч	28,00	2172,00 / --	2172,00 / 560,30	60816 / --	60816 / 15688	-- / 3,25	-- / 91
25.	Е16-24-1	Подготовка пути к балластировке	1 км	1,00	50158,13	--	50158	--	253,00	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	1,41	50158,13 / 307889,05	-- / 10889,05	50158 / 435355	-- / 15397	-- / 1910,00	-- / 2701
27.	С143008-32	Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 20-40 мм	м3	1410,00	297000,00 / 1610,00	4159,65 / --	419958 / 2270100	5882 / --	19,35 / --	27 / --
28.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	1,00	-- / 145449,92	-- / 4374,92	-- / 145450	-- / 4375	-- / 879,00	-- / 879
29.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	1,00	141075,00 / 252385,14	1671,23 / 4885,14	141075 / 252385	1671 / 4885	7,77 / 1640,00	8 / 1640
31.	Спрайс	Рельсы Р-65 старогодные	тн	129,40	247500,00 / 61302,35	1866,14 / --	247500 / 7932524	1866 / --	8,68 / --	9 / --
32.	Спрайс	Шпалы деревянные II тип	шт	1600,00	-- / 2313,67	-- / --	-- / 3701871	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Спрайс	Накладка 2Р-65 нов	тн	7,61	-- / 98874,76	-- / --	-- / 752832	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	24,80	-- / 87009,79	-- / --	-- / 2157843	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	3280,00	-- / 79,10	-- / --	-- / 259447	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Спрайс	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,91	-- / 144357,15	-- / --	-- / 131942	-- / --	-- / --	-- / --
37.	Спрайс	Костыль К-165 нов	тн	4,99	-- / 98874,76	-- / --	-- / 492990	-- / --	-- / --	-- / --
39.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	3350,00	-- / 74,10	-- / --	-- / 248235	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							19270951	290086		6384
							1011832	69028		305
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1277324		
		Всего накладных расходов:						1277324		
		Итого с накладными						20548275		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1232897		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						21781172		
		Итого с временными, 4,3 %						22717762		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						22808633		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						23035811		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,99372						45926982		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						991980		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						46918962		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5630275		
		Итого с НДС						52549237		

Принял:

Сдал: