АКТ
приемочной комиссии о приемке проведенного строительство торговых павильонов мини-рынок «Северный» ул. Мира 252 «Г»

От «25» мая 2017 г. **г. Петропавловск**
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, в составе заказчика:

Мартыненко Д.А. руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представитель подрядчика:

Ибраев Н. директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представитель технадзора:

Дедов Б.К. директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком):
ИП Мартыненко Денис Анатольевич
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:
Строительство торговых павильонов мини-рынок «Северный» ул. Мира 252 «Г»
(наименование объекта)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:
ТОО «Astana Up»
(наименование организации)
Выполнившим: **строительство**
(виды работ)

3. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017г;** окончание работ **май 2017г.**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства 1 месяц.

4. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
акт выполненных работ на сумму 4 639 647 тг.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Решение Приемочной комиссии

Предъявленный к приемке:

Строительство торговых павильонов мини-рынок «Северный» ул. Мира 252 «Г»

(наименование объекта)

Принят в эксплуатацию.

Мартыненко Д.А. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Ибраев Н. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Дедов Б.К. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

ЗАКАЗЧИК: ИП Мартыненко Денис Анатольевич **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК:ТОО «Astana UP»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА Строительство торговых павильонов Мини-рынок «Северный» Мира 252 «Г»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2017г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	251,77	-	806	-	819	1,77	6
				251,77	-	806	-	101,7	-	-
2	Е0111-2-4	м3 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,76	2958,45	-	2248	-	514	3,73	3
				610,65	-	464	-	110,7	-	-
3	Е0106-3-4	м3 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,2	12645,17	322,14	40465	1031	2553	4,66	15
				729,68	114,61	2335	367	94,5	0,5	2
4	СС12041-4	м3 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,015	66800	-	1002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-4-3	т Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,82	787,81	14,01	3797	68	212	0,23	1
				36,23	5,26	175	25	106,2	0,03	-
6	Е0109-18-12	м2 Монтаж металлических конструкций стоек	0,86	11339,91	7084,03	9752	6092	4025	21,9	19
				3532,5	1668,16	3038	1435	90	5,54	5
7	СС130806-68	т Трубы стальные электросварные	144	377	-	54288	-	-	-	-

		ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							
8	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0824	70000	-	5768	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		т							
9	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	23,2	28,74	0,02	667	-	121	0,03	1
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	-	135	-	90	-	-
		м2							
10	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	46,48	31,9	0,02	1483	1	174	0,02	1
				---	---	---	---	---	---	---
				4,16	-	193	-	90	-	-
		м2							
11	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	7,22	12914,63	154,03	93244	1112	16992	14,63	106
				---	---	---	---	---	---	---
				2295	58,5	16570	422	100	0,28	2
		м3							
12	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	46	7260,25	438,14	333972	20155	14822	1,75	80
				---	---	---	---	---	---	---
				287,21	110,59	13212	5087	81	0,39	18
		м2							
13	С12023-3	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7	46	7520	-	345920	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2							
14	Е0110-14-1	-Устройство деревянных конструкций крыши	1,03	21937,77	417,85	22596	430	4521	25,42	26
				---	---	---	---	---	---	---
				3907,13	157,5	4024	162	108	0,78	1
		м3							
15	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	58,5	1310,99	10,25	76693	600	19908	1,97	115
				---	---	---	---	---	---	---
				313,89	3,85	18363	225	107,1	0,02	1
		м2							
16	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2	314,23	2,45	628	5	238	0,7	1
				---	---	---	---	---	---	---
				125,24	0,56	250	1	94,5	0,03	-
		м2							
17	Е0115-163-8	-Простая окраска колером	2	106,57	1,78	213	4	67	0,22	-

		масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен		---	---	---	---	---	---
				34,94	0,68	70	1	94,5	-	-
18	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2 40,03	500,84	7,98	20049	319	3676	0,51	21
				79,96	2,99	3201	120	110,7	0,01	1
19	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2 40,03	1922,08	13,79	76941	552	5080	0,69	28
				109,46	5,18	4382	207	110,7	0,03	1
20	Е0115-167-3	-Высококачественная окраска колероммасляным разбеленным деревянных полов	м2 40,3	265,23	0,29	10689	12	5463	0,81	33
				143,35	0,11	5777	5	94,5	-	-
21	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2 30,7	371,23	23,59	11397	724	5467	0,94	29
				156,91	7,99	4817	245	108	0,04	1
22	СС12061-187	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	30,7	9729,17	-	298686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2 30,7	166,55	4,8	5113	147	2522	0,46	14
				74,27	1,8	2280	55	108	0,01	-
24	С12069-10пр-им	-Стоимость пластиковых подоконных досок	м2 18,6	1510	-	28086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м 0,53	10658,54	211,86	5649	112	939	10,89	6
				1888,88	78,75	1001	42	90	0,39	-
26	Е0134-56-7	-Устройство каркасов	м3 21,3	1767,8	13,2	37654	281	6981	2,04	43

	акустических конструкций		---	---	---	---	---	---	---
	откосов металлических		326,03	5,04	6944	107	99	0,02	1
	м2								
27	E0134-57-3 -Заполнение каркасов откосов минераловатными плитами	21,3	211,35	1,46	4502	31	1409	0,42	9
	толщиной заполнения 50 мм		---	---	---	---	---	---	---
			66,24	0,56	1411	12	99	-	-
	м2								
28	E0134-60-13-Облицовка каркасов откосов неперфорированными плитами	12,1	1247,83	1,5	15099	18	1953	0,97	12
	бумажно-слоистым декоративным		---	---	---	---	---	---	---
	пластиком толщиной 2 мм		162,5	0,56	1966	7	99	-	-
	м2								
29	E0115-64-5 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	12,1	668,68	7,65	8091	93	1892	0,93	11
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских		---	---	---	---	---	---	---
			162,6	2,9	1967	35	94,5	0,01	-
	м2								
30	E0115-180-9-Высококачественная окраска стен поливинилацетатными	12,1	390,8	2,63	4729	32	994	0,49	6
	водоэмульсионными составами		---	---	---	---	---	---	---
	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		85,91	0,99	1039	12	94,5	-	-
	м2								
31	E0158-25-1 -Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до	18,4	249,7	0,77	4594	14	1185	0,41	8
	0,4 м из листовой стали		---	---	---	---	---	---	---
			60,01	0,11	1104	2	107,1	-	-
	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1524819	31833		593
	---	---	---		---
	Тенге	95524	8575		32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	780887	-	-	-
Материалы -	Тенге	269010	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	81328	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	333542	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	93474	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	83681	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12552	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51874	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	916441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	545
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93880	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	689644	-	-	-
Материалы -	Тенге	301228	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22771	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	345920	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18847	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2827	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42509	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	751001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25598	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	54288	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54288	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3257	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	57545	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1724988	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	676
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119478	-	-
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	24840			
Итого	Тенге	1749828			
Зимние удорожания 2,54%	Тенге	44446			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	17498			
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	6999			
Итого в ценах 2001г	Тенге	1818771			
Итого в текущих ценах	Тенге	4061316			
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	81226			
Итого	Тенге	4142542			
НДС 12%	Тенге	497105			
ВСЕГО	Тенге	4639647			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР