Возврат.

Счет-фактура № 00000000347 от 22.07.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" **(2)**

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000147 от 22 Июля 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, Республика Казахстан,г.Актобе,пр.312 Стрелковой дивизии,36. (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140003901,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	134 821 450,89	134 821 450,89	12%	16 178 574,11	151 000 025,00		
Всего по счету:					**134 821 450,89**		**16 178 574,11**	**151 000 025,00**		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Актюбинской области", Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40** — **060140003901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.

Номер документа	Дата составления
00000000147	**22.07.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).			усл.	1	151 000 025,00	151 000 025,00
				Итого	**1**	**x**	**151 000 025,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2015

М.П. М.П.

возврат

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				
		Доп.соглашение					
			от 06.02.2015г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	519 244 375						62 309 326	**581 553 701**
в том числе за отчетный месяц:		134 821 451	26 128 051	66 809 426	65 368 467	2 643 558	16 178 574	**151 000 025**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области»_____Нуршин К.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 Общестроительные работы. Здание ЦОН										
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены								
39	Е0106-13-10	**Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (диафрагма ДЖМ1-4шт) В25**	-0,36	11324,29	423,68	-4077	-153	-646	9,49	-3
		м3		1548,00	160,04	-557	-58	105	0,78	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5006				
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные балки БМ1-БМ7								
48	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, бетон В25**	28,718	14427,04	407,30	414316	11697	76557	14,40	414
		м3		2385,00	153,86	68492	4419	105	0,75	22
49	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	29,294	106,00	--	3105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			523616				
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные плиты								
		ПМ-4 на отм.+8,8								
81	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(ПМ-4 на отм.+8,8)В25**	179	12160,91	241,10	2176803	43157	258164	8,06	1443
		м3		1282,50	91,08	229568	16303	105	0,44	79
82	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	181,685	106,00	--	19259	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2601476				
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки								
		Стены и перегородки из газоблоков и кирпича								
92	Е0108-22-12 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Кладка наружных стен блоками из газобетонных блоков с облицовкой в процессе кладки силикатным цветным кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м на растворе М50	65,344	2506,32	264,73	163773	17299	103728	7,70	503
		м3		1285,01	60,26	83968	3938	118	0,22	14
106	Е0107-20-3	Установка стальных закладных деталей ЗД-1 для крепления облицовки из кирпича	4,728	175710,10	1826,10	830757	8634	58188	42,70	202
		т		8100,00	690,75	38297	3266	140	3,37	16
107	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов для крепления облицовки из кирпича	4,754	175710,10	1826,10	835326	8681	58508	42,70	203
		т		8100,00	690,75	38507	3284	140	3,37	16
108	Е0107-20-3	Установка стальных перемычек в облицовке из кирпича	1,02	175710,10	1826,10	179224	1863	12553	42,70	44
		т		8100,00	690,75	8262	705	140	3,37	3
109	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	326,1	60,75	--	19811	--	17830	0,34	111
		м2		60,75	--	19811	--	90	--	--
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	326,1	21,80	0,05	7109	16	1711	0,03	10
		м2		5,81	0,02	1895	7	90	--	--
111	Е0113-26-6 К=2,0	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	326,1	40,72	0,04	13279	13	2442	0,04	13
		м2		8,32	--	2713	--	90	--	--
112	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м з керамического кирпича М100 на растворе М50	12,99	8444,18	337,41	109690	4383	12209	4,38	57
		м3		670,50	126,00	8710	1637	118	0,62	8
113	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных из силикатного кирпича М100 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	267,89	809,96	34,37	216980	9207	63813	1,21	324
		м2		189,00	12,87	50631	3448	118	0,06	16
114	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных из керамического кирпича М100 на растворе М50 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	88,35	1170,52	34,37	310235	9109	63134	1,21	107
		м2		189,00	12,87	50093	3411	118	0,06	5
115	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок сеткой из проволоки Вр-1 диам.3мм	0,15	72779,65	422,15	10917	63	1489	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1239	24	118	0,77	--
116	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ММ-1 весом до 4 кг	0,045	93997,62	304,24	4230	14	1568	198,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	1488	5	105	0,56	--
117	Е0126-31-1	Законопатить зазор между плитами перекрытия и перегородками минеральной ватой	0,59	2139,46	330,46	1262	195	1140	10,58	6
		м3		1809,00	123,75	1067	73	100	0,60	0
119	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	32	103,01	66,43	3296	2126	2137	0,15	5
		шт		23,85	23,85	763	763	140	0,11	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3292720				
		РАЗДЕЛ 9.Лестницы №1,2								
		Полы лестничных клеток								
		Полы подвала								
		Тип ТД376, 42,2м2								
204	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	42,2	61,90	2,62	2612	111	597	0,07	3
		м2		10,51	0,99	444	42	123	--	--
205	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных т.80мм В7,5	3,376	6673,21	--	22529	--	2354	3,66	12
		м3		567,00	--	1914	--	123	--	--
		Отделочные работы								
211	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	0,905	7530,00	--	6815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			37001				
		РАЗДЕЛ 12.Полы								
		Тип 2(ТД 376) 126,9м2								
265	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	126,9	1350,00	--	171315	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы 1 этажа								
		Тип 2(ТД 376) 19,1м2								
269	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	19,1	1350,00	--	25785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 3(ТД 446) 604,2м2								
275	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	604,2	1350,00	--	815670	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы 2 этажа								
		Тип 6(ТД 418) 335,73м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	335,73	1350,00	--	453236	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1553966				
		РАЗДЕЛ 15.Крыльцо №1								
387	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(плита входа)	15,47	7217,95	196,62	111662	3042	5629	1,79	28
		м3		272,25	74,27	4212	1149	105	0,36	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			124328				
		РАЗДЕЛ 16.Крыльцо №2, №3								
422	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21	61,90	2,62	1300	55	297	0,07	1
		м2		10,51	0,99	221	21	123	--	--
423	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,1	1495,27	100,89	3140	212	401	0,85	2
		м3		123,75	38,25	260	80	118	0,18	--
424	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских(плита входа)	2,03	7217,95	196,62	14652	399	739	1,79	4
		м3		272,25	74,27	553	151	105	0,36	1
425	Е0106-3-4	Устройство железобетонных ступеней	0,32	8262,15	257,71	2644	82	244	4,05	1
		м3		634,50	91,69	203	29	105	0,40	--
426	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,09	50800,00	--	4572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4675	106,00	--	262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
442	ТОО"Завод Металл Профиль", Казахстан	Фасадные кассеты	10,6	4165,40	--	44153	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			76748				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**8 204 849**				

2-1-3 Вентиляция

		РАЗДЕЛ 23.Приточная вентиляция П-1								
164	СТОО"EFFE GROUP", Казахстан	Приточная установка VS-75-R-H/S + опциональное оснащение произв.7892 м/ч	1	464335,27	--	464335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	СТОО"EFFE GROUP", Казахстан	Автоматика AS-1R	1	122193,49	--	122193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			621720				

3-1-1 Общестроительные работы. Здание регистрации автомобилей

РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции каркаса

41	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м(СВ-1,СВ-2,СВ-3)	11,74832	13864,97	4022,39	162890	47256	107446	56,50	664
		т		9090,00	1071,86	106792	12593	90	3,81	45
44	Е0109-25-1	Монтаж балок Б-1 в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,30055	5030,50	2020,02	11573	4647	5745	14,10	32
		т		2272,50	502,43	5228	1156	90	1,79	4
47	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	5,7408	5030,50	2020,02	28879	11597	14337	14,10	81
		т		2272,50	502,43	13046	2884	90	1,79	10
48	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,98309	101700,00	--	506780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			887902				

РАЗДЕЛ 4.Стены

54	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	593,09	675,16	350,51	400431	207884	180535	1,52	901
		м2		249,75	88,47	148124	52471	90	0,31	184
56	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	124,5	134,76	5,38	16778	670	6555	0,34	42
		м		56,25	2,25	7003	280	90	0,01	1
57	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	33,87	8444,18	337,41	286004	11428	31833	4,38	148
		м3		670,50	126,00	22710	4268	118	0,62	21
58	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	69,2	190,30	0,56	13169	39	3035	0,26	18
		м		40,86	0,09	2828	6	107,1	--	--
59	Е0115-5-5	Облицовка цоколя сплиттерной плиткой при числе плит в 1 м2 более 6	17,7	1910,82	32,76	33822	580	30338	8,40	149
		м2		1620,00	12,38	28674	219	105	0,06	1
60	СТОО"Стройдеталь", Казахстан	Сплиттерная плитка /разм.390х60х188мм/	17,169	659,84	--	11329	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1074660				

РАЗДЕЛ 5.Перегородки

Кирпичные перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных из силикатного кирпича толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	61,56	885,24	34,73	54495	2138	17289	1,43	88
		м2		225,00	13,01	13851	801	118	0,06	4
82	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	8,835	7627,27	378,22	67387	3342	32760	20,04	177
		м3		3566,25	141,75	31508	1252	100	0,69	6
83	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	8,56995	2890,00	--	24767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	15	103,01	66,43	1545	996	1002	0,15	2
		шт		23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
85	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,38	24000,00	--	9120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			220868				
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие на отм.+3,0								
92	Е0109-25-1	Монтаж балок Б-1 из швеллера №14	0,09	5030,50	2020,02	453	182	225	14,10	1
		т		2272,50	502,43	205	45	90	1,79	--
93	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,09	75600,00	--	6804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,7416	5030,50	2020,02	3731	1498	1852	14,10	10
		т		2272,50	502,43	1685	373	90	1,79	1
95	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,7416	47200,00	--	35004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,8316	1333,50	312,12	1109	260	509	2,96	2
		т		679,50	--	565	--	90	--	--
97	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	42,3	60,75	--	2570	--	2313	0,34	14
		м2		60,75	--	2570	--	90	--	--
98	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	42,3	21,80	0,05	922	2	222	0,03	1
		м2		5,81	0,02	246	1	90	--	--
99	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	42,3	40,72	0,04	1722	2	317	0,04	2
		м2		8,32	--	352	--	90	--	--
100	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	42,3	2234,73	99,18	94529	4195	5851	0,59	25
		м2		116,55	37,15	4930	1571	90	0,18	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0110-12-2	Укладка досок по уголкам м2	82,7	270,99	7,72	22411	638	6141	0,39	32
				58,95	2,93	4875	242	120	0,01	1
102	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	82,7	103,08	0,99	8525	82	1178	0,07	6
				11,59	0,38	958	31	119	--	--
103	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	82,7	189,45	4,72	15668	390	7151	0,40	33
				70,88	1,78	5862	147	119	0,01	1
104	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	82,7	157,89	4,72	13058	390	5556	0,31	26
				54,68	1,78	4522	147	119	0,01	1
105	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200 м3	8,27	8650,00	--	71536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	86	145,23	15,94	12490	1371	4156	0,24	21
				34,65	5,96	2980	513	119	0,03	3
107	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 25мм м2	86	77,34	2,10	6651	181	246	0,01	1
				1,65	0,75	142	65	119	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			352870				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
108	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м м2	495,8	226,98	120,75	112537	59868	42971	0,40	198
				66,60	29,70	33020	14725	90	0,11	55
110	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	207,5	112,45	34,24	23333	7105	11117	0,32	66
				51,08	8,45	10599	1753	90	0,03	6
114	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	19,68	544,76	1,24	10721	24	3600	0,97	19
				153,23	0,47	3016	9	119	--	--
115	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	24,6	220,70	0,84	5429	21	592	0,14	3
				22,34	0,14	550	3	107,1	--	--
116	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов м	50,4	464,22	1,22	23397	61	2672	0,28	14
				44,10	0,45	2223	23	119	--	--
117	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок 1воронка	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
118	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей м	15,5	317,61	0,16	4923	2	1031	0,35	5
				62,12	0,02	963	--	107,1	--	--
119	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,13452	13711,47	5475,87	1844	737	798	28,90	4
				5040,00	1552,87	678	209	90	5,46	1
120	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,13452	133700,00	--	17985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	Е0109-48-1	Электродуговая сварка в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13452	1333,50	312,12	179	42	82	2,96	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		679,50	--	91	--	90	--	--
122	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	7,28	60,75	--	442	--	398	0,34	2
		м2		60,75	--	442	--	90	--	--
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	7,28	21,80	0,05	159	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
124	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	7,28	40,72	0,04	296	--	55	0,04	--
		м2		8,32	--	61	--	90	--	--
125	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	7,28	2234,73	99,18	16269	722	1007	0,59	4
		м2		116,55	37,15	848	270	90	0,18	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			337325				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**2 873 625**				

3-3-1 Общестроительные работы. Котельная

РАЗДЕЛ 3.Отмостка

28	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100мм	3	1865,80	--	5597	--	1959	3,24	10
		м3		531,00	--	1593	--	123	--	--
29	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки толщ.100мм из бетона кл. В7.5	3	6673,21	--	20020	--	2092	3,66	11
		м3		567,00	--	1701	--	123	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,06	106,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31793				

РАЗДЕЛ 7.Двери

52	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках , площадь проема до 3 м2	1,39	634,99	31,85	883	44	338	1,15	2
		м2		190,80	12,04	265	17	120	0,06	--
53	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	337	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
54	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	1,39	4250,00	--	5908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,05	398,48	102,53	817	210	461	0,90	2
		м2		151,65	35,67	311	73	120	0,14	--
57	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	4,47	323,78	83,13	1447	372	901	0,80	4
		м2		138,83	29,17	621	130	120	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-10П	2,05	5610,00	--	11501	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С12063-18	Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДН 24-19П	4,47	5380,00	--	24049	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			66084				
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
		Тип 1(73,90м2)								
76	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	38,13	28,56	0,22	1089	8	872	0,10	4
		м		18,50	0,09	705	3	123	--	--
		Тип 2(6,2м2)								
83	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	6,2	902,18	11,72	5594	73	1343	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1064	27	123	0,02	--
84	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,7	137,96	0,32	1890	4	703	0,24	3
		м		41,63	0,11	570	2	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12180				
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
		Потолок								
89	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	128,18	90,35	1,65	11581	211	3386	0,15	19
		м2		24,53	0,63	3144	81	105	--	--
		Стены								
94	Е0115-180-1	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	196	87,64	1,19	17177	233	4678	0,14	27
		м2		22,28	0,45	4367	88	105	--	--
95	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	6,2	141,48	1,88	877	12	514	0,47	3
		м2		78,30	0,72	485	4	105	--	--
		Откосы								
96	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,2	605,52	6,33	6176	65	3375	1,79	18
		м2		312,75	2,39	3190	24	105	0,01	--
97	Е0115-64-3	Шпаклевка откосов с огрунтовкой	10,2	77,28	3,43	788	35	804	0,46	5
		м2		73,73	1,31	752	13	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	30,6	31,00	--	949	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	10,2	37,00	--	377	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-180-1	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	10,2	87,64	1,19	894	12	243	0,14	1
		м2		22,28	0,45	227	5	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			54931				
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
		Пандус,входная площадка								
101	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,9	1865,80	--	9142	--	3200	3,24	16
		м3		531,00	--	2602	--	123	--	--
102	Е0111-2-9	Бетонное покрытие пандуса и входной площадки толщ 100 мм из бетона В7,5	4,9	6673,21	--	32699	--	3417	3,66	18
		м3		567,00	--	2778	--	123	--	--
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,998	106,00	--	530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок (1,2х0,6х1,7Н)								
104	Е0106-13-3	Устройство монолитных стенок бетон В12,5	0,85	10181,14	360,48	8654	306	1407	8,99	8
		м3		1440,00	136,17	1224	116	105	0,67	1
105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,867	106,00	--	92	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,9	245,44	3,82	1203	19	224	0,21	1
		м2		37,35	1,44	183	7	118	0,01	--
107	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Устройство обрамления из угловой стали № 50	0,001	14215,47	5475,87	14	5	6	31,79	--
		т		5544,00	1552,87	6	2	90	5,46	--
108	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,001	154400,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	0,09	60,75	--	5	--	5	0,34	--
		м2		60,75	--	5	--	90	--	--
110	Е0113-45-1	Обезжиривание металлических поверхностей бензином	0,09	23,19	0,11	2	--	1	0,09	--
		м2		14,65	0,05	1	--	90	--	--
111	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,09	21,80	0,05	2	--	--	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,09	40,72	0,04	4	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
113	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,72	4023,28	221,40	2897	159	710	4,87	4
		м2		812,25	84,38	585	61	110	0,41	--
		Подпольный канал								
114	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных (дно канала)	0,82	6673,21	--	5472	--	572	3,66	3
		м3		567,00	--	465	--	123	--	--
115	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8364	106,00	--	89	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов из керамического кирпича	1,15	8918,85	296,60	10257	341	1392	5,95	7
		м3		915,75	110,25	1053	127	118	0,54	1
117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,99	245,44	3,82	2452	38	457	0,21	2
		м2		37,35	1,44	373	14	118	0,01	--
118	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	4	111,44	37,48	446	150	423	0,41	2
		шт		64,80	10,81	259	43	140	0,04	--
119	Е0107-14-6	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	3	217,31	101,41	652	304	511	0,57	2
		шт		92,48	29,24	277	88	140	0,11	--
120	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	9,73	1430,00	--	13914	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Антресоль под емкость								
121	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек из швеллера бетоном В12,5	0,07	6902,83	66,01	483	5	16	1,35	--
		м3		195,75	24,93	14	2	105	0,12	--
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0714	106,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж металлоконструкций антресоли	0,1137	17834,84	681,42	2028	77	1665	104,50	12
		т		16137,00	132,75	1835	15	90	0,65	--
124	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы антресоли с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1113	154400,00	--	17185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0024	154200,00	--	370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1.1	Монтаж металлоконструкций лестницы	0,029	17834,84	681,42	517	20	425	104,50	3
		т		16137,00	132,75	468	4	90	0,65	--
127	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы антресоли с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,029	154400,00		4478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	6,002	60,75	--	365	--	328	0,34	2
		м2		60,75	--	365	--	90	--	--
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,002	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
130	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,002	40,72	0,04	244	--	45	0,04	--
		м2		8,32	--	50	--	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			137085				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			302 073				

3-3-2 Отопление и вентиляция. Котельная

РАЗДЕЛ 1.Отопление

		Сантехнические работы								
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	266,16	4,08	3992	61	1062	0,31	5
		м		53,77	1,53	807	23	128	0,01	--
2	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	5	482,27	40,42	2411	202	1780	1,51	8
		1шт		261,88	16,22	1309	81	128	0,07	--
3	СТОО "Жакко", Казахстан	Краны шаровые стальные муфтовые Dy 20 мм	5	274,06	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,81	--	188	--	89	0,12	--
		комплект		23,18	--	70	--	128	--	--
5	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм (4 трубы длиной 3м)	24	961,78	8,09	23083	194	1283	0,25	6
		м		38,71	3,04	929	73	128	0,01	--
6	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм (4 трубы длиной 1м)	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1
		м		38,71	3,04	155	12	128	0,01	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	15	11,31	--	170	--	211	0,05	1
		м		11,01	--	165	--	128	--	--
8	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	28	11,45	--	321	--	395	0,05	1
		м		11,01	--	308	--	128	--	--
		Строительные работы								
9	Е0115-172-4	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,95	148,40	0,07	289	--	221	0,65	1
		м2		108,00	0,02	211	--	105	--	--
10	Е0115-172-3	Масляная окраска регистров диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,52	100,70	0,07	959	1	603	0,37	4
		м2		60,30	0,02	574	--	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
		ПЕ1								
11	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	1	913,38	29,90	913	30	324	1,46	1
		шт		240,97	11,81	241	12	128	0,05	--
12	Е0120-14-9	Установка клапанов воздушных периметром 5200 мм	1	939,10	24,24	939	24	502	2,32	2
		шт		382,73	9,45	383	9	128	0,04	--
13	С131306-66	Клапаны воздушный П1600х1000 с ручным управлением	1	16600,00	--	16600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ3								
14	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство воздуховода из влагостойкого гипсокартона сеч.150х200мм	0,7	625,32	5,09	438	4	173	1,35	1
		м2		234,00	1,48	164	1	105	0,01	--
15	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	0,735	250,00	--	184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1	1911,00	16,96	1911	17	212	0,97	1
		шт		158,29	7,09	158	7	128	0,03	--
17	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,30	7
		шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	--
18	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	599,85	16,96	600	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**78 037**				

3-3-3 ВК. Котельная

		РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1								
		Сантехнические работы								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
2	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	--
3	СТОО "Жакко", Казахстан	Краны шаровые стальные муфтовые Dy 15 мм	2	155,36	--	311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--