«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____А. Есенов
«19» ноября 2019г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «19» ноября 2019г. Кызылординской обл. Аральский район,
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№316 – Ѳ от « 7 » октября 2019г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Нурумбетов С. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Капаров И. - Начальник производственного участка «Арало – Сарыбулакский групповой водопровода» Филиала ОДСП «Арал»

Смайлов Ш. – Технический надзор инженер ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Генподрядчик:

Егізбайұлы Е. – Директор ТОО «Алтын Айдарлы»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»** (ТОО «Алтын Айдарлы»)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. З. Шукурова диаметром 110мм протяженностью 250м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Аральский район

(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Алтын Айдарлы»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана

филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2019года

(месяц и год)

окончание работ: ноябрь 2019 года

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 2013,347 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 1624,965 тыс.тенге, прочие 388,382 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 1694,114-35 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 1462,468-5 тыс.тенге, прочие 231,645-85 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____в соотвествии с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _в соотвествии с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. З. Шукурова диаметром 110мм протяженностью 250м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____

(подпись)

Члены комиссии:

Нурумбетов С. _____

(подпись)

Акпаев Е. _____

(подпись)

Кожаков У. _____

(подпись)

Ким С. _____

(подпись)

Смайлов Ш.Д. _____

(подпись)

Капаров И. _____

(подпись)

Егізбайұлы Е. _____

(подпись)

Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. З. Шукурова диаметром 110мм протяженностью 250м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области "

Полная сметная стоимость работ 1 882 349,00
Договорная стоимость работ 1 694 114,35
Лимит финансирования на 2019 год 1 694 114,35
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 694 114,35
б) за отчетный месяц 1 694 114,35

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Адрес: г.Кызылорда, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 95
БИН: 060840008183
в АО "АТФБанк"
БИК: ALMNKZKA
ИИК KZ72826N0KZTD2999639
Тел: +7 705 888 54 24

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное		источник финансирования		организационно-правовая	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		70/2019	06.11.2019г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. З. Шукурова диаметром 110мм протяженностью 250м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области	тенге	1 694 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 114,35		1 694 114,35	1 694 114,35
	ИТОГО		**1 694 114,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 694 114,35**		**1 694 114,35**	**1 694 114,35**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
_____**Есенов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ **Егізбайұлы Е.**

Форма 4

Заказчик: **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»**
Подрядчик: **ТОО «Алтын Айдарлы»**
Договор: **№70/2019 от 06.11.2019г.**

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. З. Шукурова диаметром 110мм протяженностью 250м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области**

АКТ №

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Составлен(а) 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
1	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**		**0,25**	**138294,55**	**1640,95**	**34574**	**410**	**--**	**33987**	**74046**
		НР - 99%; СП - 8%				**136653,60**	**668,02**	**34163**	**167**		**5485**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	116,4	29,1	1173,99		34163,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,1	4,02							
1.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,08		4307,00		345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,08		1474,00		117,92			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,13		2609,00		339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,13		1234,00		160,42			
		Земляные работы										
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**810,7551**	**149,62**	**141,95**	**121308**	**115088**	**--**	**24330**	**157289**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,67**	**34,01**	**6220**	**27571**		**11651**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	7,2	863,95		6220,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	15,65							
2.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	15,647573		7355,00		115088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	15,647573		1762,00		27571,02			

3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**25,0749**	**1535,38**	**--**	**38499**	**--**	**--**	**27720**	**71517**
		НР - 72%; СП - 8%				**1535,38**	**--**	**38499**	**--**		**5298**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	38,62	996,99		38499,00				
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**585,081**	**17,67**	**17,67**	**10338**	**10338**	**--**	**2821**	**14212**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,70**	**--**	**3917**		**1053**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,22							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,223308		4650,00		10338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	2,223308		1762,00		3917,47			
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**167,166**	**800,93**	**--**	**133888**	**--**	**--**	**96399**	**248710**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**133888**	**--**		**18423**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	162,49	824,00		133888,00				
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**835,83**	**150,14**	**72,06**	**125492**	**60227**	**--**	**66484**	**207334**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**65265**	**27075**		**15358**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	90,27	723,00		65265,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	21,94							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	21,940538		2685,00		58910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	21,940538		1234,00		27074,62			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	87,76215		15,00		1316,00			
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**20,0225**	**4049,42**	**154,18**	**81079**	**3087**	**58651**	**20003**	**109169**
		НР - 99%; СП - 8%				**965,94**	**43,19**	**19341**	**865**		**8087**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	20,42	947,02		19341,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,7008							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,700788		4405,00		3087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,700788		1234,00		864,77			
7.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	22,02475	2663,00				58652,00		
		Трубопроводы										
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,26**	**333717,00**	**102729,12**	**86766**	**26710**	**839**	**65893**	**164873**
		НР - 99%; СП - 8%				**227756,00**	**28240,42**	**59217**	**7343**		**12213**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	50,44	1174,01		59217,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	6,98							
8.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	6,396		3943,00		25219,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	6,396		1033,00		6607,07			
8.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0832		4307,00		358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0832		1474,00		122,64			
8.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	3,12		69,00		215,00			
8.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,3614		1560,00		564,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,3614		1234,00		445,97			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,1352		2609,00		353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,1352		1234,00		166,84			
8.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,1144	227,00				26,00		
8.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,68	174,00				814,00		
8.10	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	262,6	--				--		
9	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,03**	**275774,38**	**71766,06**	**8273**	**2153**	**27**	**6612**	**16076**
		НР - 99%; СП - 8%				**203102,00**	**19523,00**	**6093**	**586**		**1191**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	5,19	1173,99		6093,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,5595							
9.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,525		3943,00		2070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,525		1033,00		542,33			
9.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0033		4307,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0033		1474,00		4,86			
9.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,24		69,00		17,00			
9.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0279		1560,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,0279		1234,00		34,43			
9.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0033		2609,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0033		1234,00		4,07			
9.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0048	227,00				1,00		
9.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,15	174,00				26,00		
9.10	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	30,3	--				--		
10	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**262,6**	**1625,00**	**--**	**426725**	**--**	**426725**	**--**	**460863**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34138**	
11	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**30,3**	**131,00**	**--**	**3969**	**--**	**3969**	**--**	**4287**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**318**	
12	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,03**	**55457,73**	**--**	**1664**	**--**	**68**	**1580**	**3503**

		НР - 99%; СП - 8%				**53199,50**	--	**1596**	--		**260**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	1,54	1033,01		1596,00				
12.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000018	347511,00				6,00		
12.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,354	174,00				62,00		
13	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,26**	**62194,15**	--	**16170**	--	**2338**	**13694**	**32253**
		НР - 99%; СП - 8%				**53199,50**	--	**13832**	--		**2389**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	13,39	1033,01		13832,00				
13.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000611	347511,00				212,00		
13.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	12,22	174,00				2126,00		
		Фасонные части										
14	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы+Муфта ПЭ. Установка**	**шт.**		**6**	**1359,62**	**890,15**	**8158**	**5341**	--	**4179**	**13324**
		НР - 99%; СП - 8%				**469,48**	**234,10**	**2817**	**1405**		**987**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	2,48	1134,06		2817,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,36							
14.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,344		3943,00		5299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,344		1033,00		1388,35			
14.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006		4307,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006		1474,00		8,84			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006		2609,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006		1234,00		7,40			
14.6	2302-1199-9901	Фасонные части	шт.	1	6	--				--		
15	**2302-0304-2610 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**2**	**2175,00**	--	**4350**	--	**4350**	--	**4698**
		СП - 8%				--	--	--	--		**348**	
16	**2302-0304-2603 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**40**	**991,00**	--	**39640**	--	**39640**	--	**42811**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3171**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1624965**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**380931**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**223354**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**68928**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**536607**		

		- Накладные расходы	Тенге								363702	
		- Сметная прибыль	Тенге								120370	
		ИТОГО:										**1624965,00**
		Выслуга лет-1%	**Тенге**									**16 250**
		Дополнительные отпуска-0,4%	**Тенге**									**6 500**
		Всего по главе 9:	**--**	**--**								**22 750**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартала 2019 г.	**Тенге**									**1 647 715**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Налоги, сборы, обязательные платежи-2%**	**Тенге**									**32 954**
		ИТОГО:										**1 680 669**
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,9	**Тенге**									**1 512 602,10**
		НДС - 12 %										**181 512,25**
		ВСЕГО										**1 694 114,35**

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»

_____ **Нурумбетов С.**

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

_____ **Смайлов Ш.**

Начальник производственно – технического отдела филиала ОДСП

_____ **Кожаков У.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Алтын Айдарлы»

_____ **Егізбайұлы Е.**