Счет-фактура № 00000001104 от 31 июля 2013 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о закупках работ по выполнению ремонта подъездных путей №8 от 24.01.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№1-в до стр.№4-в, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте	м	110,645	24 297,46	2 688 391,96	12%	322 607,04	3 010 999,00	0	
Всего по счету:					**2 688 391,96**		**322 607,04**	**3 010 999,00**		

Директор: Ахметов М. Х.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мусина З. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер
(должность)

Степаненко Г.В.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000001107 от 31 июля 2013 г.

Исполнитель: **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор о закупках работ по выполнению ремонта подъездных путей №8 от 24.01.13г**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Производство подъемочного ремонта на участке пути от стр.№1-в до стр.№4-в, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте	110,645	м	27 213,15	3 010 999,00

Итого: 3 010 999,00
В том числе НДС 322 607,04

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 010 999,00 KZT
Три миллиона десять тысяч девятьсот девяносто девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)
Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 030940004238
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
Расчетный счет: KZ11998BTB0000004544 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)
Тастамбеков Т.А.
(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Производство подъёмочного ремонта на участке пути от стр.№ 1-в до стр.№ 4-в, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е16-77-2в	Одиночная смена деревянных шпал	1шпала	165,00	715,29	282,16	118023	46557	2,20	363
					433,13	--	71466	--	--	--
2.	Е16-44	Смена негодных костылей на новые	100кост	13,20	804,16	282,16	10615	3725	1,24	16
					522,00	--	6890	--	--	--
3.	Спрайс	Шпалы деревянные 2 тип пропитанные с завода ГОСТ 78-89	шт	165,00	2293,89	--	378493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Спрайс	Подкладки Д-65	тн	2,53	87009,79	--	220135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Спрайс	Прокладка под Д-65	шт	330,00	79,10	--	26103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Спрайс	Костыль 165 ГОСТ 5812-82	тн	0,50	98874,76	--	49437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	0,35	13219,66	282,16	4627	99	63,00	22
					12937,50	--	4528	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е16-121	Замена загрязненного балласта до нижней постели шпал	100м.п.	3,43	15852,16	282,16	54373	968	90,00	309
				15570,00	--	53405	--	--	--
Е16-123-1 б	Вырезка балласта из шпальных ящиков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал в местах выплесков	100 ящик	1,65	11802,16	282,16	19474	466	64,00	106
				11520,00	--	19008	--	--	--
Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	0,34	120277,48	52791,54	41255	18107	274,00	94
				62493,75	9984,38	21435	3425	57,91	20
С2011-16	Машины путиподъемочные с пневмоподбойками	маш-ч	8,00	4344,00	4344,00	34752	34752	--	--
				--	1120,60	--	8965	6,50	52
ИТОГО:						957287	104675		910
						176732	12390		72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	217264
	217264
Всего накладных расходов:	1174551
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70473
	1245024
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1250004
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1262454
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
	2635678
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	52714
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2688392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	322607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3010999
Итого с НДС	

Принял: Сдал: