Счет-фактура № 00000000167 от 19.03.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль" (2)

БИН и его адрес: БИН: 000140000377, Адрес: Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0009127 от 14.11.12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ44826D0KZTD2001954 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000058 от 19 Марта 2015 г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Интерстиль ". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 000140000377, (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140003901,Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства Актюбинской области" (10)

БИН и адрес покупателя: БИН: 060140003901, Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ11070102KSN0601000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).	усл.	1	42 053 572,32	42 053 572,32	12%	5 046 428,68	47 100 001,00		
Всего по счету:					42 053 572,32		5 046 428,68	47 100 001,00		

Руководитель организации Сарибекян Г. Л.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Менделуцева Л.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Актюбинской области", Республика Казахстан ,г.Актобе ,пр.Абилкаир хана,40** — **060140003901**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36** — **000140000377**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №128 от 12.11.2014г, доп.согл. б/н от 06.02.15г.

Номер документа	Дата составления
00000000058	19.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту " Строительство специалезированного центра обслуживания населения в г Актобе (привязка).			усл.	1	47 100 001,00	47 100 001,00
				Итого	1	x	47 100 001,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.03.2015

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		128	12.11.2014г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудова-ния 2015г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	85 803 572						10 296 429	**96 100 001**
в том числе за отчетный месяц:		42 053 572	16 123 970	41 228 992		824 580	5 046 429	**47 100 001**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства Актюбинской области" _____ Нуршин К.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
12	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В7,5 толщ.100мм**	58,02	6257,17	66,01	363041	3830	13444	1,35	78
		м3		195,75	24,93	11357	1446	105	0,12	7
13	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	59,1804	106,00	--	6273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В25 (ФМ-6, ФМ-7)**	14,2	9444,72	112,36	134115	1596	15863	6,34	90
		м3		1021,50	42,44	14505	603	105	0,21	3
15	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны В25 (ФМ-4, ФМ-5)**	25	9395,33	489,23	234883	12231	24519	4,75	119
		м3		749,25	184,82	18731	4621	105	0,90	23
16	Е0106-1-7	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны В25 (ФМ-3, ФМ-8)**	67,4	8770,97	358,13	591163	24138	46676	3,35	226
		м3		524,25	135,29	35334	9119	105	0,66	44
17	Е0106-1-8	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны В25 (ФМ-2, ФМ-1)**	174,5	8447,57	248,13	1474100	43299	83961	2,35	410
		м3		364,50	93,74	63605	16358	105	0,46	80

18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	285,3165	106,00	--	30244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	300,04	245,44	3,82	73641	1146	13733	0,21	63
		м2		37,35	1,44	11206	432	118	0,01	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3291997				
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены								
35	Е0106-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 (МС1-МС6)	41,29	11218,42	404,96	463209	16721	71989	9,27	383
		м3		1507,50	152,98	62245	6317	105	0,75	31
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	41,91	106,00	--	4442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-13-10	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (диафрагма ДЖМ1-4шт) В25	15,84	11324,29	423,68	179377	6711	28408	9,49	150
		м3		1548,00	160,04	24520	2535	105	0,78	12
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,0776	106,00	--	1704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			794077				
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные колонны								
43	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	28,43	14200,00	4467,45	403706	127010	98016	12,43	353
		м3		2074,50	1208,95	58978	34370	105	4,63	132
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,85000	106,00	--	3058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	СТех.часть п.1.18 П.6	Амортизационные отчисления на 1м3 конструкций колонн	28,43	617,00	--	17541	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			553661				
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные плиты								
		ПМ-3 на отм.+7,7								

76	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,29705	61300,00	--	324709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /фиксатор/	2,77	45800,00	--	126866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /доп.арматура/	2,6063	50900,00	--	132661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,37882	62100,00	--	271925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,5512	66000,00	--	102379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПМ-4 на отм.+8,8								
83	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,932	68800,00	--	614522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	10,988	61300,00	--	673564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /доп.арматура/	2,6063	50900,00	--	132661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

86	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /фиксатор/	0,744542	45800,00	--	34100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2558190				

ИТОГО по акту:	Тенге			7 197 925				
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			129 563				
Итого:	Тенге			7 327 488				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %	Тенге			152 412				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			73 275				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			29 310				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			7 582 485				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	Тенге			19 388 414				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			387 768				
Итого	Тенге			19 776 182				
НДС 12%	Тенге			2 373 142				
ВСЕГО:	Тенге			22 149 324				

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____ **Нуршин К.К.**

Технадзор:
ТОО «Маяк ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

соот. рас. Ф-2 по смете прав.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Интерстиль»

Наименование объекта: Строительство специализированного центра обслуживания населения в г. Актобе (привязка)

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	26,2	389,25	--	10198	--	11524	2,48	65
		м3		389,25	--	10198	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	**Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	414,856	6,83	6,83	2832	2833	751	--	--
		м3		--	1,87	--	776	97	0,01	4
4	Е0101-163-3	**Подсыпка грунта 3 группы вручную под полы**	103,714	558,00	--	57872	--	65396	3,37	350
		м3		558,00	--	57872	--	113	--	--
5	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	414,856	25,65	5,38	10640	2232	8157	0,13	54
		м3		20,27	--	8409	--	97	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			177413				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
6	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	133	61,90	2,62	8232	348	1881	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1398	132	123	--	1
7	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты толщ.100мм**	13,3	867,50	97,07	11538	1291	2331	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1496	479	118	0,18	2
8	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	13,3	6257,17	66,01	83220	878	3082	1,35	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	2603	332	105	0,12	2
9	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В25(ФМ-1)	36,1	9444,72	112,36	340954	4056	40329	6,34	229
		м3		1021,50	42,44	36876	1532	105	0,21	7
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	50,2075	106,00	--	5322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(С1,С2)	0,383	65900,00	--	25240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм(С1,С2)	0,229	68200,00	--	15618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(КП1)	0,06954	65900,00	--	4583	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(КП1)	0,095	67700,00	--	6432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	1,0792	127784,33	5172,70	137905	5582	8511	30,90	33
		1т		5557,50	1953,00	5998	2108	105	9,54	10
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,099	33697,62	304,24	3336	30	3450	198,00	20
		1т		33075,00	114,75	3274	11	105	0,56	--
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,099	47400,00	--	4693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,1782	40200,00	--	47364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под фундаментные балки В15	3,2	8385,53	95,97	26834	307	2715	4,90	16
		м3		771,75	36,25	2470	116	105	0,18	1
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,264	106,00	--	346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок В25	7,98	12361,79	308,99	98647	2466	15702	11,00	88
		м3		1757,25	116,73	14023	932	105	0,57	5
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,0997	106,00	--	859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,132	65000,00	--	8580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,16908	61300,00	--	10365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,27944	61200,00	--	17102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	225,32	245,44	3,82	55303	861	10313	0,21	47
		м2		37,35	1,44	8416	324	118	0,01	2
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки В15	2,2	6959,95	66,01	15312	145	510	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1077601				
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции каркаса								
29	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	2,2775	146000,00	--	332515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	9,0734	143700,00	--	1303848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,2189	154200,00	--	187954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	2,32592	146000,00	--	339584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,17986	154400,00	--	645370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	5,3262	146000,00	--	777625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	2,09257	154200,00	--	322674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	2,5152	146000,00	--	367219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,203	154200,00	--	31303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	3,46032	154400,00	--	534273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	8,288	146000,00	--	1210048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	2,08515	146000,00	--	304432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,2154	146000,00	--	31448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,757714	101700,00	--	77060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6853275				

ИТОГО по акту:	Тенге			8 108 289				
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			145 949				
Итого:	Тенге			8 254 238				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,08 %	Тенге			171 688				
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			82 542				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			33 017				
Итого по акту в базовых ценах 2001 года	Тенге			8 541 485				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	Тенге			21 840 578				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			436 812				
Итого	Тенге			22 277 390				
НДС 12%	Тенге			2 673 287				
ВСЕГО:	Тенге			24 950 677				

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление строительства Актюбинской области» _____ **Нуршин К.К.**

Технадзор:
ТОО «Маяк ЛТД» _____ **Жумагул Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Г.Л.Сарибекян**

Соот.рас. Р.2 по смете прав.