Счет-фактура № 00000000719 от 29 мая 2013 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о закупках работ по выполнению ремонта подъездных путей №8 от 24.01.13г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030940004238, Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030940004238, 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13

ИИК получателя: KZ11998BTB0000004544, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Производство подъёмочного ремонта на пути №3 от стрелочного перевода №6 до стрелочного перевода №10 через стрелочный перевод №9/1 и стрелочный перевод №9/2, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (без замены шпал и скреплений)	км	1,086	17 162 697,32	18 638 689,29	12%	2 236 642,71	20 875 332,00	0	
Всего по счету:					**18 638 689,29**		**2 236 642,71**	**20 875 332,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Анесова Ж. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Степаненко Г.В. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000719 от 29 мая 2013 г.

Исполнитель **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью**

Основание: **Договор о закупках работ по выполнению ремонта подъездных путей №8 от 24.01.13г**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Производство подъёмочного ремонта на пути №3 от стрелочного перевода №6 до стрелочного перевода №10 через стрелочный перевод №9/1 и стрелочный перевод №9/2, с деревянными шпалами на щебеночном балласте (без замены шпал и скреплений)	1,086	км	19 222 220,99	20 875 332,00

Итого: 20 875 332,00

В том числе НДС 2 236 642,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 20 875 332,00 KZT

Двадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Промзона, дом № 35

Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Темірсервис Астана Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 030940004238
Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, район Алматы, улица А 185, дом № 13
Расчетный счет: KZ11998BTB0000004544 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

Мастенбаев Т.А.
(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Темірсервис Астана"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "ТЕМІРСЕРВИС АСТАНА" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Наименование обьекта: Производство подъёмочного ремонта на пути.№ 3 от стр. № 8 до стр.№ 9 через стр.№ 9/1 и стр.№ 9/2, с деревянными шпалами, на щебеночном балласте (без замены шпал и скреплений)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е16-71-1а	Регулировка зазоров гидравлическим прибором при рельсах Р-65 на деревянных шпалах	1км	1,09	13219,66	282,16	14357	306	63,00	68
					12937,50	--	14050	--	--	--
2.	Е16-121	Замена загрязненного балласта до нижней постели шпал	100м.п.	10,86	15852,16	282,16	172155	3064	90,00	977
					15570,00	--	169090	--	--	--
3.	Е16-123-1 б	Вырезка балласта из шпальных ящиков на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал в местах выплесков	100 ящик	5,21	11802,16	282,16	61489	1470	64,00	333
					11520,00	--	60019	--	--	--
4.	Е16-95-4	Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт путеподъемником	1км	1,09	120277,48	52791,54	130621	57332	274,00	298
					62493,75	9984,38	67868	10843	57,91	63
5.	С2011-16	Машины путиподъемочные с пневмоподбойками	маш-ч	44,00	4344,00	4344,00	191136	191136	--	--
					--	1120,60	--	49306	6,50	286
6.	Е28-51-1	Постановка стыков пути на щебеночный балласт	шт	86,00	2987,30	363,80	256908	31287	17,56	1510
					2623,50	31,18	225621	2682	0,14	12
7.	Е28-26-3	Балластировка пути на деревянных шпалах балластировочными машинами, балласт щебеночный	1000м3	0,87	866495,64	551045,64	753851	479410	2060,00	1792
					315450,00	2748,53	274442	2391	207,88	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Спрайс	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 20-40 мм	тн	1278,90	949,20 ---	-- ---	1213929 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	1,09	291182,00 282150,00	9032,00 3342,47	316224 306415	9809 3630	1758,00 15,54	1909 17
10.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	1,09	505052,44 495000,00	10052,44 3732,28	548487 537570	10917 4053	3280,00 17,36	3562 19
11.	Е28-29-2	Выправка стрелочных переводов одиночных, симметричных на щебеночном балласте	шт	4,00	31329,27 30420,00	909,27 239,56	125317 121680	3637 958	179,40 1,12	718 4
12.	Е28-50-3	Рихтовка стрелочных переводов на балласте щебеночном	шт	4,00	61566,20 58950,00	2616,20 891,61	246265 235800	10465 3566	362,00 4,14	1448 17
13.	Т28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка подъездных путей поездной нагрузкой 50 тыс. тонн брутто	10т/км	3852,50	215,18 ---	-- ---	828990 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Е0129-256 -1	Послеосадочный ремонт прямых участков пути после обкатки поездами	км	1,09	291330,08 278550,00	6053,70 171,00	316384 302505	6574 186	1380,00 0,84	1499 1
15.	Е0129-257 -2	Послеосадочный ремонт стрелочных переводов М1/9 после обкатки поездами	компл	4,00	17938,80 17235,00	285,30 --	71755 68940	1141 --	73,80 --	295 --
16.	Е16-45	Сплошная добивка костылей	1км пути	1,09	16572,16 16290,00	282,16 --	17997 17691	306 --	81,00 --	88 --
	ИТОГО:						5265865 2401691	806853 77615		14498 599

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2877322
Всего накладных расходов:	2877322
Итого с накладными	8143187

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	488591

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8631778
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	8718096
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	8752623
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	18273226
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	365464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18638690
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2236642
Итого с НДС	20875332

Принял: Сдал: