Акт комиссии АО «Казахтелеком»

построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети GPON с. Теректы Карасайского района» в составе проекта «Строительство сети в Коттеджных городках Алматинской области с применением технологии GPON» в эксплуатацию

г.Каскелен «14» декабря 2014 года

Комиссия, назначенная **Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

решением от "26" сентября 2014 года № 1616

в составе:

Председателя комиссии **Жайдары Д.А. – Технический директор**

Зам. Председателя комиссии **Нуриманов Ж.Е. – Зам.Технического директора**

Членов комиссии: **Мейрембаев М.Ж. – Зам. Технического директора**

Кадырсеитов А.Т. – Начальник СЭиРСТ

Никитин Е.Н. – Начальник СБиОТ

Сағым Ә.Т. - Начальник ЦПиС

Алекенов А.Б. - Финансовый контролер АОДТ

Куттыбаев Е.М. – Технический контролер АОДТ

Болсамбеков Н.К. - Технический надзор АОДТ

Иманбеков А.Д. – Инженер 2 кат ЦПиС ОКРиС

Бакишев Б.О. - Начальник Карасайского РПУТ

Култимов М.Ж. - Начальник производства Карасайского РПУТ

Абдрахимов М.Т. – Вед. инженер ЛТЦ Карасайского РПУТ

Представителей Подрядчика **Копжасаров Е.М. директор ТОО «Ком-Сервис»**

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство оптической распределительной сети GPON с. Теректы Карасайского района»**,

(наименование объекта)

входящий в состав проекта **«Строительство сети в Коттеджных городках Алматинской области с применением технологии GPON»**

(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования) от **17 января 2014г. № 31 АО «Казахтелеком».**

3. Строительство осуществлялось подрядчиком **ТОО «Ком-Сервис» договор о закупках работ № 493-10-21/21-14 от 06 мая 2014 года**

выполнившим **Строительство оптической распределительной сети GPON.**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **АОДТ ф-л АО «Казахтелеком».**

5. Строительство осуществлялось по проекту **№ 04-07-20-06-2014**

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Генеральным директором Алматинской областной дирекции телекоммуникаций**

«20» ноября 2013 г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25 августа 2014 года;

окончание работ 12 декабря 2014 года.

при продолжительности строительства, мес.: **по норме или по проекту организации строительства - 6 месяцев, по факту - 4 месяцев**

8. Комиссии представлена следующая документация:

Рабочие чертежи в объеме, протокола измерений, акт на скрытые работы, справки выполненных работ, акт выполненных работ.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство оптической распределительной сети GPON	абонент/порт	336/300	336/300	336/300	336/300

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 14 декабря 2014 года.

Фактический - 14 декабря 2014 года (факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительство ТК до 2-х отв	м	3482	3482
Строительство ТК более 2-х отв	м	9	9
Колодец ККС-1	шт	6	6
Колодец ККС-2	шт	40	40
Колодец ККС-3	шт	22	22
Установка опор/подпор	шт	83/36	83/36
Установка СРОс-8	шт	7	7
Установка ОРКс-8	шт	35	35
Установка ОРШ	шт	1	1
Прокладка ВОК в ТК	м	10845	10845
Подвеска ОК	м	5430	5430

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

по проекту (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту – _ единица;

фактически– _ единица.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом,

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **53 646 670,00** тенге с НДС.
в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.
с фактической стоимостью принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений

Всего: **53 366 925,25** тенге с НДС, **48 365 184,55** тенге без НДС;

в том числе: **СМР - 41 681 172,40** тенге без НДС,
МЦП - 5 865 154,11 тенге без НДС,
ПИР - 818 858,04 тенге без НДС.

из них: **ТК - 19 701 400,03** тенге без НДС,
ВОЛС - 27 844 926,48 тенге без НДС.
ПИР - 818 858,04 тенге без НДС.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Строительство оптической распределительной сети GPON с. Теректы Карасайского района»

- СПП - I.12.TDE.03.003/02-02-05

входящий в состав проекта **«Строительство сети в Коттеджных городках Алматинской области с применением технологии GPON»**,

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии _____ **Д.А. Жайдары**

Заместитель председателя комиссии _____ **Ж.Е. Нуриманов**

Члены приемочной комиссии:

_____ **М.Ж. Мейрембаев**

_____ **А.Т. Кадырсеитов**

_____ **Е.Н. Никитин**

_____ **Ә.Т. Сағым**

_____ **А.Б. Алекенов**

_____ **Е.М. Куттыбаев**

_____ **Н.К. Болсамбеков**

_____ **А.Д. Иманбеков**

_____ **Б.О. Бакишев**

_____ **М.Ж. Култимов**

_____ **М.Т. Абдрахимов**

Представитель Подрядчика _____ **Е.М. Копжасаров**