Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка — 940140000761
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к.94 — 091140007316
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 20.05.2015

Номер документа	Дата составления
8	25.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустроиство Столовой по адресу РК СКО Есильский район с. Ильинка			шт	1	2 083 647,00	2 083 647,00
				Итого	1	x	2 083 647,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2015

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Благоустройство Столовой по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

ФОРМА 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА

Составлен в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Цветник														
1	Е0147-28-1	-Выемка почвы из цветников	9,488	156,49	-	1485	-	1724	0,54	5						
		м2		156,49	-	1485	-	116,1	-	-						
2	Е0162-36-1	-Очистка вручную набела с поверхностей	37,15	73,89	-	2745	-	2335	0,2	8						
		м2		73,89	-	2745	-	85,05	-	-						
3	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементными сухими смесями	18	79,73	1,59	1435	29	1349	0,47	8						
		м		78,14	0,26	1407	5	95,58	-	-						
4	СЦенаПостав-щика	-Цементный клей 25кг	1	1271	-	1271	-	-	-	-						
		мешок		-	-	-	-	-	-	-						
5	Е0153-17-1	-Ремонт кирпичной кладки	8	1641,7	158,11	13134	1265	8709	7,08	57						
		м2		1112,37	26,66	8899	213	95,58	0,16	1						
6	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки стен	37,15	648,77	38,86	24102	1444	12848	2,36	88						
		м2		400,15	6,46	14866	240	85,05	0,04	1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-65-8	-Насечка поверхности стен	37,15	67,28	-	2499	-	2362	0,43	16
		м2		67,28	-	2499	-	94,5	-	-
8	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен	37,15	58,3	0,1	2166	4	838	0,05	2
		м2		27,81	0,06	1033	2	81	-	-
9	Е0115-61-1	-Шпатлевка поверхностей цементными сухими смесями стен до 10мм	37,15	643,94	3,89	23922	145	7114	0,75	28
				201,83	0,83	7498	31	94,5	0,06	2
		м2								
10	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	18,414	274,11	0,85	5047	16	665	0,23	4
				36,1	0,13	665	2	99,63	-	-
		1м2								
11	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	18,414	387,78	1,85	7141	34	2111	0,37	7
				114,79	0,29	2114	5	99,63	-	-
		1м2								
12	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов, прокат угловой равнополочный	0,055	199071,64	3690,81	10949	203	1900	206,4	11
				36990,9	1394,66	2034	77	90	6,81	-
		т								
13	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,948	63,78	0,06	316	-	80	0,03	-
				20,04	0,02	99	-	81	-	-
		м2								
14	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	4,948	58,34	0,02	289	-	58	0,02	-
				14,35	-	71	-	81	-	-
		м2								
15	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью	50	19,8	0,02	990	1	801	0,06	3
				19,78	-	989	-	81	-	-
		отверст								
16	СЦенаПостав-щика	-Анкерные болты	50	58,67	-	2934	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-14-2	-Наружная облицовка цветника цокольным камнем	79,68	2577,29	2,94	205359	235	40609	3,11	247
				538,2	1,12	42884	89	94,5	0,01	-
		м2								
18	Е0115-14-2	-Вычитается позиция: Наружная облицовка цветника цокольным камнем	46,5	-544,09	-5,89	-25300	-274	-	-3,11	-144
				-538,2	-2,23	-25026	-104	-	-0,01	-
		м2								
19	СЦенаПостав-щика	-Крестики для плитки	2	97,78	-	196	-	-	-	-
		упаковок		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0113-14-1	-Огрунтовка цокольного камня	33,18	58,3	0,1	1934	3	749	0,05	2
		м2		27,81	0,06	923	2	81	-	-
21	Е0115-180-7	-Водоэмульсионная окраска цокольного камня с колером	33,18	267,81	2,68	8886	89	4056	0,72	24
		м2		128,34	1,01	4258	34	94,5	-	-
		Отмостка								
22	Е0162-36-1	-Очистка вручную набела с поверхностей	11,7	73,89	-	864	-	735	0,2	2
		м2		73,89	-	864	-	85,05	-	-
		Входной тамбур-откосы								
23	Е0134-56-2	-Устройство каркасов конструкций стен	6,03	401,03	5,14	2418	31	2375	2,45	15
		м2		395,89	1,97	2387	12	99	0,01	-
24	СЦенаПостав-щика	-Профиль направляющий 27х28	24	26,07	-	626	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
25	СЦенаПостав-щика	-Профиль потолочный 27х60	36	35,85	-	1291	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
26	СЦенаПостав-щика	-Саморезы цинковые без сверла 16мм	0,354	430,19	-	152	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
27	СЦенаПостав-щика	-Подвесы	25	19,55	-	489	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СЦенаПостав-щика	-Дюбель гвоздь	20	5,87	-	117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СЦенаПостав-щика	-Крабы соединительные	10	15,64	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен плитой древесной OSB	6,03	449,94	5,57	2713	34	1470	1,48	9
		м2		256,29	1,62	1545	10	94,5	0,01	-
31	СЦенаПостав-щика	-Саморезы универсальные по ГКЛ 25мм	0,65	351,97	-	229	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0134-60-8	-Облицовка каркасов стен декоративным пластиком	6,03	345,52	1,38	2083	8	2057	2,13	13
		м2		344,14	0,52	2075	3	99	-	-
33	СЦенаПостав-щика	-Панель ПХВ	12	215,09	-	2581	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СЦенаПостав-щика	Профиль стартовый белый ПХВ	7	110,77	-	775	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СЦенаПостав-щика	Профиль соединительный белый ПХВ	3	78,21	-	235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0111-40-1	Устройство углового порожка	2,01	1223,41	0,18	2459	-	124	0,1	-
		м		55,82	0,08	112	-	110,7	-	-
		Брусчатка								
37	Е0111-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки	21,15	142,82	17,11	3021	362	3093	1,09	23
				125,7	6,42	2659	136	110,7	0,04	1
		м2								
38	Е0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчанного	21,15	58,4	1,58	1235	33	1204	0,25	5
				56,82	0,33	1202	7	99,63	-	-
		1м2								
39	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	21,15	414,78	24,45	8773	517	9338	1,09	23
				389,67	9,17	8242	194	110,7	0,04	1
		м2								
40	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	0,998	167,93	2,37	168	2	165	0,37	-
				165,57	0,52	165	1	99,63	-	-
		1м2								
41	Е0127-11-1	Устройство водоотводного лотка	0,15	14349,69	2804,56	2152	421	1089	23,81	4
				5356,13	711,56	803	107	119,7	2,88	-
		м3								
42	СЦенаПостав-щика	Водоотводной лоток красный	6	293,31	-	1760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Двери								
43	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	328	2,25	2
				334,31	3,34	334	3	97,2	0,22	-
		шт								
44	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1	68,86	7,53	69	8	61	0,42	-
		м2		61,33	1,2	61	1	97,2	0,01	-
45	Е0156-13-1	Снятие наличников	1	7,44	0,34	7	-	7	0,05	-
		м		7,1	0,06	7	-	97,2	-	-
46	Е0108-6-1	Кладка стен простых из кирпича при высоте этажа до 4 м	2,1	4637,05	386,22	9738	811	4810	5,22	11
				2011,78	144,9	4225	304	106,2	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
47	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,01	205523,25	485,47	2055	5	103	64,86	1
				9496,13	181,12	95	2	106,2	0,89	-
		т								
48	Е0115-63-2	-Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементным раствором по камню /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	2,5	284,47	2,94	711	7	667	1,02	3
				281	1,12	703	3	94,5	0,07	-
		м2								
49	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,25	624,88	2,16	781	3	107	0,54	1
				90,05	0,83	113	1	94,5	-	-
		м2								
50	Е0115-180-5	-Водоэмульсионная окраска стен	1,25	92,81	2,16	116	3	107	0,27	-
				89,54	0,83	112	1	94,5	-	-
		м2								
51	Е0115-180-7	-Водоэмульсионная окраска перемычек оконных	2,81	261,9	2,68	736	8	684	0,72	2
				256,68	1,01	721	3	94,5	-	-
		м2								
52	СЦенаПостав-щика	-Водоэмульсия фасадная белая	2,56	132,97	-	340	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий (подоконный отлив) из листовой оцинкованной стали	3,176	3289,97	1,43	10449	5	901	1,12	4
				264,32	0,54	839	2	107,1	-	-
		м2								
54	СДоговорная цена	-Изготовление и установка оконных решеток	18,06	7039,5	-	127133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	20	69,92	-	1398	-	1133	0,05	1
				69,92	-	1398	-	81	-	-
		м2								
		Вентиляция								
56	СДоговорная цена	-Демонтаж старой вытяжки из оцинкованных труб, демонтаж вытяжных зонтов	1	7039,5	-	7040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		работа								
57	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	0,63	17962,2	36,35	11316	23	370	0,95	1
				496,8	12,94	313	8	115,2	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т(вытяжка)	м2 2	1364,53 1182,49	42,54 15,53	2729 2365	85 31	2760 115,2	6,9 0,08	14 -
59	СЦенаПостав-щика	-Вентилятор канальный (вытяжка)	шт 1	10000 -	- -	10000 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов из ПВХ труб	ШТ 13,188	3272,91 569,25	15,13 5,67	43163 7507	200 75	8735 115,2	1,77 0,03	23 -
61	СЦенаПостав-щика	-Саморезы оцинкованные	м2 70	1,46 -	- -	102 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	ШТ 2,4	1716,6 569,25	15,13 5,67	4120 1366	36 14	1590 115,2	1,77 0,03	4 -
63	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий	м2 2	1263,18 528,55	734,63 283,22	2526 1057	1469 566	1315 81	2,31 1,55	5 3
64	СЦенаПостав-щика	-Пена монтажная для заделки отверстий воздуховода	отверст 4	627,71 -	- -	2511 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами	шт 1	1862,25 349,31	6,19 2,59	1862 349	6 3	405 115,2	0,41 0,01	- -
66	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов, креплениий, хомутов под вентиляционное оборудование	шт 2	118,75 19,62	1,38 0,52	237 39	3 1	46 115,2	0,06 -	- -
67	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг 2	200 -	- -	400 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0126-9-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 150 мм	кг 28	232,69 186,56	24,98 9,31	6515 5224	699 261	4936 90	1,08 0,05	30 1
69	С11031-85	-Утеплитель	м 0,72	15500 -	- -	11160 -	- -	- -	- -	- -
70	СЦенаПостав-щика	-Фольгированная изоляция	м3 4	254,2 -	- -	1017 -	- -	- -	- -	- -
71	СЦенаПостав-щика	-Пленка полиэтиленовая	м.п. 30,8	58,66 -	- -	1807 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0169-5-7	-Сверление отверстий для крепления воздуховода	8	88,78	0,58	710	5	572	0,53	4
				88,21	0,1	706	1	81	-	-
		отверст								
73	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховода 150мм	2	246,85	4,37	494	9	394	1,52	3
				242,48	0,7	485	1	81	0,01	-
		отверст								
74	СЦенаПостав-щика	-Шпатлевка для заделки мест прохода воздуховодов	5	332,42	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
75	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	1	662,72	3,94	663	4	162	0,52	1
				169,58	1,51	170	2	94,5	0,01	-
		м2								
76	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска стен	4	355,92	2,42	1424	10	569	0,45	2
				149,57	0,91	598	4	94,5	-	-
		м2								
77	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2	12	150,49	12,54	1806	151	1637	0,56	7
				132,37	7,95	1588	95	97,2	0,03	-
		м кабеля								
78	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный с монтажной панелью под автоматы	1	1026,79	25,99	1027	26	407	2,3	2
				473,8	2,65	474	3	85,5	0,02	-
		шт								
79	СЦенаПостав-щика	-Щиток осветительный с монтажной панелью	1	2835,92	-	2836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	Ц0108-526-1	-Автомат устанавливаемый на стене или колонне до 25А	2	537,23	15,18	1074	30	451	1,15	2
				261,05	2,64	522	5	85,5	0,02	-
		шт								
81	СЦенаПостав-щика	-Автомат	2	1079,34	-	2159	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	600060	8240			583
	Тенге	120869	2454			16
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3907	-	-		-
Материалы -	Тенге	1116	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2688	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2495	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	374	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	384	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6786	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3062	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532324	-	-		-
		Материалы -	Тенге			205238	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108564	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46405	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32484	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			698688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		607
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127587	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12071	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2086	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			82398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14157	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			787872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		670
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144805	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			600059,238
Накладные расходы			143215,82
Ненормируемые и непредвиденные затраты			44596,52
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			787871,57
Итого с затратами на выслугу лет	787871,573 X 1 %	7878,716	795750,29
Итого с затратами на доп. отпуска	787871,573 X 0,4 %	3151,486	798901,77
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	798901,775 X 2,557		2042791,80
Итого с налогами	2042791,839 X 2 %	40855,837	2083647,70
Всего:			2083647,00

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка — 940140000761
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к.94 — 091140007316
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 20.05.2015

Номер документа	Дата составления
9	25.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустроиство Столовой по адресу РК СКО Есильский район с. Ильинка			шт	1	246 790,00	246 790,00
				Итого	1	x	246 790,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2015

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Благоустройство Столовой по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

ФОРМА 4

Радченко по доп?

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
Дополнительные работы
ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА

Составлен в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цветник								
1	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	6	274,11	0,85	1645	5	217	0,23	1
				36,1	0,13	217	1	99,63	-	-
		1м2								
2	Е0115-176-4	-Покрытие лаком плитки цветника	33,18	173,4	-	5754	-	626	0,07	2
				19,96	-	662	-	94,5	-	-
		м2								
3	Е0115-176-4	-Проолифка фасадной плитки	46,5	108,38	-	5040	-	548	0,07	3
				12,48	-	580	-	94,5	-	-
		м2								
4	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по фасадной плитке	46,5	185,13	2,16	8608	101	3993	0,54	25
				90,05	0,83	4187	39	94,5	-	-
		м2								
		Брусчатка								
5	СЦенаПостав-щика	-Водоотводной лоток серый	26	293,31	-	7626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка								
6	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска плит отмостки колером масляным разбеленным	11,7	185,13	2,16	2166	25	1005	0,54	6
				90,05	0,83	1054	10	94,5	-	-
		м2								
		Окна								
7	Е0115-165-5	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	5,99	314,71	0,18	1885	1	1418	1,45	9
				250,47	0,08	1500	-	94,5	-	-
		м2								
		Вентиляция								
8	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий	6	1263,18	734,63	7579	4408	3945	2,31	14
		отверст		528,55	283,22	3171	1699	81	1,55	9
9	Е0120-12-10	-Установка решеток вентиляционных	7	417,69	18,57	2924	130	1711	1,23	9
				204,41	7,76	1431	54	115,2	0,03	-
		шт								
10	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2	12	150,49	12,54	1806	151	1637	0,56	7
				132,37	7,95	1588	95	97,2	0,03	-
		м кабеля								
		Брусчатка Гостиница								
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек вдоль цветника и гостиницы	11,46	645,97	19,32	7403	221	2040	1,02	12
				150,08	10,75	1720	123	110,7	0,02	-
		м2								
12	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки	3,75	414,78	24,45	1555	92	1656	1,09	4
				389,67	9,17	1461	34	110,7	0,04	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			53990	5133			92
			Тенге			17572	2056			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1806	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1684	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	245	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1929	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49261	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16778	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16459	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7626	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2317	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18776	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1485	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1742	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			77153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22447	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			53989,838
Накладные расходы			18795,76
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4367,16
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			77152,76
Итого с затратами на выслугу лет	77152,76 X 1 %	771,528	77924,29
Итого с затратами на доп. отпуска	77152,76 X 0,4 %	308,611	78232,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	78232,899 X 2,557		200041,52
Итого с налогами,	200041,523 X 2 %	4000,83	204042,35
Командировочные расходы,перевозка грузов			42748,00
Всего:			246790,00

Заказчик:

Подрядчик: