А К Т

приёма-передачи выполненных строительно-монтажных работ

65.

Заказчик: **ТОО "Жаикмунай"**

Подрядчик: **ТОО "Жаиккурылыс"**

Основание: *Договор подряда №30/43-11 от 28 января 2011г.*

Наименование стройки: *Чинаревское НГКМ.*

Объект: *Демонтаж и монтаж трубопровода Ø8" от скв. №115 протяженностью 2000 м на ЧНГКМ.*

Сумма договорной цены: 11 770 782 тенге

Выполнено до: _____тенге

Выполнено за месяц: **февраль 2011г. 100% 11 770 782 тенге**

Оценка качества работ: _____

№ пп	№ позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Трудо-затраты в ч/час на ед-цу	Трудо-затраты в маш/час на ед-цу	Трудо-затраты в ч/час на все кол-во	Трудо-затраты в маш/час на все кол-во	Цена ч/час в тенге	Цена маш/час втенге	Стоимость работ в тенге
		I.Демонтажные работы									
1	Е1-162-2	Разработка грунта вручную	м3	418	1,89		790,02		1499		1 184 240
2	Е22-6-3 к=0,6	Демонтаж файбергласовых труб Д200 мм	м	2000	0,24	0,02586	480,00	51,72	1499	5625	1 010 445
3	Е1-27-2 Е1-27-8	Обратная засыпка грунта бульдозером после демонтажа труб	м3	8285		0,02		165,70	1499	4368	723 778
4	Ед. расц.	Очистка демонтированных труб от грунта	м	2000	0,03661	0,001	73,21	2,00	1499	5625	120 997
5	Ед. расц.	Погрузка демонтированных труб	т	21	0,94	0,21	19,74	4,41	1499	5625	54 397
6	С333-А5-1	Перевозка демонтированных труб до 5 км	т	21		1,294		27,17		4200	114 131
7	Ед. расц.	Разгрузка демонтированных труб	т	21	0,74	0,11	15,54	2,31	1499	5625	36 288
8	Ед. расц.	Развинчивание труб и очистка резьбового соединения труб	шт	200	1	0,1	200,00	20,00	1499	5625	412 300
		II.Монтажные работы									
9	Е1-12-1	Разработка разрыхленного грунта экскаватором для монтажа труб	м3	8037	0,00478	0,02	38,42	167	1499	8500	1 478 528
10	Е1-164-2 к=1,2	Доработка грунта вручную	м3	248	1,848		458,30		1499		686 998
11	Е22-6-3	Монтаж файбергласовых труб Д200 мм	м	2000	0,434	0,0431	868,00	86,20	1499	5625	1 786 007
12	Е1-166-2	Присыпка труб вручную	м3	200	0,95		190,00		1499		284 810
13	Е25-121-4	Гидравлическое испытание трубопровода 200мм	м	2000	0,102	0,094	204,00	188,00	1499	3600	982 596
		Итого:									**8 875 515**
		Накладные расходы 16,6%									1 473 335
		Итого:									**10 348 850**

		Плановые накопления 10%									1 034 885
		Итого:									**11 383 735**
		Зимнее удорожание 3,4%									387 047
		Всего:									**11 770 782**

Заказчик:

ТОО "Жаикмунай"

Генеральный директор _____ В.М.Дружинин

Производственный директор _____ Э.Ферзек

"_____" _____ 2011г.

Подрядчик:

ТОО "Жаиккурылыс"

Генеральный директор _____ В.Г.Кардонский

Нач. стр-го участка _____ П.В.Думчев