ЗАКАЗЧИК: Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "БиО Строи Сервис"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма-2)
за декабрь месяц 2010г.

Строительство " системы электроснабжения в новых микрорайонах "Жулдыз" и "Мерей"

За год составляет 258 940 120 тенге.
За 30% составляет 77 682 036 тенге.

25.12,2010г

№ п/п	Шифр и № позиц	Наименование работ и затрат	един изм.	кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	26	27,84	724
2	Е0101-164-2	Даработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1	262,72	263
3	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта на 50м	м3	13	9,24	120
4	Е0101-24-10	Поправка на дальность перемещения	м3	13	31,64	411
5	Е0108-3-3	Устройство подушки из ПГС под фундаменты	м3	9	3139,77	28258
6	Е0101-27-4	Обратная засыпки котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3	11	2,8	31
7	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную пазух фундаментов	м3	3	122,18	367
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	11	21,55	237
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночно-битумное основание толщ.50мм	м2	14,7	687,86	10112
10	Е0107-1-2	Укладка болков фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т	шт	12	408,67	4904
11	С143003-14	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольное ФСБ 12.4.6	м3	1,59	11500	18285
12	С143003-22	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольное ФСБ 24.4.6	м3	3,26	10700	34882
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковых поверхностей стен фундаментов, соприкасающихся с грунтом горячим битумом за 2 раза по грунтовке из 40 % раствора ьитума в керосине	м2	20,64	245,44	5066
14	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	0,43	15429,2	6635
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,43	143	61
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрнцаемости до 4: за 4 кг/см3	м3	0,43	407	175
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий толщ.50 мм с пропиткой битумом	м2	6,7	687,86	4609
18	Е0108-4-5	Гидроизоляция оклеечная по выравненной поверхности бетона в 1 слой рубероида	м2	37	665,48	24623
19	Е0107-24-12	Установка оград металличиских по металлическим столбом без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	66	1265,46	83520
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,74	143	392
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрнцаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,74	407	1115

22	С12021-245	Стоимость стоек из труб диам. 89х5 мм СТ1 (24шт)т	т	7,26	172800	1254528
23	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	132	836	110352
24	Е0113-26-6	Огрунтовка металлических поверхностей ограждения грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	260,98	21,8	5689
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ограждения эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	261	69,45	18126
26	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2	140,09	280
27	С131312-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	м2	4	836	3344
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ограждения грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2	21,8	44
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ограждения эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2	69,45	139
30	Е0133-103-1	Установка промежутосных железобетонных опор П10-1 ВЛ 6кВ	опора	337	1534,11	516995
31	Е0133-103-3	Установка железобетонных опор УОА10-1 (с двумя подкосами) ВЛ-6 кВ	опора	3	4836,53	14510
32	Е0133-103-2	Установка железобетонных опор А10-1, УП10-1, ОА10-1 (с одним подкосами) ВЛ 69кВ	опора	22	3155,76	69427
33	Е0133-106-2	Установка опорных плит П-4	шт	54	77,83	4203
34	Е0133-107-1	Установка анкерных плит	шт	46	459,29	21127
35	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6 кВ/в 6 провода при 10 опорах на 1км	1км	16,43	51856,3	851999
36	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6 кВ/в 6 провода при 10 опорах на 1км	1км	2,1	25922,9	54438
37	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	974,9	13,91	13561
38	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	974,9	12,08	11777
39	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	16	2263,89	36222
40	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	комп	182	655,5	119301
41	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	1,565	102170	159896
42	Е0133-27	Погрузка и выгрузка изолятров вручную	1т	17,89	1100,25	19683
43	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических при автомабильных перевозках	т	37,87	234,3	8873
44	Е010332-А51	Развозка по трассе ж/бетонных стоек	т	979,3	74,85	73301
45	Е010332-А51	Развозка по трассе изолятров, траверс и др.	т	55,76	59,88	3339
46	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лампата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншея для кабеля)	м3	1335,8	23,359	31203
47	Е0101-164-2	Дороботка грунта вручную	м3	41,19	262,72	10821
48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	137,7	134,1	18466
49	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1239,3	6,826	8459
50	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в транше	м	1532	36,7	56224

51	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	48,46	11,2	543
52	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 9 кг	м	732	49,1	35941
53	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 6 кг	м	800	44	35200
54	С151601-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	0,22384	1031200	230825
55	Е0133-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор П10-1 ВЛ 6кВ	опора	398	1534,11	610576
56	Е0133-103-3	Установка железобетонных опор УОА10-1 (с двумя подкосами) ВЛ-6 кВ	опора	15	4836,53	72548
57	Е0133-103-2	Установка железобетонных опор А10-1, УП10-1, ОА10-1 (содним подкосами) ВЛ 69кВ	опора	41	3155,76	129386
58	Е0133-106-2	Установка опорных плит П-4	шт	124	77,83	9651
59	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6 кВ/в 6 провода при 10 опорах на 1км	1км	12,222	25922,9	316835
60	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1312,4	13,91	18255
61	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1312,3	12,08	15853
62	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	31	2263,89	70181
63	Ц0108-164-9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение 10кВ, сечение до 120 мм2	шт	37	8480,3	313771
64	Ц0108-165-3	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение 10кВ, сечение до 185 мм2	шт	37	2815	104155
65	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,894	102170	91340
66	Е0133-27	Погрузка и выгрузка изолятров вручную	1т	11,17	1100,25	12290
67	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических при автомабильных перевозках	т	13,65	234,3	3198
68	Е010332-А51	Развозка по трассе ж/бетонных стоек	т	619,5	74,85	46370
69	Е010332-А51	Развозка по трассе изолятров, траверс и др.	т	24,82	59,88	1486
70	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лампата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (траншея для кабеля)	м3	2968	23,359	69330
71	Е0101-164-2	Дороботка грунта вручную	м3	92	262,72	24170
72	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	306	134,1	41035
73	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2754	6,826	18799
74	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в транше	м	3350	36,7	122945
75	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	42	11,2	470
76	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 9 кг	м	1850	49,1	90835
77	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 6 кг	м	1500	44	66000
78	С151601-215	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	1000м	0,35	1194200	417970
79	С151601-214	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	1,5	1031200	1546800

80	С151601-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	1,5	898400	1347600
81	Ц0108-27-1	Монтаж КРУН-6кВ	шт	16	8888	142208
82	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, (для электродов заземления)	яма	4	209,01	836
83	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	63	27,84	1754
84	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную	м3	1	200,88	201
85	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6	122,18	733
86	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	58	3,11	180
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	58	21,55	1250
88	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	330,1	1320
89	Ц0108-472-2	Заземлитель горизантальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	70	61,9	4333
90	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм / ГОСТ 103-76/	т	0,0902	46374,7	4183
91	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,0316	83500	2639

Итого:		**9745110**
накладные расходы:		2296627
Непредвыденные затраты		5276409
Итого:		**17318146**
Временные здания и сооружения 2,8%		484908
Итого:		**17803054**
доп затраты на строительство: зимнее время	0,46%	82250
на выслугу лет	1%	178031
доп отпуска	0,40%	71212
Итого:		**18134547**
МРП		33063375
Налоги, сборы	2%	661267
Итого:		**33724642**
НДС	12%	4046957
Итого:		**37771600**

Требуеамя сумма к перечислению Испольнителю для оплаты"Строительство системы электроснабжения в новых микрорайонах "Мерей" и "Жулдыз"г. Жанаозен.

по праграмме 467-009-011-421 декабрь месяц 2010 года состовляет 37 771 600 тенге

с учетом удержанного аванса 30% составляет 11 331 480 тенге

к оплаты за декабрь месяц составляет: 26 440 120 тенге

Заказчик:
Жанаозен қалалық құрылыс бөлімі
мемлекеттік мекемесі

Бухарбаев А

Исполнитель:
ТОО "БиО Строй Сервис"

Мовлямов А