Счет-фактура № 183 от 25.10.12 (1)

Поставщик: Производственный кооператив "Аварийная служба" **(2)**

РНН и адрес места нахождения поставщика: 481400050563, Ульянова 52, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0002306 от 19.11.09 БИН 970540001819 (2а)

ИИК: KZ248560000000008485 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №30 от 25 июля 2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналич. расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана,38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № 178 от 25 Октября 2012 г. (7)

Грузоотправитель: ПК "Аварийная служба" 481400050563, Ульянова 52,г. Петропавловск (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО"Управляющая компания "Солтустик". 480100238524,г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана,38 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО"Управляющая компания "Солтустик" **(10)**

РНН и адрес места нахождения получателя: 480100238524, г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана,38 (10а)

ИИК: KZ53070KK1KS03271002 в ГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 90кв. жилого дома по ул. Алматинская, 38 в г. Петропавловске, СКО в рамках программы модернизации и развития ЖКХ	объект	1	10 614 467,00	10 614 467,00	12%	1 273 736,00	11 888 203,00		
Всего по счету:					**10 614 467,00**		**1 273 736,00**	**11 888 203,00**		

Директор: Бацанов Ю. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

МП

Гл.бухгалтер: Бентя Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

счет получил

(Ф.И.О., подпись)

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
выполненных работ и затрат
за октябрь 2012года

ЗАКАЗЧИК: КСК"АЛМА-АТИНСКАЯ,38"
ПОДРЯДЧИК: ПК » АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА »

Договор № 30 от 25 .07. 2012года

НАИМЕНОВАНИЕ: ***КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 90КВ.ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛМАТИНСКАЯ, 38 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЖКХ***

Наименование пускового комплекса	Код	С начала по отчетный период,м-ц, тенге	в том числе, тенге			
			СМР	Прочие расходы	Затраты вызванные рыночным удорожанием	НДС 12%
Всего по объекту: В том числе:		*11 888 203*	*4 819 494*		*5 794 973*	*1 273 736*
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 90КВ.ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛМАТИНСКАЯ, 38 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО		*11888203*	*4819494*		*5794973*	*1273736*
ВСЕГО к оплате за отчетный период:		***11 888 203***	***4 819 494***		***5794973***	***1 273 736***

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:

531335 Дана

ЗАКАЗЧИК: КСК « АЛМА-АТИНСКАЯ,38 »

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 90КВ.ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛМАТИНСКАЯ, 38 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.и в текущем уровне цен 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 90-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. АЛМАТИНСКАЯ, 38 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ, СКО								
		КРЫША								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1185	48,37	4,36	57318	5167	56718	0,29	341
				44,01	0,68	52152	806	107,1	0,01	6
		м2								
2	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали (свес)	246	17,19	2,02	4229	497	4039	0,1	26
				15,17	0,16	3732	39	107,1	-	1
		м2								
3	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1431	24,15	2,64	34559	3778	33656	0,15	217
				21,51	0,45	30781	644	107,1	-	7
		м2								
4	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен, прогоны, кобылки (40% от кровли)	573	43,95	2,35	25183	1347	25781	0,27	155
				41,6	0,41	23837	235	107,1	-	2
		м2								
5	Е0158-1-4	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	573	11,24	1,59	6441	911	6088	0,07	39
				9,65	0,27	5529	155	107,1	-	2
		м2								
6	Е0158-19-2	-Демонтаж водосточных труб и воронок	158,2	63,1	0,55	9983	87	10613	0,36	56
				62,55	0,09	9896	14	107,1	-	-
		м								
7	Е0158-3-3	-Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	4	266,31	31,5	1065	126	1027	1,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			окно	234,81	4,97	939	20	107,1	0,04	-
8	Е0112-12-1	-Демонтаж металлического ограждения кровли	228	11,4	2,49	2598	568	2399	0,05	12
			м	8,91	0,92	2030	210	107,1	-	1
9	Е0107-65-1	-Демонтаж покрытия канала из асбестоцементного листа	7,5	172,57	96,39	1294	723	1018	0,46	3
			м2	76,18	31,5	571	236	126	0,14	1
10	Е0153-2-1 прим	-Демонтаж вентиляционных коробов	1,08	4899,14	1880,99	5291	2031	4079	21,24	23
			м3	3018,15	538,09	3260	581	106,2	2,91	3
11	Е0159-12-1 прим.	-Ремонт металлических лестничных решеток, ограждение кровли	228	92,11	0,69	21002	157	4122	0,13	29
			м	22,21	0,11	5064	25	81	-	-
12	Е0162-28-7	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	29,6	115,22	0,03	3411	1	2587	0,59	17
			м2	92,48	0,01	2737	-	94,5	-	-
13	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами (без стоимости материала)	228	15,49	3,11	3533	710	2999	0,07	15
			м	11,13	1,15	2538	262	107,1	0,01	1
14	Е0110-14-1	-Установка стропил ,прогоны,стойки,затяжки,фермы	9,76	21898,02	417,85	213725	4078	42844	25,42	248
			м3	3907,13	157,5	38134	1537	108	0,78	8
15	Е0110-5-1 прим	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки, подкладки	2,1	23143,99	395,71	48602	831	9434	25,88	54
			м3	4010,63	149,06	8422	313	108	0,73	2
16	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,86	599,34	35,14	7108	417	1992	0,9	11
			м3	142,31	13,23	1688	157	108	0,07	1
17	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (60% существующих строительных конструкций)	17,79	599,34	35,14	10662	625	2988	0,9	16
			м3	142,31	13,23	2532	235	108	0,07	1
18	Е0110-3-5 прим.	-Устройство лобовой доски т.25мм	49,2	1123,05	9,43	55254	464	13306	1,64	81
			м2	246,85	3,57	12145	176	108	0,02	1
19	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ,огнезащита	49,2	21,41	1,14	1053	56	309	0,03	2
			м2	5,38	0,42	265	21	108	-	-
20	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков (лобовой доски)	49,2	213,16	3,38	10487	166	5894	0,75	37
			м2	125,5	1,26	6175	62	94,5	0,01	-
21	С2004-28	-Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м	16	1240,5	1240,5	19848	19848	4779	-	-
			маш-ч	-	331,88	-	5310	90	1,25	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок (т.40мм)	246	610,13	3,72	150092	915	11471	0,29	72
		м2		42,95	0,59	10566	145	107,1	0,01	2
23	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты с полимерным покрытием	246	167,91	0,93	41305	229	20880	0,5	123
		м2		79,11	0,14	19461	34	107,1	-	-
24	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	250	144,66	0,96	36165	240	15840	0,34	84
		м		59	0,16	14750	40	107,1	-	-
25	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием т.0,7мм	313,55	786,65	-	246654	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1185	134,3	2,55	159146	3022	37046	0,2	232
		м2		28,78	0,41	34104	486	107,1	0,01	6
27	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ,огнезащита	1431	21,41	1,14	30640	1628	8975	0,03	48
		м2		5,38	0,42	7702	608	108	-	3
28	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1185	168,33	42,8	199472	50724	66522	0,36	432
		м2		58,74	10,56	69609	12517	81	0,04	45
29	СПрайс-лист	-Профнастил с полимерным покрытием Н60-845-0,7	1310,61	1069,03	-	1401087	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	218,04	144,54	6,73	31516	1466	11921	0,39	85
		м		64,69	2,81	14104	613	81	0,01	3
31	Е0112-15-3	-Устройство толевой прокладки под конек и к СО	32,6	106,97	1,24	3487	40	482	0,08	3
		м2		13,33	0,47	435	15	107,1	-	-
32	Е0112-10-1	-Устройство конькового профиля,ребер из плоского листа с полимерным покрытием	61,8	185,12	1,55	11441	96	11702	1,12	69
		м2		176,21	0,59	10890	36	107,1	-	-
33	Е0158-18-8	-Устройство примыканий к вентшахтам и канализационным стоякам	33,2	29,03	0,62	964	21	716	0,15	5
		м		20,05	0,09	666	3	107,1	-	-
34	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием т.0,7мм	81,62	786,65	-	64208	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей ,УМС	33,2	208,95	79,3	6937	2633	2660	0,2	7
		м		33,64	29,95	1117	994	126	0,15	5
36	Е0110-5-1 прим	-Устройство деревянной стремянки(для выхода на кровлю)	0,05	23143,99	395,71	1157	20	225	25,88	1
				4010,63	149,06	201	7	108	0,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 0,05	599,34	35,14	30	2	8	0,9	-
				142,31	13,23	7	1	108	0,07	-
		СЛУХОВЫЕ ОКНА								
38	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	м3 7	4648,84	102,01	32542	714	8670	6,99	49
				1107,45	39,37	7752	276	108	0,19	1
39	С12061-152	-Стоимость слухового окна с жалюзийной решеткой	шт 6,3	3960	-	24948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-819	-Петля накладная	м2 28	40	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт 7	308	-	2156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0109-42-1	-Покрытие слуховых окон профлистом с полимерным покрытием	шт 24,5	168,33	42,8	4124	1049	1375	0,36	9
				58,74	10,56	1439	259	81	0,04	1
43	СПрайс-лист	-Профнастил с полимерным покрытием Н60-845-0,7	м2 27,1	1069,03	-	28968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	м2 4,51	144,54	6,73	652	30	246	0,39	2
				64,69	2,81	292	13	81	0,01	-
45	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали с полимерным покрытием	м 7	159,19	1,01	1114	7	371	0,32	2
				49,28	0,23	345	2	107,1	-	-
46	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием т.0,7мм	шт 59,61	786,65	-	46895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (огнезащита)	м2 24,5	21,41	1,14	525	28	154	0,03	1
				5,38	0,42	132	10	108	-	-
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ								
48	Е0116-5-1	-Наращивание канализационных стояков из чугунных труб д.50мм	м 16	803,14	8,84	12850	141	2209	0,81	13
				150,08	3,33	2401	53	90	0,02	-
49	Е0116-13-1	-Наращивание канализационных стояков из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м 12	636,63	0,8	7640	10	1693	0,67	8
				122,13	0,31	1466	4	115,2	-	-
50	Е0116-13-2	-Наращивание канализационных стояков из полиэтиленовых	м 36	764,59	1,79	27525	64	4911	0,64	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 100 мм		117,74	0,67	4239	24	115,2	-	-
51	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм ISOVER толщиной 50 мм м	14,4	113,84	10,59	1639	152	873	0,38	5
				63,4	3,94	913	57	90	0,02	-
52	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм ISOVER толщиной 50 мм м	21,6	134,79	13,96	2911	302	1618	0,46	10
				77,89	5,35	1682	116	90	0,03	1
53	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	0,79	2890	-	2283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 50 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	14,4	133,64	9,25	1924	133	553	0,25	4
				39,33	3,38	566	49	90	0,02	-
55	Е0126-23-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 100 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	21,6	150,08	11,74	3242	254	736	0,21	5
				33,38	4,5	721	97	90	0,02	-
56	С11011-1001	-Холст стекловолокнистый марки ВВ-Г, высший сорт 10м2	2,46	311	-	765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Спрайс	-Стоимость полуотвода диам.100мм шт	20	98,87	-	1977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Спрайс	-Стоимость полуотвода диам.50мм шт	6	29,66	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Спрайс	-Стоимость перехода 100х50мм шт	1	98,87	-	99	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Спрайс	-Стоимость муфты диам.100мм шт	12	102,83	-	1234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Спрайс	-Стоимость муфты диам.50мм шт	6	33,62	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ (20шт)								
62	ЕНир6-54-3	-Установка обжимного кольца 100шт	0,2	8280	-	1656	-	1490	46,58	9
				8280	-	1656	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0126-4-7 прим	-Утепление вентшахт из круглых асбестоцементных труб д.400мм на высоту 1,2м минплитой j50т.50мм с обертыванием стеклохолстом	24	446,29	22,05	10711	529	2334	0,59	14
				99,88	8,16	2397	196	90	0,04	1
		м								
		ВЕНТКАНАЛЫ								
64	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов, Кр100 Мр25	1,08	8379,96	370,75	9050	400	1366	6,84	7
				1053,11	137,81	1137	149	106,2	0,68	1
		м3								
65	Е0107-65-1	-Покрытие каналов асбестоцементными плоскими листами толщ.10мм	7,5	1001,54	120,49	7512	904	1272	0,57	4
				95,22	39,37	714	295	126	0,17	1
		м2								
66	Е0126-30-2	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху (ISOVER OL-K)	0,4	20560,01	450,63	8224	180	837	12,57	5
				2155,39	168,75	862	68	90	0,83	-
		м3								
67	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок (ISOVER OL-K)	0,4	23176,39	468	9271	187	1316	20,13	8
				3480,19	174,37	1392	70	90	0,86	-
		м3								
68	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,5	1094,58	6,15	18061	101	3498	1,32	22
				222,01	2,34	3663	39	94,5	0,01	-
		м2								
69	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	16,5	139,2	1,49	2297	25	687	0,26	4
				43,47	0,56	717	9	94,5	-	-
		м2								
		ВОДОСТОК								
70	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек с полимерным покрытием	217,5	163,58	0,69	35578	150	18239	0,44	97
				78,19	0,11	17006	24	107,1	-	-
		м								
71	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, трубы, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,6124	57770,9	20485,8	35382	12547	18691	185,15	113
				33327	4349,75	20411	2664	81	16,28	10
		т								
72	СПрайс-лист	-Плоский лист с полимерным покрытием т.0,7мм	111,35	786,65	-	87597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
73	С2004-28	-Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м	24	1240,5	1240,5	29772	29772	7169	-	-
				-	331,88	-	7965	90	1,25	30
		маш-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
74	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	61,8	27,1	-	1675	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	Е010333-А15-1	Отвозка мусора на расстояние 15 км	61,8	148,78	148,78	9194	9194	1655	-	-
		т		-	29,76	-	1839	90	0,62	39
		УСИЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА НАД БАЛКОНОМ (1ШТ)								
76	Е0113-44-7	Очистка балкона от пыли, разрушенного бетона, оголившейся арматуры от коррозии	3,2	69,86	-	224	-	181	0,39	1
		м2		69,86	-	224	-	81	-	-
77	Е0146-35-1	Разборка монолитных бетонных перекрытий	0,05	3043,84	1500,34	152	75	95	9,49	-
		м3		1543,5	567	77	28	90	2,77	-
78	Е0109-53-2 прим.	Обрамление балконной плиты металлической обоймой	0,15	11244,84	1453,68	1687	218	1044	53,59	8
		т		8461,13	135	1269	20	81	0,66	-
79	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,15	146000	-	21900	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,1	29,61	0,03	121	-	22	0,03	-
		м2		6,68	-	27	-	81	-	-
81	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,2	25,47	0,03	209	-	32	0,02	-
		м2		4,78	-	39	-	81	-	-
82	Е0106-19-1	Бетонирование внутри обоймы бетоном кл.В12.5	0,02	13872,92	395,01	277	8	33	9,49	-
		м3		1573,2	149,24	31	3	94,5	0,73	-
83	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	3,1	1130,87	6,15	3506	19	736	1,47	5
		м2		248,92	2,34	772	7	94,5	0,01	-
84	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	3,1	234,06	2,35	726	7	237	0,47	1
		м2		79,96	0,9	248	3	94,5	-	-
85	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,1	338,18	2,91	1048	9	277	0,56	2
		м2		93,41	1,1	290	3	94,5	0,01	-
86	С2004-28	Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м	4,5	1240,5	1240,5	5582	5582	1344	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш-ч		-	331,88	-	1493	90	1,25	6
87	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,12	27,1	-	3	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
88	Е010333-А15-1	-Отвозка мусора на расстояние 15км	0,12	148,78	148,78	18	18	3	-	-
		т		-	29,76	-	4	90	0,62	-
		РУСТРОЙСТВО КРОВЛИ НАД БАЛКОНОМ (6ШТ)								
89	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	38,4	29,02	2,02	1114	78	1124	0,17	7
		м2		27	0,32	1037	12	107,1	-	-
90	Е0113-44-7	-Очистка щетками	35,2	69,86	-	2459	-	1992	0,39	14
		м2		69,86	-	2459	-	81	-	-
91	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм Мр150 ср.т.35мм	38,4	219,65	19,93	8435	765	1945	0,28	11
		м2		39,85	7,45	1530	286	107,1	0,04	1
92	Е0112-17-2 Ко=20	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	768	8,98	0,18	6898	134	155	-	1
		м2		0,13	0,06	97	48	107,1	-	-
93	Е0112-1-5 прим.	-Устройство кровли из 1 слоя Рукана	38,4	355,87	22,91	13665	880	1513	0,16	6
		м2		28,21	8,58	1083	329	107,1	0,04	2
94	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13,8	739,16	1,55	10200	21	2613	1,12	15
		м2		176,21	0,59	2432	8	107,1	-	-
95	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	38,4	1213,63	5,36	46603	206	3392	0,48	19
		м		80,48	2	3090	77	107,1	0,01	-
96	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей УМС	38,4	208,95	79,3	8024	3045	3077	0,2	8
		м		33,64	29,95	1292	1150	126	0,15	6
97	С2004-28	-Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м	39,5	1240,5	1240,5	49000	49000	11798	-	-
		маш-ч		-	331,88	-	13109	90	1,25	49
98	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,392	27,1	-	11	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	Е010333-А15-1	-Отвозка мусора на расстояние 15км	0,392	148,78	148,78	58	58	10	-	-
		т		-	29,76	-	12	90	0,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДЪЕЗД (6ШТ)								
100	Е0151-2-2	-Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	0,9	970,48	0,04	873	-	830	6,1	5
				906,75	0,01	816	-	101,7	-	-
		м3								
101	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,66	2505,06	126,11	1653	83	133	0,98	1
				142,31	47,81	94	32	106,2	0,23	-
		м3								
102	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл.В12.5	0,54	12367,56	325,6	6678	176	418	4,53	2
				706,39	111,83	381	60	94,5	0,44	-
		м3								
103	Е0109-53-2	-Обрамление крыльца уголковой сталью	0,27	11244,84	1453,68	3036	392	1880	53,59	14
				8461,13	135	2285	36	81	0,66	-
		т								
104	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,27	114900	-	31023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,2	29,61	0,03	213	-	39	0,03	-
				6,68	-	48	-	81	-	-
		м2								
106	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,4	25,47	0,03	367	-	56	0,02	-
				4,78	-	69	-	81	-	-
		м2								
107	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	38,04	404,14	18,45	15374	702	2831	0,42	16
				60,29	6,93	2294	263	110,7	0,03	1
		м2								
108	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок ВрI д.4мм	0,1266	56404,41	409,16	7141	52	279	13,34	2
				2173,5	154,69	275	20	94,5	0,75	-
		1т								
109	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,46	1094,58	6,15	9260	52	1794	1,32	11
				222,01	2,34	1878	20	94,5	0,01	-
		м2								
110	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	8,46	139,2	1,49	1178	13	352	0,26	2
				43,47	0,56	368	5	94,5	-	-
		м2								
111	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	8,46	306,45	2,54	2593	21	152	0,1	1
				18,11	0,96	153	8	94,5	-	-
		м2								
112	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	72,4	416,28	15,65	30139	1133	4266	0,28	20
				43,73	5,49	3166	397	119,7	0,02	2
		м2								
113	Е0127-56-2 Ко=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или	506,8	-32	-	-16220	-	-579	-0,01	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать		-0,95	-	-484	-	119,7	-	-
114	Е0127-55-1	-Подкатка асфальтобетоном м2	72,4	432,28	-	31297	-	2467	0,17	12
		м2		28,46	-	2061	-	119,7	-	-
		ОТМОСТКА								
115	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.10см м2	234,6	416,28	15,65	97660	3671	13823	0,28	66
				43,73	5,49	10260	1288	119,7	0,02	5
116	Е0127-56-2 Ко=2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	469,2	-32	-	-15017	-	-536	-0,01	-3
				-0,95	-	-448	-	119,7	-	-
117	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см м2	234,6	432,28	-	101412	-	7993	0,17	39
				28,46	-	6677	-	119,7	-	-
118	Е0127-55-2 Ко=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	469,2	68,34	-	32067	-	2571	0,03	13
				4,58	-	2148	-	119,7	-	-
		ПРОЧИЕ								
119	Е0120-20-6к =0,4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм шт	20	66,2	6,17	1324	123	1455	0,35	7
				60,03	2,25	1201	45	115,2	0,01	-
120	Е0120-20-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм шт	20	1626,74	15,41	32535	308	3587	0,89	18
				150,08	5,63	3002	113	115,2	0,03	1
121	Е0107-20-4	-Демонтаж креплений телеантен и радиоточек т	0,15	6681,74	1216,94	1002	183	1120	28,89	4
				5464,8	459	820	69	126	2,25	-
122	Е0106-13-1	-Демонт стен приямков из бетона м3	0,43	11481,5	108,25	4888	46	243	3,52	1
				564,08	40,9	240	17	94,5	0,2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3962834	227575			3292
			Тенге			521242	59781			283
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3565020	-	-		-
		Материалы -	Тенге			808910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445400	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1910370	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			281480	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70583	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4277706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3030
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	515983	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			328791	-	-		-
		Материалы -	Тенге			100032	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52923	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			456300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140783	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58612	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10092	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11836	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4819494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	668602	-		-
		ИТОГО С КОЭФ. РЫНКА 2,202403				10614467				
		НДС 12%				1273736				
		ИТОГО С НДС				11888203				

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ТЕХНАДЗОР

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОО"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"СОЛТУСТІК"

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР:

Корякин А.Н.
Тихазева 68 - [illegible]

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

ЗАКАЗЧИК: КСК « АЛМА-АТИНСКАЯ,38 «

ПОДРЯДЧИК: ПК « АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА «

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 90КВ.ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛМАТИНСКАЯ, 38 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАМЕНЫ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 90КВ.ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛМАТИНСКАЯ, 38 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е0107-20-4	-Установка креплений телеантен и радиостоек т	0,15	-173365,18 / -6831	-1521,18 / -573,75	-26005 / -1025	-228 / -86	-1399 / 126	-36,11 / -2,81	-5 / -
2	Е0158-18-12	-Устройство обделки крепления радио- и телеантенн из листовой стали шт	6	-343,64 / -92,7	-0,31 / -	-2062 / -556	-2 / -	-596 / 107,1	-0,59 / -	-4 / -
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ								
3	Е0116-5-2	-Наращивание канализационных стояков из чугунных труб д.100мм м	42	-1242,87 / -165,6	-13,23 / -4,95	-52200 / -6955	-555 / -208	-6447 / 90	-0,89 / -0,02	-37 / -1
4	ЕНир6-54-3	-Установка обжимного кольца 100шт	0,24	-8280 / -8280	- / -	-1987 / -1987	- / -	-1788 / 90	-46,58 / -	-11 / -
5	Е0126-3-15	-Утепление канализационных стояков д.100мм на 1,2м в пределах чердака минплитой М50,т.50мм с последующим обертыванием стеклохолстом м	28,8	-240,43 / -77,89	-13,96 / -5,35	-6924 / -2243	-402 / -154	-2158 / 90	-0,46 / -0,03	-13 / -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.10см	67,4	-416,28	-15,65	-28058	-1055	-3971	-0,28	-19
		м2		-43,73	-5,49	-2948	-370	119,7	-0,02	-1
7	Е0127-56-2 Ко=2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	134,8	32	-	4314	-	154	0,01	1
		м2		0,95	-	129	-	119,7	-	-
8	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см	67,4	-432,28	-	-29135	-	-2296	-0,17	-11
		м2		-28,46	-	-1918	-	119,7	-	-
9	Е0127-55-2 Ко=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	134,8	-68,34	-	-9213	-	-739	-0,03	-4
		м2		-4,58	-	-617	-	119,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				-151270	-2242			-103
						-18121	-818			-4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-151270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-76785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-18939	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-54131	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-19240	-	-		-10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-180741	-	-		-117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-21825	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				-180741	-	-		-117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-21825	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ								
10	Е0116-5-1	-Наращивание канализационных стояков из чугунных труб д.50мм	16	803,14	8,84	12850	141	2209	0,81	13
		м		150,08	3,33	2401	53	90	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0116-13-1	-Наращивание канализационных стояков из полиэтиленовых труб диам. 50 мм м	12	636,63 122,13	0,8 0,31	7640 1466	10 4	1693 115,2	0,67 -	8 -
12	Е0116-13-2	-Наращивание канализационных стояков из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м	36	764,59 117,74	1,79 0,67	27525 4239	64 24	4911 115,2	0,64 -	23 -
13	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм ISOVER толщиной 50 мм м	14,4	113,84 63,4	10,59 3,94	1639 913	152 57	873 90	0,38 0,02	5 -
14	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов диаметром 100 мм ISOVER толщиной 50 мм м	21,6	134,79 77,89	13,96 5,35	2911 1682	302 116	1618 90	0,46 0,03	10 1
15	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	0,79	2890 -	- -	2283 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 50 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	14,4	133,64 33,33	9,25 3,38	1924 506	133 49	553 90	0,25 0,02	4 -
17	Е0126-23-7	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 100 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	21,6	150,08 33,38	11,74 4,5	3242 721	254 97	736 90	0,21 0,02	5 -
18	С11011-1001	-Холст стекловолокнистый марки ВВ-Г, высший сорт 10м2	2,46	311 -	- -	765 -	- -	- -	- -	- -
19	Спрайс	-Стоимость полуотвода диам.100мм шт	20	93,87 -	- -	1997 -	- -	- -	- -	- -
20	Спрайс	-Стоимость полуотвода диам.50мм шт	6	23,66 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
21	Спрайс	-Стоимость перехода 100х50 мм шт	1	26,87 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
22	Спрайс	-Стоимость муфты диам.100мм шт	12	102,83 -	- -	1234 -	- -	- -	- -	- -
23	Спрайс	-Стоимость муфты диам.50мм шт	6	13,62 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	72,4	416,28 43,73	15,65 5,49	30139 3166	1133 397	4266 119,7	0,28 0,02	20 2
25	Е0127-56-2 Ко=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	506,8	-32 -0,95	- -	-16220 -484	- -	-579 119,7	-0,01 -	-3 -
26	Е0127-55-1	-Подкатка асфальтобетоном м2	63,7	432,28 28,46	- -	27536 1813	- -	2170 119,7	0,17 -	11 -
27	Е0120-20-6к =0,4	-Демонтаж зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм шт	20	66,2 60,03	6,17 2,25	1324 1201	123 45	1435 115,2	0,35 0,01	7 -
28	Е0120-20-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм шт	20	1626,74 150,08	15,41 5 63	32535 3002	308 11[illegible]	3587 115,2	0,89 0,03	18 1
29	Е0107-20-4	-Демонтаж креплений телеантен и радиоточек т	0,15	6681,74 5464,8	1216,94 459	1002 820	183 69	1120 126	28,89 2,25	4 -
30	Е0106-13-1	-Ремонт стен приямков из бетона м3	0,43	11481,5 564,08	108,25 40,9	4937 243	47 18	246 94,5	3,52 0,2	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				145723 21748	2850 1043			126 5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76700	-	-	-
Материалы -	Тенге	17086	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12697	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6738	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	38689	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13212	-	-	7
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1982	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5395	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95307	-	-	80
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14679	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	69024	-	-	-
Материалы -	Тенге	58612	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10092	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11626	-	-	6
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1744	-	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4839	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85488	-	-		63
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	11836	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге							-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180795	-	-		143
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26515	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-5547	607			23
			----			---------	---------			---------
			Тенге			3627	223			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-74570	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-59699	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-6242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6738	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-15433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-6028	-	-		-3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-904	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-4836	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-85434	-	-		-36
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-7146	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			69[illegible]24	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58[illegible]12	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	10092	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			11[illegible]26	-	-		6
		Накладные расходы -	Тенге				-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1744	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4[illegible]39	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85488	-	-		63
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11836	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге							-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			54	-	-		26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				4690	-		

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г. СОСТАВЛЯЕТ 54 ТЕНГЕ

Договорная стоимость по состоянию на 25 июля 2012 года в сумме 11 788 203 тенге принимается без изменения

Сторона 2 :Мастер ПК »АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» Бацанов В.Ю.

Сторона 1: КСК «Алма-Атинская,38 « Калмыкова Н.Х.

Согласовано с генпроектировщиком ТОО»СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» .Колкова Т.В