«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____А. Есенов
«_19_» _ноября_ 2019г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «_19_» _ноября_ 2019г. Кызылординской обл. Аральский район,
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№316 – Ѳ от « 7 » октября 2019г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Нурумбетов С. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Капаров И. - Начальник производственного участка «Арало – Сарыбулакский групповой водопровода» Филиала ОДСП «Арал»

Смайлов Ш. – Технический надзор инженер ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Генподрядчик:

Егізбайұлы Е. – Директор ТОО «Алтын Айдарлы»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»** (ТОО «Алтын Айдарлы»)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. Б. Жубаниязова диаметром 40мм протяженностью 520м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Аральский район

(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

ТОО «Алтын Айдарлы»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана

филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноября 2019года

(месяц и год)

окончание работ: ноября 2019 года

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 2727,482 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 2216,841 тыс.тенге, прочие 510,641 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 2311,176-67 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 1995,156-9 тыс.тенге, прочие 316,019-77 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических_____в соотвествии с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _в соотвествии с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. Б. Жубаниязова диаметром 40мм протяженностью 520м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____

(подпись)

Члены комиссии:

Нурумбетов С. _____

(подпись)

Акпаев Е. _____

(подпись)

Кожаков У. _____

(подпись)

Ким С. _____

(подпись)

Смайлов Ш.Д. _____

(подпись)

Капаров И. _____

(подпись)

Егізбайұлы Е. _____

(подпись)

Форма 3КС

Наименование объекта: "Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. Б. Жубаниязова диаметром 40мм протяженностью 520м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Адрес: г.Кызылорда, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 95

БИН: 060840008183
в АО "АТФБанк"
БИК: ALMNKZKA
ИИК KZ72826N0KZTD2999639
Тел: +7 705 888 54 24

Полная сметная стоимость работ	**2 567 974,00**
Договорная стоимость работ	**2 311 176,67**
Лимит финансирования на 2019 год	**2 311 176,67**

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	**2 311 176,67**
б) за отчетный месяц	**2 311 176,67**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		71/2019	06.11.2019г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. Б. Жубаниязова диаметром 40мм протяженностью 520м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области	тенге	2 311 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 176,67		2 311 176,67	2 311 176,67
	ИТОГО		**2 311 176,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 311 176,67**		**2 311 176,67**	**2 311 176,67**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
_____**Есенов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Алтын Айдарлы"
_____**Егізбайұлы Е.**

Форма 4

Заказчик: **Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»**
Подрядчик: **ТОО «Алтын Айдарлы»**
Договор: **№71/2019 от 06.11.2019г.**

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт внутрипоселкового водопровода по ул. Б. Жубаниязова диаметром 40мм протяженностью 520м в г. Аральск Аральского района Кызылординской области**

АКТ №
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

Составлен(а) 2 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		Демонтажные работы										
1	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,6**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**		**0,52**	**122317,66**	**456,46**	**63605**	**237**	**--**	**62826**	**136 546,00**
		НР - 99%; СП - 8%				**121861,20**	**178,73**	**63368**	**93**		**10115**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	103,8	53,98	1174,00		63368,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,19	5,82							
1.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0572		4307,00		246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0572		1474,00		84,31			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0572		2609,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0572		1234,00		70,58			
		Земляные работы										
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**1473,0129**	**149,62**	**141,95**	**220398**	**209096**	**--**	**44203**	**285 769,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,67**	**34,01**	**11301**	**50092**		**21168**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	13,08	863,97		11301,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	28,43							
2.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	28,429149		7355,00		209096,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	28,429149		1762,00		50092,16			

3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**45,5571**	**1535,38**	**--**	**69947**	**--**	**--**	**50362**	**129 934,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**1535,38**	**--**	**69947**	**--**		**9625**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	70,16	996,99		69947,00				
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1062,999**	**17,67**	**17,67**	**18783**	**18783**	**--**	**5125**	**25 820,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,70**	**--**	**7117**		**1913**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	4,04							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	4,039396		4650,00		18783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	4,039396		1762,00		7117,42			
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**303,714**	**800,93**	**--**	**243253**	**--**	**--**	**175142**	**451 867,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**800,93**	**--**	**243253**	**--**		**33472**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	295,21	824,00		243253,00				
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1518,57**	**150,14**	**72,06**	**227998**	**109422**	**--**	**120792**	**376 693,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**78,08**	**32,39**	**118576**	**49190**		**27903**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	164,01	723,00		118576,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	39,86							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	39,862462		2685,00		107031,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	39,862462		1234,00		49190,28			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	159,44985		15,00		2392,00			
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**34,405**	**4049,42**	**154,18**	**139320**	**5304**	**100783**	**34372**	**187 587,00**
		НР - 99%; СП - 8%				**965,94**	**43,19**	**33233**	**1486**		**13895**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	35,09	947,00		33233,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,2							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,204175		4405,00		5304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,204175		1234,00		1485,95			
7.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	37,8455	2663,00				100783,00		
		Трубопроводы										
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,548**	**275774,38**	**71766,06**	**151124**	**39328**	**496**	**120779**	**293 655,00**
		НР - 99%; СП - 8%				**203102,00**	**19523,00**	**111300**	**10699**		**21752**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	94,8	1174,00		111300,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	10,22							
8.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	9,59		3943,00		37813,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	9,59		1033,00		9906,47			
8.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,06028		4307,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,06028		1474,00		88,85			
8.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,384		69,00		302,00			
8.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,50964		1560,00		795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,50964		1234,00		628,90			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,06028		2609,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,06028		1234,00		74,39			
8.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,08768	227,00				20,00		
8.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	2,74	174,00				477,00		
8.10	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	553,48	--				--		
9	**2301-0501-1307 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**535,3**	**255,00**	**--**	**136502**	**--**	**136502**	**--**	**147 422,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10920**	
10	**2301-0501-1303 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**18,18**	**131,00**	**--**	**2382**	**--**	**2382**	**--**	**2 572,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**191**	
11	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**		**0,548**	**55457,73**	**--**	**30391**	**--**	**1238**	**28862**	**63 993,00**
		НР - 99%; СП - 8%				**53199,50**	**--**	**29153**	**--**		**4740**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	51,5	28,22	1032,99		29153,00				
11.2	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000323	347511,00				112,00		
11.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,4664	174,00				1125,00		
		Фасонные части										
12	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы+Муфта, седло ПЭ, Крестовина ПЭ. Установка**	**шт.**		**30**	**1359,62**	**890,15**	**40789**	**26704**	**--**	**20896**	**66 620,00**
		НР - 99%; СП - 8%				**469,48**	**234,10**	**14084**	**7023**		**4935**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	12,42	1133,98		14084,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	6,78							
12.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	6,72		3943,00		26497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	6,72		1033,00		6941,76			
12.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,03		4307,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03		1474,00		44,22			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,03		2609,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03		1234,00		37,02			
12.6	2302-1199-9901	Фасонные части	шт.	1	30	--				--		
13	**2302-0302-9205 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**4**	**1195,00**	**--**	**4780**	**--**	**4780**	**--**	**5 162,00**

		СП - 8%				--	--	--	--		382	
14	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**24**	**1147,00**	**--**	**27528**	**--**	**27528**	**--**	**29 730,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		2202	
15	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 прим.	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**2**	**6236,00**	**--**	**12472**	**--**	**12472**	**--**	**13 470,00**
		СП - 8%				--	--	--	--		998	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2 216 841**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**694216**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**408876**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**125700**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**286181**		
		- Накладные расходы	Тенге								**663359**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**164211**	
		ИТОГО:										**2 216 841**
		Выслуга лет-1%	**Тенге**									**22 168**
		Дополнительные отпуска-0,4%	**Тенге**									**8 867**
		Всего по главе 9:	**--**	**--**								**31 036**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 квартала 2019 г.	**Тенге**									**2 247 877**
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Налоги, сборы, обязательные платежи-2%**	**Тенге**									**44 958**
		ИТОГО:										**2 292 835**
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора Кпониж.=0,899999607	**Тенге**									**2 063 550,60**
		НДС - 12 %										**247 626,07**
		ВСЕГО										**2 311 176,67**

Заказчик:
Заместитель директора филиала ОДСП «Арал»

_____ **Нурумбетов С.**

Технадзор
Инженер ПТО филиала ОДСП «Арал»

_____ **Смайлов Ш.**

Начальник производственно – технического отдела филиала ОДСП

_____ **Кожаков У.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО «Алтын Айдарлы»

_____ **Егізбайұлы Е.**