Счет-фактура № 00000000873 от 2 июня 2014 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на производство строительно-монтажных работ №52 от 16.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Акжол, дом № 22 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840008373, Товарищество с ограниченной ответственностью "Казглавпродукт",Республика Казахстан, Астана, Акжол, дом № 22 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казглавпродукт"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840008373, Республика Казахстан, Астана, Акжол, дом № 22 а

ИИК получателя: KZ88826M0KZTD2000992, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство железнодорожного подъездного пути	шт	1	13 557 437,50	13 557 437,50	12%	1 626 892,50	15 184 330,00		
Всего по счету:					13 557 437,50		1 626 892,50	15 184 330,00		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кабильдинова Г. М.

(Ф.И.О., подпись)

ШОТ-ФАКТУРАЛАР ҮШІН ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000901 от 2 июня 2014 г.

Исполнитель **АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казглавпродукт"**

Основание: **Договор на производство строительно-монтажных работ №52 от 16.05.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство железнодорожного подъездного пути	1	шт	15 184 330,00	15 184 330,00

Итого: 15 184 330,00

В том числе НДС 1 626 892,50

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 184 330,00 KZT

Пятнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста тридцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН: 051040007840
Адрес: Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25
Расчетный счет: KZ60998BTB0000009385 в Столичный филиал АО "ЦеснаБанк" ,
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)
Ахметов Марат Ханифович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казглавпродукт"

БИН: 070840008373
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Акжол, дом № 22 а
Расчетный счет: KZ88826M0KZTD2000992 в АО "АТФБанк" ,
БИК: ALMNKZKA

МП

Зам. директора по стр-ву
(должность)
(ФИО, подпись)

Заказчик ТОО "Казглавпродукт"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТОО "КАЗГЛАВПРОДУКТ" ПОДЪЕЗДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ, Индустриальный парк г. Астана

Наименование обьекта: Строительство подъездного железнодорожного пути ТОО "Казглавпродукт" в районе Индустриального парка г. Астана по ст. "Сороковая"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	ЕРДС	Закрепление оси трассы	км	0,21	4715,36	108,36	1002	23	--	--
					4607,00	--	979	--	--	--
2.	Е0101-30-3	Планировка и срезка основания земляного полотна	м2	1272,00	108,88	108,88	138499	138499	--	--
					--	--	--	--	0,00	0
3.	Е0101-145-12	Планировка основной площадки зем. полотна	м2	848,00	114,64	110,52	97218	93724	0,03	24
					4,12	--	3494	--	0,00	2
		Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								236718
		Раздел: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								
4.	Е28-2-3	Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном скреплении, тип рельсов Р65, длина 12,5 м, число шпал на 1 км 1440-1600 шт	км	0,21	555497,77	483441,37	118043	102731	356,00	76
					55800,00	586,14	11858	125	96,93	21
5.	Е28-7-3	Укладка пути звеньями из рельсов	км	0,21	279167,42	227867,42	59323	48422	330,00	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа Р65 и легче, длиной 12,5 м на деревянных шпалах путеукладчиками на железнодорожном ходу			51300,00	603,86	10901	128	28,76	6
6.	Е28-26-9	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,372	167997,40 297000,00	10997,41 4159,65	793487 108702	4025 1522	1910,00 19,35	699 7
7.	Е010333-А 25-1	Перевозка балласта	т	585,60	279,76 --	279,76 34,28	163825 --	163825 20074	-- 0,72	-- 422
8.	Е28-28-3	Выправка пути на деревянных шпалах на щебеночном балласте	км	0,21	145558,27 141075,00	4483,27 1671,23	30931 29978	953 355	879,00 7,77	187 2
9.	Е28-49-3	Рихтовка пути на балласте щебеночном	км	0,21	252493,49 247500,00	4993,49 1866,14	53655 52594	1061 397	1640,00 8,68	349 2
10.	Сстоимость	Рельсы Р-65 старогодные	тн	27,51	57011,44 --	-- --	1568157 --	-- --	-- --	-- --
11.	Сстоимость	Шпалы деревянные II тип	шт	340,00	2107,70 --	-- --	716616 --	-- --	-- --	-- --
12.	Сстоимость	Накладка 2Р-65 нов	тн	1,62	86380,96 --	-- --	139689 --	-- --	-- --	-- --
13.	Сстоимость	Подкладки Д-65	тн	5,27	76015,25 --	-- --	400600 --	-- --	-- --	-- --
14.	Сстоимость	Прокладка под Д-65	шт	680,00	69,10 --	-- --	46991 --	-- --	-- --	-- --
15.	Сстоимость	Болты для рельсовых стыков с гайкой и шайбой БГШ М-27	тн	0,19	133026,68 --	-- --	25724 --	-- --	-- --	-- --
16.	Сстоимость	Костыль К-165 нов	тн	1,06	86380,96 --	-- --	91596 --	-- --	-- --	-- --
17.	Сстоимость	Противоугон П-65	тн	0,70	86380,96 --	-- --	60467 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е28-44-2	Устройство упоров деревянных	шт	1,00	183580,25	83878,97	183580	83879	171,00	171
					25650,00	90,01	25650	90	21,26	21
19.	Е28-16-1	Установка противоугонов, тип рельсов Р65	100шт	5,12	6706,86	108,36	34339	555	2,94	15
					508,50	--	2604	--	--	--
20.	Е28-33-1	Установка путевых знаков на железобетонных столбах	км	0,21	67859,07	30138,54	14420	6404	89,60	19
					14467,50	--	3074	--	9,70	2
21.	Е28Т.Ч.П. 1.22	Обкатка путей поездной нагрузкой 25 тыс. тонн брутто - 3367 м	10т/км	355,94	287,76	287,76	102423	102423	--	--
					--	125,58	--	44699	0,73	260
22.	ЕРДС	Проверка положения оси трассы	км	0,21	4715,36	108,36	1002	23	--	--
					4607,00	--	979	--	--	--
23.	Е16-110-в	Оправка балластной призмы на щебеночном балласте	1км пути	0,21	26363,04	108,36	5602	23	140,00	30
					26254,69	--	5579	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ								4610472

ИТОГО:

4847189	746573	1639
256392	67390	744

Накладные расходы :

На общестроительные работы	327732
Всего накладных расходов:	327732
Итого с накладными	5174921

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	310375
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5485296
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5507237
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5562090
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13291605
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	265832
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13557437
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1626893
Итого с НДС	15184330

Принял:

Зам. директор по СТР-ву

Сдал:

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "АсСнабСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА