Приложение В
СТ АО 80429-4/045- 2014
13.03.2014 г

АКТ комиссии АО «Казахтелеком»

построенного объекта "Строительство ВОЛС для ДКП на конкурентном сегменте, Акмолинская ОДТ. АО "Авиакомпания Кокшетау" Акмолинская область, Зерендинский район, Аэропорт" в эксплуатацию

г.Кокшетау «25» 12 **2015 г.**

Комиссия, назначенная приказом Генерального директора ГЦТ «Астанателеком» Еспенбетова Эрнеста Досынбековича
от «24» 12. 2015 г. № 1007 .
в составе:
председателя комиссии:
Мелешко В.П. - Заместитель Генерального директора Технический директор АОДТ
членов комиссии:
Суймбаев Г.М. - Заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникаций;
Макарачев С.В. - Начальник СЭиРСТ;
Гапуров Б.Д. - Начальник ЦПиС;
Елубаева М.М. - Начальник СБ и ОТ;
Попов С.Е.- Технический контролер ОВА;
Зубань О.Л. - Начальник Зерендинского РПУТ;
Есщанова Б.С. - Начальник ЦТО МС.

Представителей подрядной организации:
Копжасаров Е.М. - директор ТОО «Ком-Сервис».)

УСТАНОВИЛА:

1.Подрядчиком ТОО«Ком-Сервис» предъявлено к приемке в эксплуатацию, построенный объект «Строительство ВОЛС для ДКП на конкурентном сегменте, Акмолинская ОДТ. АО "Авиакомпания Кокшетау» согласно договору №769 от 20 ноября 2015г.

2. Строительство произведено на основании (распоряжения об открытии финансирования, утвержденного плана) от «16» 10 2015 года № 802

3. Строительство осуществлялось подрядчиком: ТОО «Ком-Сервис»
выполнившим
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство ВОЛС для ДКП на конкурентном сегменте, Акмолинская ОДТ. АО "Авиакомпания Кокшетау»

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана Отделом проектирования ЦПиС Акмолинской ОДТ

5.Строительство осуществлялось по проекту Акмолинской ОДТ

6.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Акмолинской ОДТ приказом №___от «09» 10 2015г.

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь_2015г_
окончание работ: декабрь_2015г_
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства,

8.Комиссии представлена следующая документация:

_____
_____
_____
_____
_____

(перечень документов, представленной фактически Подрядчиком комиссии)

9. Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

	Показатели	Ед. измерения	по проекту	факт
	Земляные работы			
	Переходы методом прокола	шт	4	4
		м	85	152
	Переходы методом ГНБ через автодорогу	шт	3	3
		м	210	243
	Прокладка кабелей			
	Прокладка кабеля ОК 192 в помещении по мет.конструкциям	м	17	26
	Прокладка кабеля ОК 96 в помещении по мет.конструкциям(бронированного)	м	6	6
	Прокладка кабеля ОК 96 в телефонной канализации(бронированного)	м	4014	4022
	Прокладка кабеля ОК 48 в трубе д=40мм(задувка)	м	5575	5502
	Прокладка кабеля ОК 24 в трубе д=40мм(задувка)	м	7800	8333
	Прокладка кабеля ОК 24 в телефонной канализации(бронированного)	м	296	353
	Прокладка кабеля ОК 16 в трубе д=40мм(задувка)	м	1490	1416
	Прокладка кабеля ОК 16 в телефонной канализации(бронированного)	м	133	154
	Прокладка кабеля ОК 16 в помещении в гофротрубе(бронированного)	м	11	11
	Прокладка кабеля ОК 8 в трубе д=40мм(задувка)	м	5479	5247
	Прокладка кабеля ОК 8 в помещении в трубе д=40мм	м	8	8
	Прокладка кабеля ОК 8 в помещении в гофротрубе	м	5	5
	Прокладка п/э труб			
	Прокладка п/э трубы d=40мм в помещении по стене бетонной	м	8	8
	Прокладка п/э трубы d=40мм в открытую траншею	кан-км	20,020	19,911
	Прокладка п/э трубы d=40мм в трубе д=63мм	м	324	446
	Прокладка п/э трубы d=40мм в трубе д=100м	м	0	25
	Прокладка стальной трубы d=100мм на переходах открытым способом	кан-км	0	0,025
	Прокладка п/э трубы d=63мм на переходах открытым способом	кан-км	49	0,073
	Прокладка сигнальной ленты в открытую траншею	км	20,069	20,409
	Прокладка провода П-274 в трубах на переходах (прокол, ГНБ)	м	275	380
	Прокладка провода ПВ 3 1х6мм2 в помещении	м	20	21

	Присоединение к зажимам жил проводов сечение 6мм2	шт	4	4
	Прокладка гофрированной трубы д=25мм в помещении	м	16	17
	Установка ж/б столбиков	шт	105	105
	Установка КОД	шт	4	4
	Монтаж муфт			
	Монтаж сущ.разв.муфты в шахте АТС на 576 волокон, число свар.волокон 96	муфта	1	1
	Монтаж пр.муфты в колодце на 96 волокон, число свар.волокон 96	муфта	1	0
	Монтаж разв.муфты в колодце на 96 волокон, число свар.волокон 48	муфта	1	1
	Монтаж пр.муфты в колодце на 48 волокон, число свар.волокон 48	муфта	1	1
	Монтаж разв.муфты в колодце на 48 волокон, число свар.волокон 48	муфта	1	1
	Монтаж пр.муфты в колодце на 24 волокон, число свар.волокон 24	муфта	2	2
	Монтаж разв.муфты в колодце на 24 волокон, число свар.волокон 24	муфта	1	1
	Монтаж пр.муфты в колодце на 16 волокон, число свар.волокон 16	муфта	1	1
	Монтаж пр.муфты в колодце на 8 волокон, число свар.волокон8	муфта	1	0
	Монтаж полок			
	Установка и монтаж сущ.полок на 16, (ОК192)	полка	12	12
	Установка и монтаж полок на 24, волокон(ОК16)	полка	1	1
	Установка и монтаж полок на 24, волокон(ОК8)	полка	1	1
	Установка ККС-2			
	Установка ККС-2	колодец	1	1

10.Технологические решения по объекту характеризуется следующими данными:

_____

_____

_____

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту ___ единиц

фактически ___ единиц

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом,

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 46116,703 тысяч тенге;

в том числе:

- строительно-монтажных работ 46116,703 тысяч тенге;
- оборудования тысяч тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Строительство ВОЛС для ДКП на конкурентном сегменте, Акмолинская ОДТ. АО"Авиакомпания Кокшетау» СПП элемент I.15.TDE.30.002/06-03, с фактической стоимостью 39 215,780 тыс. тенге с НДС

(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS),

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии: Мелешко В.П.
(подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Суймбаев Г.М.
(подпись, фамилия)

Макарачева С.В.
(подпись, фамилия)

Гапуров Б.Д.
(подпись, фамилия)

Елубаева М.М.
(подпись, фамилия)

Попов С.Е.
(подпись, фамилия)

Зубань О.Л.
(подпись, фамилия)

Есщанова Б.С.
(подпись, фамилия)

Представитель подрядчика

Копжасаров Е.М.
(подпись, фамилия)