КТ/ДП-33-13-02 Приложение Л
(обязательное)
Приложение В.5 к
СТ 80429-5/012- 2014

Акт приемки законченных капитальным ремонтом линейных сооружений

г. Актобе «11» октября 2019 года

Приемочная комиссия, назначенная **ТОО "Аслан Курылыс"**
в составе:
Представителя Заказчика директора ТОО "Аслан Курылыс" Надиралиева Б.Г.
(должность, Ф.И.О.)
Представителей подрядчика Директора ТОО "DAS Telecom" Копжасарова ЕМ..
(должность, Ф.И.О.)
руководствуясь «Правилами приемки в эксплуатацию линейных сооружений объектов магистральной и внутризоновой сети» АО «Казахтелеком» (далее – Правила) и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту **Ремонт перехода ВОЛС К702 на участке Эмба-Шалкар через овраг, ТУСМ-14, Актюбинская область**
(наименование линейных сооружений)
и установила:

1. Работы выполнены ТОО "DAS Telecom" по договору № 327/23-3-1-ДР-01 от 16.07.2019
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)
2. Объем выполненных работ:

№№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
1	Разработка в отвал экскаваторами/Засыпка бульдозерами	м3 грунта	54/53,4	54/53,4
2	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	60	60
3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	65	65
4	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке	км	0,08	0,08
5	Кабель масса 1 м до 0,6 кг (провод П-274). Прокладка в трубе	км	0,07	0,07
6	Монтаж муфт в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 12	муфта	2	2
7	Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	1
8	Монтаж камер на пластмассовой трубке (КОД)	камера	2	2

3. Оценка выполненных работ *удовлетворительно*
4. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
3 393,880 тыс. тенге, с учетом НДС
в том числе:
строительно-монтажных работ 3 393,88 тыс. тенге, с НДС
оборудования _____ тыс. тенге,
5. Линейные сооружения

Ремонт перехода ВОЛС К702 на участке Эмба-Шалкар через овраг

(наименование сооружений)

6. Принимаются в эксплуатацию

ЦЛКС-148 ТУСМ-14

(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Приемо-сдаточная техническая документация, представленная подрядчиком и эксплуатационной службой в соответствии с подпунктами 8.6.1 и 8.6.2 Правил.
2. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке.
3. Прочие документы.

акты Ф-2В, Ф-3 КС

Представитель Заказчика _____ Б.Г. Надиралиев

М.П. (подпись, фамилия)

Представители подрядчика _____ Е.М. Копжасаров

М.П. (подпись, фамилия)