Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140000761**
Исполнитель	**ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к.94** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091140007316**

Договор (контракт) Договор №1 от 14.01.2015г

Номер документа	Дата составления
1	**12.03.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы в столовой с. Ильинка			услуга	1	6 197 303,00	6 197 303,00
				Итого	1	x	6 197 303,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.03.2015

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы Столовой по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Февраль 2015 ГОДА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холл								
1	E0115-35-1	-Демонтаж потолков типа Армстронг м2	14,42	258,98	1,78	3734	26	3514	2,02	29
				257,2	0,67	3709	10	94,5	-	-
2	E0121-18-16	-Демонтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт	2	455,37	122,1	911	244	791	2,89	6
				333,27	73,49	667	147	97,2	0,46	1
3	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	12,12	6,49	0,22	79	3	76	0,04	1
				6,27	0,02	76	-	99,63	-	-
4	E0134-60-8	-Демонтаж каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм м2	38,13	241,86	0,97	9222	37	9107	2,13	81
				240,9	0,36	9185	14	99	-	-
5	E0134-56-2	-Демонтаж каркасов	38,13	280,72	3,6	10704	137	10513	2,45	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см		277,12	1,38	10567	52	99	0,01	-
6	Е0113-44-7	м2 -Очистка стен от старой краски	38,13	69,86	-	2664	-	2158	0,39	15
				69,86	-	2664	-	81	-	-
7	Е0156-11-1	м2 -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	328	2,25	2
				334,31	3,34	334	3	97,2	0,22	-
8	Е0156-12-1	шт -Снятие дверных полотен	1,76	68,86	7,53	121	13	107	0,42	1
				61,33	1,2	108	2	97,2	0,01	-
9	Е0156-13-1	м2 -Снятие наличников	5,1	7,44	0,34	38	2	35	0,05	-
				7,1	0,06	36	-	97,2	-	-
10	Е0156-14-1	м -Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	1	21,55	-	22	-	21	0,16	-
				21,55	-	22	-	97,2	-	-
11	Е0157-2-7	шт -Разборка покрытия полов из керамических плиток	14,42	134,12	12,14	1934	175	1780	0,8	12
				121,98	1,92	1759	28	99,63	0,02	-
12	Е0157-2-8	1м2 -Разборка цементного покрытия полов	14,42	412,82	220,87	5953	3185	3950	1,28	18
				191,95	82,97	2768	1196	99,63	0,46	7
		1м2 Раздевалка								
13	Е0115-35-1	-Демонтаж потолков	16,71	258,98	1,78	4327	30	4072	2,02	34
				257,2	0,67	4298	11	94,5	-	-
14	Е0121-18-16	м2 -Демонтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	1	455,37	122,1	455	122	395	2,89	3
				333,27	73,49	333	73	97,2	0,46	-
15	Е0157-3-1	шт -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	9,64	6,49	0,22	63	2	60	0,04	-
				6,27	0,02	60	-	99,63	-	-
16	Е0134-60-8	1м -Демонтаж каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	32,78	241,86	0,97	7928	32	7829	2,13	70
				240,9	0,36	7897	12	99	-	-
17	Е0134-56-2	м2 -Демонтаж каркасов	32,78	280,72	3,6	9202	118	9038	2,45	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см		277,12	1,38	9084	45	99	0,01	-
18	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	22,15	153,13 126,02	27,12 4,78	3392 2791	601 106	2464 85,05	0,85 0,03	19 1
19	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м2	1,15	3127,36 2667,71	459,64 72,45	3596 3068	529 83	3012 95,58	18,26 0,62	21 1
20	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски м3	45,82	69,86 69,86	- -	3201 3201	- -	2593 81	0,39 -	18 -
21	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	2	368,98 334,31	34,67 3,34	738 669	69 7	656 97,2	2,25 0,22	5 -
22	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен шт	2,88	68,86 61,33	7,53 1,2	198 177	22 3	175 97,2	0,42 0,01	1 -
23	Е0156-13-1	-Снятие наличников м2	9,8	7,44 7,1	0,34 0,06	73 70	3 1	68 97,2	0,05 -	- -
24	Е0156-14-1	-Снятие дверных /оконных/ приборов врезных м	2	21,55 21,55	- -	43 43	- -	42 97,2	0,16 -	- -
25	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток шт	17,25	134,12 121,98	12,14 1,92	2314 2104	209 33	2129 99,63	0,8 0,02	14 -
26	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	16,71	412,82 191,95	220,87 82,97	6898 3207	3691 1386	4577 99,63	1,28 0,46	21 8
27	Е0146-34-3	-Разборка пьедестала санузлов 1м2	1,59	4979,55 2569,39	2410,16 907,78	7917 4085	3832 1443	4976 90	15,32 4,44	24 7
28	Е0156-1-2	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах м3	1	682,41 657,74	24,67 3,91	682 658	25 4	643 97,2	4,4 0,03	4 -
29	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных шт	3,08	86,14 78,3	7,83 1,24	265 241	24 4	238 97,2	0,53 0,01	2 -
30	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	0,88	169,04 161,41	7,62 1,2	149 142	7 1	139 97,2	1,09 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки откосов м2	2	37,8	-	76	-	68	0,26	1
				37,8	-	76	-	90	-	-
32	Е0153-2-1	-Пробивка проема в кирпичных стенах м2	0,22	5634,01	2163,14	1239	476	860	24,43	5
				3470,87	618,8	764	136	95,58	3,35	1
33	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ м3	2	116,83	3,83	234	8	236	0,7	1
				113	0,62	226	1	103,68	0,01	-
34	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	2	281,57	7,42	563	15	571	1,64	3
				274,15	1,2	548	2	103,68	0,01	-
35	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя компл	2	337,02	0,64	674	1	698	1,91	4
				336,38	0,1	673	-	103,68	-	-
		Входная группа								
36	Е0134-60-8	-Демонтаж каркасов стен из панелей ПВХ шт	8,82	241,86	0,97	2133	9	2107	2,13	19
				240,9	0,36	2125	3	99	-	-
37	Е0134-56-2	-Демонтаж каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	8,82	280,72	3,6	2476	32	2432	2,45	22
				277,12	1,38	2444	12	99	0,01	-
38	Е0134-60-13	-Демонтаж потолков из панелей ПВХ м2	4,95	114,71	0,97	568	5	559	0,97	5
				113,75	0,36	563	2	99	-	-
39	Е0134-56-8	-Демонтаж каркаса потолков из деревянных брусков м2	4,95	329,66	3,63	1632	18	1604	2,86	14
				326,03	1,38	1614	7	99	0,01	-
40	Е0121-18-16	-Демонтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках м2	1	455,37	122,1	455	122	395	2,89	3
				333,27	73,49	333	73	97,2	0,46	-
41	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток шт	4,95	134,12	12,14	664	60	611	0,8	4
				121,98	1,92	604	10	99,63	0,02	-
42	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	4,95	412,82	220,87	2043	1093	1356	1,28	6
				191,95	82,97	950	411	99,63	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Демонтаж входной ПВХ перегородки	6,13	116,44	16,43	714	101	700	0,86	5
		м2		100,01	5,74	613	35	108	0,04	-
44	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	18,5	726,85	38,86	13447	719	7116	2,61	48
		м2		445,8	6,46	8247	120	85,05	0,04	1
45	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен	67,01	29,21	0,1	1957	7	506	0,05	3
		м2		9,27	0,06	621	4	81	-	-
46	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit	43,21	861,29	3,94	37216	170	8717	0,52	23
		м2		211,97	1,51	9159	65	94,5	0,01	-
47	СЦенаПостав-щика	-Штукатурные маяки	15	58,66	-	880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен сухими смесями типа Глатт	43,21	435,04	3,94	18798	170	8717	0,52	23
		м2		211,97	1,51	9159	65	94,5	0,01	-
49	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен финишная	43,21	325,54	3,94	14067	170	8717	0,52	23
		м2		211,97	1,51	9159	65	94,5	0,01	-
50	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен	4,44	693,34	3,94	3078	18	362	0,52	2
		м2		84,79	1,51	376	7	94,5	0,01	-
51	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен ГКЛ	19,36	653,56	5,57	12653	108	4719	1,48	29
		м2		256,29	1,62	4962	31	94,5	0,01	-
52	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен сухими смесями типа Глатт по ГКЛ	19,36	435,04	3,94	8422	76	3906	0,52	10
				211,97	1,51	4104	29	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен финишная по ГКЛ м2	19,36	325,54 211,97	3,94 1,51	6302 4104	76 29	3906 94,5	0,52 0,01	10 -
54	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола м2	36,08	29,21 9,27	0,1 0,06	1054 334	4 2	273 81	0,05 -	2 -
55	Е0111-11-1	-Предварительное выравнивание сухими смесями пола м2	36,08	885,6 60,03	11,44 4,3	31953 2166	413 155	2569 110,7	0,41 0,02	15 1
56	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями м2	36,08	1339,35 403,65	6 2,23	48324 14564	217 80	13707 93,6	0,36 -	13 -
57	СЦенаПостав-щика	-Штукатурные маяки шт	14	58,66 -	- -	821 -	- -	- -	- -	- -
58	СЦенаПостав-щика	-Пленка полиэтиленовая м2	15	75 -	- -	1125 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0169-4-1	-Расчистка швов панелей перекрытия м	20,5	942,48 313,92	628,56 237,04	19321 6435	12886 4859	9149 81	2,12 1,3	43 27
60	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой м	20,5	75,1 74,16	0,93 0,16	1539 1520	19 3	1234 81	0,38 -	8 -
61	СЦенаПостав-щика	-Пена монтажная шт	2	508,4 -	- -	1017 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0115-64-4	-Частичная шпатлевка потолков м2	8,5	741,33 117,43	4,53 1,71	6301 998	39 15	957 94,5	0,64 0,01	5 -
63	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков м2	32,14	29,21 9,27	0,1 0,06	939 298	3 2	243 81	0,05 -	2 -
64	Е0115-180-6-	-Водоэмульсионная окраска потолков м2	32,14	127,9 50,2	2,68 1,01	4111 1613	86 33	1555 94,5	0,3 -	10 -
65	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	4,39	395,03 179,48	21,31 7,11	1734 788	94 31	885 108	1,07 0,03	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
66	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм	4,39	711	-	3121	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,68	125,26	6,42	210	11	201	0,67	1
				108,16	2,44	182	4	108	0,01	-
		м2								
68	СЦенаПостав-щика	-Доски подоконные из ПХВ, ширина до 700 мм	2,55	1475	-	3761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
69	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ, ширина до 700 мм	2,55	1500	-	3825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0126-29-1	-Теплоизоляция подоконников	0,03	1424,75	178,93	43	5	35	8,18	-
				1236,83	67,27	37	2	90	0,32	-
		м3								
71	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные	0,03	25329	-	760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий (подоконный отлив) из листовой оцинкованной стали	0,4	900,72	1,43	360	1	113	1,12	-
				264,32	0,54	106	-	107,1	-	-
		м2								
73	Е0134-56-1	-Устройство каркасов для откосов из ПХВ	3,55	719,26	8,45	2553	30	939	1,64	6
				263,93	3,23	937	11	99	0,02	-
		м2								
74	Е0134-60-10	-Облицовка откосов ПХВ плитами с утеплением	3,55	661	5,07	2347	18	2044	3,68	13
				579,6	1,94	2058	7	99	0,01	-
		м2								
75	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные	0,071	25329	-	1798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	С11011-588	-Плиты пластиковые облицовочные	0,00355	627615	-	2228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
77	СЦенаПостав-щика	Откос плюс крышка откоса	8	190	-	1520	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
78	СЦенаПостав-щика	Пена монтажная	3	508,4	-	1525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Отопление								
79	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3	226,78	18,35	680	55	657	1,39	4
				208,43	2,9	625	9	103,68	0,02	-
		шт								
80	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	1	360,23	36,69	360	37	341	2,19	2
				323,54	5,8	324	6	103,68	0,05	-
		шт								
81	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	29,96	78,15	0,58	2341	17	2413	0,5	15
				77,58	0,1	2324	3	103,68	-	-
		м								
82	Е0153-2-1	-Разборка кладки стен из кирпича под трубопровод	0,87	5634,01	2163,14	4902	1882	3401	24,43	21
				3470,87	618,8	3020	538	95,58	3,35	3
		м3								
83	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	38,26	222,9	6,07	8528	232	9657	1,21	46
				216,83	2,28	8296	87	115,2	0,01	-
		м								
84	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2	275,6	9,09	551	18	622	1,48	3
				266,51	3,39	533	7	115,2	0,02	-
		м								
85	СЦенаПостав-щика	Труба из стекловолокна Д 32мм	38,26	273,75	-	10474	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
86	СЦенаПостав-щика	Труба из стекловолокна Д 25мм	2	195,54	-	391	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
87	СЦенаПостав-щика	Тройник Д 32х25	8	58,66	-	469	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СЦенаПостав-щика	Угол 90град Д 32мм	14	31,28	-	438	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	СЦенаПостав-щика	Муфта соед Д 32мм	15	23,46	-	352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	337,51	45,13	4050	542	4292	1,69	20
				292,39	18,11	3509	217	115,2	0,08	1
		1шт								
91	СЦенаПостав-щика	Кран Д 32мм	4	625,73	-	2503	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	СЦенаПостав-щика	Кран угловой Д 25мм	8	625,73	-	5006	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	683,52	58,52	1367	117	393	0,86	2
				150,08	20,7	300	41	115,2	0,1	-
		1фильтр								
94	Е0116-27-5	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 40 мм	1	963,23	26,55	963	27	1091	5,13	5
				936,68	10,35	937	10	115,2	0,05	-
		1врезка								
95	Е0116-27-4	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	2	963,23	26,55	1926	53	2182	5,13	10
				936,68	10,35	1873	21	115,2	0,05	-
		1врезка								
96	Е0116-27-3	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм	2	963,23	26,55	1926	53	2182	5,13	10
				936,68	10,35	1873	21	115,2	0,05	-
		1врезка								
97	Е0116-27-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1	963,23	26,55	963	27	1091	5,13	5
				936,68	10,35	937	10	115,2	0,05	-
		1врезка								
98	СЦенаПостав-щика	Муфта резьбовая Д 40х32	1	782,16	-	782	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СЦенаПостав-щика	Муфта резьбовая Д 32х32	2	586,62	-	1173	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из	0,3	3811,91	346,11	1144	104	321	6,47	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича		1003,95	117,06	301	35	95,58	0,45	-
		м3								
101	Е0134-56-3	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 10 см	6,48	649,15	10,04	4207	65	4125	3,9	25
				639,11	3,83	4141	25	99	0,02	-
		м2								
102	СЦенаПостав-щика	-Профиль 50х40	18	156,43	-	2816	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
103	СЦенаПостав-щика	-Профиль 50х50	24	201,4	-	4834	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
104	СЦенаПостав-щика	-Саморезы цинковые без сверла 16мм	180	1,56	-	281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	СЦенаПостав-щика	-Подвесы	30	19,55	-	587	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	СЦенаПостав-щика	-Дюбель гвоздь	120	5,87	-	704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	6,48	291,31	1,35	1888	9	408	0,4	3
				63,14	0,52	409	3	99	-	-
		м2								
108	Е0115-36-1	-Облицовка стен ГКЛ	6,48	460,5	5,57	2984	36	1579	1,48	10
	Изм. и доп. вып. 11, 12	м2		256,29	1,62	1661	11	94,5	0,01	-
109	СЦенаПостав-щика	-Саморезы универсальные по ГКЛ 25мм	250	0,78	-	195	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
110	СЦенаПостав-щика	-Серпянка широкая для швов	15	119,67	-	1795	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	9,6	6447,03	21,4	61891	205	1328	0,68	7
		1кВт		112,04	8,03	1076	77	115,2	0,04	-
112	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	4	618,13	-	2473	-	119	0,14	1
		комплект		25,88	-	104	-	115,2	-	-
		Гостиная								
113	Е0115-37-4	-Демонтаж потолков из ГКЛ	6	809,33	14,89	4856	89	4525	6,79	41
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК	м2		794,45	3,65	4767	22	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05									
114	Е0115-35-1	-Демонтаж потолков типа Армстронг	9	258,98	1,78	2331	16	2193	2,02	18
				257,2	0,67	2315	6	94,5	-	-
115	Е0121-18-16	-Демонтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках м2	3	455,37	122,1	1366	366	1186	2,89	9
				333,27	73,49	1000	220	97,2	0,46	1
116	Е0167-7-3	-Демонтаж люстр, точечных светильников шт	7	10,72	0,26	75	2	64	0,07	1
				10,45	0,06	73	-	87,48	-	-
117	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов шт	31	6,49	0,22	201	7	194	0,04	1
				6,27	0,02	194	1	99,63	-	-
118	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Демонтаж стен из ГКЛ с каркасом 1м	51,1	371,38	3,9	18978	199	8718	1,48	76
				179,4	1,14	9167	58	94,5	0,01	-
119	Е0134-60-8	-Демонтаж каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм м2	34,71	241,86	0,97	8395	34	8290	2,13	74
				240,9	0,36	8362	13	99	-	-
120	Е0134-56-2	-Демонтаж каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	34,71	280,72	3,6	9744	125	9570	2,45	85
				277,12	1,38	9619	48	99	0,01	-
121	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м2	1,83	3127,36	459,64	5723	841	4793	18,26	33
				2667,71	72,45	4882	133	95,58	0,62	1
122	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски м3	61,23	69,86	-	4278	-	3465	0,39	24
				69,86	-	4278	-	81	-	-
123	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	3	368,98	34,67	1107	104	985	2,25	7
				334,31	3,34	1003	10	97,2	0,22	1
124	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен шт	6,78	68,86	7,53	467	51	412	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		61,33	1,2	416	8	97,2	0,01	-
125	Е0156-13-1	-Снятие наличников	5,5	7,44	0,34	41	2	38	0,05	-
		м		7,1	0,06	39	-	97,2	-	-
126	Е0156-14-1	-Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	3	21,55	-	65	-	63	0,16	-
				21,55	-	65	-	97,2	-	-
		шт								
127	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из ковролина	26,1	19,99	1,07	522	28	496	0,13	3
				18,92	0,16	494	4	99,63	-	-
		1м2								
128	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	9,15	134,12	12,14	1227	111	1129	0,8	7
				121,98	1,92	1116	18	99,63	0,02	-
		1м2								
129	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	9,15	412,82	220,87	3777	2021	2506	1,28	12
				191,95	82,97	1756	759	99,63	0,46	4
		1м2								
130	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	26,1	59,03	5,62	1541	147	1414	0,39	10
				53,41	0,95	1394	25	99,63	0,01	-
		1м2								
131	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	26,1	12,73	0,05	332	1	330	0,09	2
				12,68	0,02	331	1	99,63	-	-
		1м2								
132	Е0156-1-2	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах	2	682,41	24,67	1365	49	1286	4,4	9
				657,74	3,91	1315	8	97,2	0,03	-
		шт								
133	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	5,44	86,14	7,83	469	43	421	0,53	3
				78,3	1,24	426	7	97,2	0,01	-
		м2								
134	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,6	169,04	7,62	270	12	253	1,09	2
				161,41	1,2	258	2	97,2	0,01	-
		м2								
135	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки откосов	3,34	37,8	-	126	-	114	0,26	1
		м2		37,8	-	126	-	90	-	-
136	Е0169-4-1	-Расчистка швов панелей перекрытия	18,3	942,48	628,56	17247	11503	8167	2,12	39
				313,92	237,04	5745	4338	81	1,3	24
		м								
137	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой	18,3	75,1	0,93	1374	17	1102	0,38	7
				74,16	0,16	1357	3	81	-	-
		м								
138	СЦенаПостав-щика	-Пена монтажная	2	508,4	-	1017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0115-64-4	-Частичная шпатлевка потолков	12	741,33	4,53	8896	54	1351	0,64	8
		м2		117,43	1,71	1409	21	94,5	0,01	-
140	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков	33,61	29,21	0,1	982	3	254	0,05	2
		м2		9,27	0,06	312	2	81	-	-
141	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков	33,61	127,9	2,68	4299	90	1626	0,3	10
		м2		50,2	1,01	1687	34	94,5	-	-
142	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	16,6	709,2	3,29	11773	55	5105	1,87	31
		м2		324,35	1,08	5384	18	94,5	0,01	-
143	СЦенаПостав-щика	-Саморезы универсальные по ГКЛ 25мм	498	0,78	-	388	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	СЦенаПостав-щика	-Саморезы цинковые без сверла 16мм	370	1,56	-	577	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	СЦенаПостав-щика	-Серпянка широкая для швов	20	119,67	-	2393	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
146	СЦенаПостав-щика	-Дюбель гвоздь	77	5,87	-	452	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0115-64-4	-Шпатлевка потолков по гипсокартону	16,6	741,33	4,53	12306	75	1869	0,64	11
		м2		117,43	1,71	1949	28	94,5	0,01	-
148	СЦенаПостав-щика	-Угол перфорированный	8	97,77	-	782	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
149	Е0111-39-1	-Устройство галтелей	16,8	14,38	0,53	242	9	261	0,09	1
		м		13,85	0,21	233	3	110,7	-	-
150	СЦенаПостав-щика	-Галтель	10	97,77	-	978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
151	СЦенаПостав-щика	-Клей для галтелей	1	195,54	-	196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков по гипсокартону	16,6	29,21	0,1	485	2	125	0,05	1
		м2		9,27	0,06	154	1	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков по гипсокартону	16,6	127,9	2,68	2123	44	803	0,3	5
				50,2	1,01	833	17	94,5	-	-
		м2								
154	Е0153-21-4	-Кладка внутренних стен из кирпича	4,37	14931,29	351,43	65250	1536	5511	7,71	34
				1200,6	118,86	5247	519	95,58	0,46	2
		м2								
155	Е0115-63-3	-Штукатурка стен	8,74	341,91	5,67	2988	50	2554	1,61	14
				307,91	1,32	2691	12	94,5	0,07	1
		м2								
156	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен	60,58	29,21	0,1	1769	6	458	0,05	3
				9,27	0,06	562	3	81	-	-
		м2								
157	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit	60,58	861,29	3,94	52177	239	12221	0,52	32
				211,97	1,51	12841	91	94,5	0,01	-
		м2								
158	СЦенаПостав-щика	-Штукатурные маяки	16	58,66	-	939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен сухими смесями типа Глатт	60,58	435,04	3,94	26355	239	12221	0,52	32
				211,97	1,51	12841	91	94,5	0,01	-
		м2								
160	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен финишная	60,58	325,54	3,94	19721	239	12221	0,52	32
				211,97	1,51	12841	91	94,5	0,01	-
		м2								
161	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска стен	59,34	152,22	2,42	9033	143	4245	0,45	27
				74,78	0,91	4438	54	94,5	-	-
		м2								
162	Е0115-64-3	-Выравнивание оконных откосов штукатурными смесями типа Perlit	4,7	861,29	3,94	4048	19	948	0,52	2
				211,97	1,51	996	7	94,5	0,01	-
		м2								
163	Е0115-64-3	-Шпатлевка оконных откосов сухими смесями типа Глатт	4,7	435,04	3,94	2045	19	948	0,52	2
				211,97	1,51	996	7	94,5	0,01	-
		м2								
164	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	5,52	395,03	21,31	2181	118	1112	1,07	6
				179,48	7,11	991	39	108	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02									
165	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм	5,52	711	-	3925	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
166	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,43	125,26	6,42	304	16	290	0,67	2
				108,16	2,44	263	6	108	0,01	-
		м2								
167	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ, ширина до 600 мм	4,2	1300	-	5460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
168	Е0126-29-1	-Теплоизоляция подокоников	0,048	1424,75	178,93	68	9	56	8,18	-
		м3		1236,83	67,27	59	3	90	0,32	-
169	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные	0,048	25329	-	1216	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
170	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий (подоконный отлив) из листовой оцинкованной стали	0,8	900,72	1,43	721	1	227	1,12	1
				264,32	0,54	211	-	107,1	-	-
		м2								
171	Е0134-56-1	-Устройство каркасов для откосов из ПХВ	4,7	719,26	8,45	3381	40	1243	1,64	8
				263,93	3,23	1240	15	99	0,02	-
		м2								
172	Е0134-60-10	-Облицовка откосов ПХВ плитами с утеплением	4,7	661	5,07	3107	24	2706	3,68	17
				579,6	1,94	2724	9	99	0,01	-
		м2								
173	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные	0,094	25329	-	2381	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
174	С11011-588	-Плиты пластиковые облицовочные	0,0052	627615	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
175	СЦенаПостав-щика	-Откос плюс крышка откоса	12	190	-	2280	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
176	СЦенаПостав-щика	-Пена монтажная	4	508,4	-	2034	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	Е0115-64-5 Изм. и	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	1,46	572,84	7,04	836	10	228	0,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2		162,6	2,67	237	4	94,5	0,01	-
178	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола м2	33,61	29,21 9,27	0,1 0,06	982 312	3 2	254 81	0,05 -	2 -
179	Е0111-11-1	-Предварительное выравнивание сухими смесями пола м2	33,61	885,6 60,03	11,44 4,3	29765 2018	385 145	2394 110,7	0,41 0,02	14 1
180	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями м2	33,61	1339,35 403,65	6 2,23	45015 13567	202 75	12769 93,6	0,36 -	12 -
181	СЦенаПостав-щика	-Штукатурные маяки шт	9	58,66 -	- -	528 -	- -	- -	- -	- -
182	СЦенаПостав-щика	-Пленка полиэтиленовая м2	12	75 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
		Санузел								
183	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски м2	37,2	69,86 69,86	- -	2599 2599	- -	2105 81	0,39 -	15 -
184	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	368,98 334,31	34,67 3,34	369 334	35 3	328 97,2	2,25 0,22	2 -
185	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	1,76	68,86 61,33	7,53 1,2	121 108	13 2	107 97,2	0,42 0,01	1 -
186	Е0156-13-1	-Снятие наличников м	5,5	7,44 7,1	0,34 0,06	41 39	2 -	38 97,2	0,05 -	- -
187	Е0156-14-1	-Снятие дверных /оконных/ приборов врезных шт	1	21,55 21,55	- -	22 22	- -	21 97,2	0,16 -	- -
188	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	12,11	134,12	12,14	1624	147	1495	0,8	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				121,98	1,92	1477	23	99,63	0,02	-
189	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	12,11	412,82	220,87	4999	2675	3317	1,28	15
				191,95	82,97	2324	1005	99,63	0,46	6
190	Е0156-1-2	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 1м2	1	682,41	24,67	682	25	643	4,4	4
				657,74	3,91	658	4	97,2	0,03	-
191	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных шт	2,93	86,14	7,83	252	23	227	0,53	2
				78,3	1,24	229	4	97,2	0,01	-
192	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	0,81	169,04	7,62	137	6	128	1,09	1
				161,41	1,2	131	1	97,2	0,01	-
193	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки откосов м2	1,73	37,8	-	65	-	59	0,26	-
				37,8	-	65	-	90	-	-
194	Е0169-4-1	-Расчистка швов панелей перекрытия м	8	942,48	628,56	7540	5028	3570	2,12	17
				313,92	237,04	2511	1896	81	1,3	10
195	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой м	8	75,1	0,93	601	7	482	0,38	3
				74,16	0,16	593	1	81	-	-
196	СЦенаПостав-щика	-Пена монтажная м	0,5	508,4	-	254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	Е0115-64-4	-Частичная шпатлевка потолков шт	2,21	741,33	4,53	1638	10	249	0,64	1
				117,43	1,71	260	4	94,5	0,01	-
198	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков м2	11,44	29,21	0,1	334	1	86	0,05	1
				9,27	0,06	106	1	81	-	-
199	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков м2	11,44	127,9	2,68	1463	31	554	0,3	3
				50,2	1,01	574	12	94,5	-	-
200	Е0153-21-1	-Кладка стен из кирпича м2	0,998	14543,23	346,11	14514	345	1069	6,47	6
				1003,95	117,06	1002	117	95,58	0,45	-
201	Е0115-63-3	-Штукатурка стен м3	5,24	341,91	5,67	1792	30	1531	1,61	8
				307,91	1,32	1613	7	94,5	0,07	-
202	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен м2	20,09	29,21	0,1	587	2	152	0,05	1
				9,27	0,06	186	1	81	-	-
203	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен м2	20,09	693,34	3,94	13929	79	1638	0,52	11
				84,79	1,51	1703	30	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
204	СЦенаПостав-щика	Штукатурные маяки	8	58,66	-	469	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
205	Е0108-22-1	Кладка перегородок из газобетона	1,62	4431,13	428,75	7178	695	1451	4,28	7
				683,1	160,42	1107	260	106,2	0,78	1
		м3								
206	СЦенаПостав-щика	Сталь угловая 45х45мм	6	195,54	-	1173	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
207	Е0113-14-1	Огрунтовка блоков из газобетона	5,4	29,21	0,1	158	1	41	0,05	-
				9,27	0,06	50	-	81	-	-
		м2								
208	Е0113-14-1	Огрунтовка пола	11,42	29,21	0,1	334	1	86	0,05	1
		м2		9,27	0,06	106	1	81	-	-
209	Е0111-11-1	Предварительное выравнивание сухими смесями пола	11,42	885,6	11,44	10114	131	813	0,41	5
				60,03	4,3	686	49	110,7	0,02	-
		м2								
210	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями	11,42	1339,35	6	15295	69	4339	0,36	4
				403,65	2,23	4610	25	93,6	-	-
		м2								
211	СЦенаПостав-щика	Штукатурные маяки	4	58,66	-	235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
212	СЦенаПостав-щика	Пленка полиэтиленовая	4	75	-	300	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тамбур								
213	Е0115-35-1	Демонтаж потолков типа Армстронг	3,37	258,98	1,78	873	6	821	2,02	7
				257,2	0,67	867	2	94,5	-	-
		м2								
214	Е0134-60-8	Демонтаж каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	12,12	241,86	0,97	2931	12	2895	2,13	26
				240,9	0,36	2920	4	99	-	-
		м2								
215	Е0134-56-2	Демонтаж каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	12,12	280,72	3,6	3402	44	3342	2,45	30
				277,12	1,38	3359	17	99	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
216	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски	12,12	69,86	-	847	-	686	0,39	5
				69,86	-	847	-	81	-	-
		м2								
217	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	368,98	34,67	369	35	328	2,25	2
				334,31	3,34	334	3	97,2	0,22	-
		шт								
218	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,76	68,86	7,53	121	13	107	0,42	1
				61,33	1,2	108	2	97,2	0,01	-
		м2								
219	Е0156-13-1	-Снятие наличников	5,5	7,44	0,34	41	2	38	0,05	-
				7,1	0,06	39	-	97,2	-	-
		м								
220	Е0156-14-1	-Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	1	21,55	-	22	-	21	0,16	-
				21,55	-	22	-	97,2	-	-
		шт								
221	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,37	134,12	12,14	452	41	416	0,8	3
				121,98	1,92	411	6	99,63	0,02	-
		1м2								
222	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	3,37	412,82	220,87	1391	744	923	1,28	4
				191,95	82,97	647	280	99,63	0,46	2
		1м2								
223	Е0110-86-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	15,45	1275,71	16,66	19710	257	7531	2,6	40
				445,05	6,29	6876	97	108	0,03	-
		м2								
224	СЦенаПоставщика	-Саморезы универсальные по ГКЛ 25мм	1000	0,78	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
225	СЦенаПоставщика	-Саморезы цинковые без сверла 16мм	730	1,56	-	1139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
226	СЦенаПоставщика	-Серпянка широкая для швов	25	119,67	-	2992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
227	СЦенаПоставщика	-Дюбель гвоздь	82	5,87	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
228	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен по ГКЛ	21,22	325,54	3,94	6908	84	4281	0,52	11
				211,97	1,51	4498	32	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен по ГКЛ	21,22	29,21	0,1	620	2	160	0,05	1
		м2		9,27	0,06	197	1	81	-	-
230	СЦенаПостав-щика	Угол перфорированный	2	97,77	-	196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
231	Е0169-4-1	-Расчистка швов панелей перекрытия	3,08	942,48	628,56	2903	1936	1375	2,12	7
				313,92	237,04	967	730	81	1,3	4
		м								
232	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой	3,08	75,1	0,93	231	3	185	0,38	1
				74,16	0,16	228	-	81	-	-
		м								
233	СЦенаПостав-щика	Пена монтажная	0,5	508,4	-	254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
234	Е0115-64-4	-Частичная шпатлевка потолков	0,61	741,33	4,53	452	3	69	0,64	-
		м2		117,43	1,71	72	1	94,5	0,01	-
235	Е0113-14-1	-Огрунтовка потолков	5,47	29,21	0,1	160	1	41	0,05	-
		м2		9,27	0,06	51	-	81	-	-
236	Е0115-180-6	-Водоэмульсионная окраска потолков	5,47	127,9	2,68	700	15	265	0,3	2
				50,2	1,01	275	6	94,5	-	-
		м2								
237	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола	5,47	29,21	0,1	160	1	41	0,05	-
		м2		9,27	0,06	51	-	81	-	-
238	Е0111-11-1	-Предварительное выравнивание сухими смесями пола	5,47	885,6	11,44	4844	63	390	0,41	2
				60,03	4,3	328	24	110,7	0,02	-
		м2								
239	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями	5,47	1339,35	6	7326	33	2078	0,36	2
				403,65	2,23	2208	12	93,6	-	-
		м2								
240	СЦенаПостав-щика	Штукатурные маяки	2	58,66	-	117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
241	СЦенаПостав-щика	Пленка полиэтиленовая	8	75	-	600	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция								
242	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий	7	1263,18	734,63	8842	5142	4603	2,31	16
		отверст		528,55	283,22	3700	1983	81	1,55	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Е0112-15-1	-Устройство пароизоляции в один слой	8,8	114,92	1,37	1011	12	298	0,18	2
				31,05	0,52	273	5	107,1	-	-
		м2								
244	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов	37,86	356,68	15,13	13504	573	15144	1,77	67
				341,55	5,67	12931	215	115,2	0,03	1
		м2								
245	СПрайс-лист-Соединитель		15	125,52	-	1883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
246	СПрайс-лист-Тройники		14	920,5	-	12887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
247	СПрайс-лист-Хомуты		6	54,92	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
248	СПрайс-лист-Угол		12	552,3	-	6628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
249	СПрайс-лист-Труба гофрированная		5	207,11	-	1036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
250	СПрайс-лист-Держатель		17	184,1	-	3130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
251	СПрайс-лист-Воздуховоды 2м		18	1544,65	-	27804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
252	СПрайс-лист-Воздуховоды 1м		15	828,45	-	12427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
253	СПрайс-лист-Саморезы оцинкованные		100	1,46	-	146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
254	СПрайс-лист-Дюбеля Д 6ммх40мм		48	4,18	-	201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
255	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	17	3099,78	4,37	52696	74	3349	-	-
				242,48	0,7	4122	12	81	0,01	-
		отверст								
256	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов минералватными плитами типа Изовер 50мм	22	277,49	13,2	6105	290	1860	0,51	11
				89,01	4,92	1958	108	90	0,02	1
		м								
		Канализация								
257	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	2,1	412,82	220,87	867	464	575	1,28	3
				191,95	82,97	403	174	99,63	0,46	1
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е0116-13-2	-Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9	1047,4	1,15	9427	10	1713	0,64	6
				164,83	0,43	1483	4	115,2	-	-
259	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий м	1	1263,18	734,63	1263	735	658	2,31	2
				528,55	283,22	529	283	81	1,55	2
260	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм отверст	22,98	1118,53	1,64	25704	38	6250	0,64	15
				235,47	0,62	5411	14	115,2	-	-
261	СПрайс-лист	-Тройник канализационный 100мм м	4	388,05	-	1552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	СПрайс-лист	-Ревизия Д 100мм ШТ	1	234,64	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	СПрайс-лист	-Отвод канализационный 100мм ШТ	3	195,54	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	СПрайс-лист	-Муфта канализационная 100мм ШТ	3	117,32	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	СПрайс-лист	-Хомут пластиковый ШТ	5	97,77	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	СПрайс-лист	-Силикон санитарный ШТ	1	332,42	-	332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	СПрайс-лист	-Клапан сантехнический 100мм ШТ	1	703,9	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	Е0124-102-1	-Устройство подземного ввода в здания трубопровода диаметром 100 мм ШТ	1	2140,13	867,08	2140	867	1874	7,22	7
				1273,05	328,61	1273	329	117	1,6	2
269	Е0111-11-1	-Заделка траншеи после укладки трубопроводов канализации (старая канализация) ввод	4,5	885,6	11,44	3985	51	320	0,41	2
				60,03	4,3	270	19	110,7	0,02	-
270	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм м2	10,5	261,92	0,74	2750	8	1481	0,67	7
				122,13	0,29	1282	3	115,2	-	-
271	СПрайс-лист	-Тройник канализационный 50мм м	2	195,54	-	391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	СПрайс-лист	Отвод канализационный 50мм	ШТ 7	- 77,61	- -	- 543	- -	- -	- -	- -
273	СПрайс-лист	Муфта канализационная 50мм	ШТ 4	- 77,61	- -	- 310	- -	- -	- -	- -
274	СПрайс-лист	Хомут пластиковый	ШТ 10	- 78,21	- -	- 782	- -	- -	- -	- -
275	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	ШТ 3	- 533,88	- 2,67	- 1602	- 8	- 457	- 1,25	- 4
				187,85	0,41	564	1	81	-	-
276	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	отверст 38,5	542,11	9,09	20871	350	23791	1,48	57
				533,03	3,39	20521	131	115,2	0,02	1
277	СПрайс-лист	Трубопровод д 25мм	м 40	175,98	-	7039	-	-	-	-
278	СПрайс-лист	Отвод д 25мм	м.п. 11	- 23,46	- -	- 258	- -	- -	- -	- -
279	СПрайс-лист	Соединитель трубы 25мм	ШТ 10	- 15,64	- -	- 156	- -	- -	- -	- -
280	СПрайс-лист	Тройник трубы 25мм	ШТ 7	- 27,37	- -	- 192	- -	- -	- -	- -
281	СПрайс-лист	Муфта резьбовая д 25мм	ШТ 12	- 156,43	- -	- 1877	- -	- -	- -	- -
282	СПрайс-лист	Клипсы для трубы Д 25мм	ШТ 53	- 13,68	- -	- 725	- -	- -	- -	- -
283	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	ШТ 8	- 68,18	- -	- 545	- -	- 627	- 0,39	- 3
				68,02	-	544	-	115,2	-	-
284	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	м 0,6	352,13	175,4	211	105	170	1,17	1
				176,73	65,72	106	39	117	0,32	-
285	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 4,5	154,22	-	694	-	706	1,12	5
				154,22	-	694	-	101,7	-	-

Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	18	130,57	84,93	2350	1529	1137	0,3	5
				45,64	32,32	822	582	81	0,18	3
287	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х1,5 м	150	150,49	12,54	22573	1882	20458	0,56	83
288	СПрайс-лист-Кабель ВВГ 3х1,5 м кабеля		150	132,37 66,48	7,95 -	19855 9972	1192 -	97,2 -	0,03 -	5 -
289	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х2,5 м.п.	200	150,49	12,54	30098	2509	27277	0,56	111
290	СПрайс-лист-Кабель ВВГ 3х2,5 м кабеля		200	132,37 82,12	7,95 -	26473 16424	1589 -	97,2 -	0,03 -	7 -
291	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 16 мм2 м.п.	35	117,68	13,2	4119	462	3478	0,58	20
				93,93	8,3	3288	291	97,2	0,04	1
292	СПрайс-лист-Кабель ВВГ 5х10 м кабеля		20	430,19	-	8604	-	-	-	-
293	СПрайс-лист-Кабель ВВГ 4х16 м.п.		15	547,51	-	8213	-	-	-	-
294	СПрайс-лист-Розетка плюс вилка 380В м.п.		4	508,4	-	2034	-	-	-	-
295	СПрайс-лист-Сжим шт		4	78,21	-	313	-	-	-	-
296	Е0121-3-1	-Прокладка гофрошланга Д=20мм шт	30	40,46	-	1214	-	883	0,19	6
297	СПрайс-лист-Гофрошланг Д 20мм		30	30,28 19,55	- -	908 587	- -	97,2 -	- -	- -
298	Е0121-3-2	-Прокладка гофрошланга Д=32мм м.п.	20	57,28	-	1146	-	619	0,2	4
299	СПрайс-лист-Гофрошланг Д 32мм		20	31,83 68	- -	637 1360	- -	97,2 -	- -	- -
300	Е0121-4-2	-Затягивание в гофрошланг проводасечением до 6 мм2 м.п.	30	11,87	1,26	356	38	332	0,07	2
				10,61	0,76	318	23	97,2	-	-
301	Е0121-4-3	-Затягивание в гофрошланг проводасечением до 16 мм2 м	20	17,58	2,24	352	45	324	0,09	2
				15,34	1,33	307	27	97,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	СДоговорная цена	-Демонтаж, монтаж и сборка щитов ВРУ и ЩО	1	97770,83	-	97771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
303	СПрайс-лист	-Хомуты для кабеля	300	5,86	-	1758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
304	Е0167-17-1	-Монтаж подразетников, соединительных коробок	30	43,18	-	1295	-	1133	0,27	8
				43,18	-	1295	-	87,48	-	-
		шт								
305	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,022	23460	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
306	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,008	39100	-	313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1518574	81164			2640
	Тенге	505625	30771			166
Стоимость монтажных работ -	Тенге	65245	-	-		-
Материалы -	Тенге	3137	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	59123	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	829	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57335	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8600	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7355	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	129934	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		303
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67724	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1291036	-	-		-
Материалы -	Тенге	159119	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	410062	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	226137	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	351216	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	385996	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		193
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	57899	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	100622	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1777654	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2427
Сметная заработная плата -	Тенге	-	467961	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	162294	-	-		-
Материалы -	Тенге	93578	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67211	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			253525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78743	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2161113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3066
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	614427	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			1518573,738
Накладные расходы			520211,75
Ненормируемые и непредвиденные затраты			122327,17
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2161112,7
Итого с затратами на выслугу лет	2161112,662 X 1 %	21611,127	2182723,8
Итого с затратами на доп. отпуска	2161112,662 X 0,4 %	8644,451	2191368,2
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	2191368,24 X 2,557		5603328,60
Итого с налогами	5603328,59 X 2 %	112066,572	5715395,20
Командировочные расходы,перевозка грузов			481907,70
Всего:			6197303,00

Заказчик:

Подрядчик: