Счет-фактура № 00000001390 от 22 июля 2014 г.

Поставщик: АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040007840, Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023498, от 08.10.2012

ИИК поставщика: KZ60998BTB0000009385, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №39 от 03.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, проспект Туран, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040007840, АсСнабСервис Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, ул.101, дом № 25

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030440004091, МИГАЛИТ Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Астана, проспект Туран, дом № 34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: МИГАЛИТ Товарищество с ограниченной ответственностью

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440004091, Республика Казахстан, Астана, проспект Туран, дом № 34

ИИК получателя: KZ808560000006214798, в банке филиал АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	Строительство временного железнодорожного переезда	шт	1	2 231 258,93	2 231 258,93	12%	267 751,07	2 499 010,00		
Всего по счету:					**2 231 258,93**		**267 751,07**	**2 499 010,00**		

Директор: Ахметов М. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Чеховская О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Степаненко Г.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО «АсСнабСервис»
Уполномоченный на подписание счетов-фактур за главного бухгалтера, согласно приказа № 36-ОД от 26.11.12 г.
Бухгалтер Степаненко
должность Ф.И.О. подпись

521650

Форма N 2в

Заказчик ТОО "МИГАЛИТ"

Подрядчик ТОО "АсСнабСервис"
Субподрядчик
Договор от 03.04.2014

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА

Наименование обьекта: Устройство железнодорожного переезда через один путь

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е28-39-2	Устройство переездов с настилом из рельсов с асфальтобетонным покрытием через один железнодорожный путь на деревянные шпалы	шт	1,00	234390,88	30388,32	234391	30388	450,00	450		
					69525,00	9456,32	69525	9456	39,57	40		
2.	Сстоимость	Рельсы Р-65 старогодные	тн	4,66	41462,86	--	193210	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0109-23-1	Изготовление и монтаж контррельсов	т	1,23	11412,94	2642,46	14038	3250	50,10	62		
					8032,50	714,33	9880	879	2,58	3		
4.	Е0127-38-1	Устройство основания переездного настила	м2	24,00	1249,55	14,12	29989	339	0,27	6		
					42,98	3,08	1032	74	0,01	0		
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,00	932,00	--	2796	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0109-48-3	Изготовление с применением электродуговой сварки металлокаркаса перил ограждения	т	1,15	9739,20	3333,30	11239	3847	29,80	34		
					5917,50	--	6829	--	--	--		
7.	СПрайс-лист	Труба металлическая прямоугольногоо профиля 120х80х4	т	1,15	53107,02	--	61285	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,90	402,75	--	362	--	2,80	3
					402,75	--	362	--	--	--
9.	Е0106-11-6	Монтаж конструкций перил ограждения переезда	1т	1,10	18837,97	11119,34	20722	12231	42,50	47
					7560,00	4200,75	8316	4621	20,52	23
10.	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	8,96	304,86	0,14	2732	1	0,02	0
					4,43	0,05	40	--	0,00	0
11.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	28,16	21,80	0,05	614	1	0,03	1
					5,81	0,02	164	1	0,00	0
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	28,16	23,78	0,02	670	1	0,02	1
					4,16	--	117	--	--	--
13.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	24,00	413,18	5,88	9916	141	0,05	1
					7,02	1,65	168	40	0,01	0
14.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	м2	816,00	66,81	0,02	54518	16	0,00	1
					0,19	0,01	155	8	0,00	0
15.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	26,00	747,86	146,19	19444	3801	3,20	83
					506,25	28,21	13162	734	0,11	3
16.	СПрайс-лист	Комплект дорожных знаков типового ограждения переезда	комплект	1,00	70373,54	--	70374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	726300	54019	689
Накладные расходы :	109750	15813	69

На общестроительные работы 129506
На металломонтажные работы 15829

Всего накладных расходов: 145335
Итого с накладными 871635

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

521650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 52298

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 923933

Пересчет в договорныхх ценах, К-2,367605 2187509

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 43750

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 2231259

Налог на добавленную стоимость, 12 % 267751

Итого с НДС 2499010

Принял: Дзюрютеу А.А.

Сдал: Ахметов М.Х.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

Заказчик: ТОО «МИГАЛИТ»
Подрядчик: ТОО «АсСнабСервис»
Наименование строительства и его адрес: Строительство временного железнодорожного переезда по адресу г.Астана, Индустриальный парк

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		39	03.04.2014			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство временного железнодорожного переезда	0	2 499 010.00							267 751	2 499 010

М.П. Заказчик (должность ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик (должность ф., и., о., подпись) 2014 года