Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БизнесСтройКомп"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматысейсмозащита"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство под установку системы посадки ILS ВПП-12 в г. Актау Актауского филиала РГП "Казаэронавигация"**

(наименование, адрес)

Объект **ГРМ (GP) ILS NORMARC 7000 с МКпос-12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09102018/BAS от 09.10.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.06.2019	09.10.2018	06.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-2							
			Раздел: Демонтаж				
1	1	1134-0101-0403 РСНБ РК 2015	Стволы радиомачт из унифицированных секций полной заводской готовности треугольного сечения, база до 1,35 м, высота до 120 м.Демонтаж	т конструкции ствола мачты	4,340	211233,85	916755
			Накладные расходы			*69633,63*	*302210*
			Сметная прибыль			*15646,95*	*67908*
2	2	1134-0101-0701 РСНБ РК 2015	Демонтаж антенны- линейная антенная решетка(автивный вибратор, директор, рефлектор, диполь)	т ствола мачты	0,090	102902,70	9261
			Накладные расходы			*34483,22*	*3103*
			Сметная прибыль			*7622,42*	*686*
3	3	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт.Демонтаж	т оттяжек в сборе	0,090	69108,16	6220
			Накладные расходы			*22688,74*	*2042*
			Сметная прибыль			*5119,12*	*461*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	100,000	179,76	17976
			Накладные расходы			*69,63*	*6963*
			Сметная прибыль			*13,32*	*1332*
5	5	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж контейнера	т	1,900	17937,74	34082
			Накладные расходы			*5517,28*	*10483*
			Сметная прибыль			*1328,72*	*2525*
6	6	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж бытового кондиционера (внешний блок)	шт	1,000	5797,19	5797
			Накладные расходы			*2520,92*	*2521*
			Сметная прибыль			*429,42*	*429*
7	7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый (ИБП). Монтаж оборудования	шт.	1,000	31108,50	31108
			Накладные расходы			*9771,98*	*9772*
			Сметная прибыль			*2304,33*	*2304*
8	8	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж дальномерной антенны DME/Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,045	85245,09	3836
			Накладные расходы			*19623,61*	*883*
			Сметная прибыль			*6314,45*	*284*
9	9	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж антенных стоек	т металлоконструкций антенны	0,200	60321,45	12064
			Накладные расходы			*17925,60*	*3585*
			Сметная прибыль			*4468,26*	*894*
10	10	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж антенных стоек	т металлоконструкций антенны	0,200	60321,45	12064
			Накладные расходы			*17925,60*	*3585*
			Сметная прибыль			*4468,26*	*894*
11	11	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	14,135	78,84	1114
			Сметная прибыль			*5,84*	*83*
12	12	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	14,135	606,96	8579

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*44,96*	*636*
			Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	14,135	416,88	5893
			Сметная прибыль			*30,88*	*436*
			ИТОГО:				**1064750**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**345148**
			Сметная прибыль				**78870**
			Итого с временными		**2,32 %**	**24702,00**	**1089452**
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.			**1,44**	**1089453,44**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1111242,44**
			Итого с НДС		**12 %**	**133349,00**	**1244591,44**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "БизнесСтройКомп"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЛМАТЫСЕЙСМОЗАЩИТА"
Директор
Золотухин А.В.