Айдана

Счет-фактура № 00000000015 от 01 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003610, от 06.03.2014

ИИК поставщика: KZ338560000000181662, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 01-01-13/838 от 02.03.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту):за объем выполненных работ

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актау, Промзона а/я 248

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК", Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 030240000329, ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром",г. Актау, Промзона а/я 248

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"

БИН и адрес места нахождения получателя: 030240000329, г. Актау, Промзона а/я 248

ИИК получателя №: IBAN KZ966010231000017128, в Мангистауском областном филиале № 239900 АО "Народный Сберегательный Банк Казахстана", г.Актау,BIC HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли здания маш.зала № 9 инв.№ 61619				2 974 940	12%	356 993	3 331 933		
Всего по счету:					2 974 940		356 993	3 331 933		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Галимзянова Г. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель организации

(должность)

Молдабеков К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

МАЭК

МАЭК Казатомпром Кіріс № 2102 с 08.06 2015 ж. Негізгі бет Қосымша бет

УТВЕРЖДАЮ

Директор ДКС

_____ М. Адилов

А К Т

приема-сдачи отремонтированных объектов в эксплуатацию

"01" июня 2015г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия:

От эксплуатационного подразделения Директор ЭЦ и ПВС К. Абуганиев
главный инженер ЭЦ и ПВС С. Левко

От ремонтной организации Директор ТОО "Айдана-ИК" К. Молдабеков

составили настоящий акт в том, что капитальный ремонт кровли здания маш. зала №9
(наименование объекта, название сметы и т.д.)

инвентарный № 61619

находился в плановом капитальном ремонте с "02" 03 2015 г.

по "01" 06 2015 г.

Предусмотренные дефектной ведомостью работы по капитальному ремонту выполнены полностью, оценкой хорошо, замеч. нет

По окончании капитального ремонта (реконструкции) объект прошел следующие испытания _____ _____ и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объектов, вызванные реконструкцией, модернизацией нет

Перечень документов прилагаемых к акту _____

От Эксплуатационного Подразделения

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

От Ремонтной организации

_____

_____

_____

_____

Заказчик: ТОО « МАЭК-Казатомпром»

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170
код 8044.1 16 ст .235 ЗПД и ПТВС

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование: Капитальный ремонт кровли здания маш.зала № 9,ЗПД и ПТВС.
Инв. № 61619- 2 974 940 тенге.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		01-01-13/ 838	От 02.03.2015г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 331 933	2 974 940	1 140 449						356 993	3 331 933
За текущий месяц	3 331 933	2 974 940		1 140 449					356 993	3 331 933

Сметная стоимость - 3 331 933 тенге.

Заказчик : Главный инженер ЗПД и ПТВС С. Левко 2015 года.

Подрядчик : Директор ТОО «Айдана-ИК» К. Молдабеков 2015 года.

Заказчик: ТОО «МАЭК-Казатомпром»
Подрядчик: ТОО «Айдана -ИК»

Утвержден
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания маш.зала № 9,ЗПД и ПТВС

код 8044.1.16 ст 235 ЗПД и ПТВС

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2015 года.

на ремонтные работы.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кровля маш.зала № 9								
1	Е0169-18-1	-Очистка кровли от брони,мусора	725	6,08	-	4408	-	3967	0,05	33
				6,08	-	4408	-	90	-	-
2	Е0158-2-1	-Разборка покрытия кровли из 4-х слоев рубероида м2	725	29,02	2,02	21040	1465	21213	0,17	126
				27	0,32	19575	232	107,1	-	2
3	Е0112-17-1 К=0,8	-Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	425	40,47	12,75	17201	5420	16431	0,19	83
				27,72	4,77	11781	2026	119	0,02	10
4	Е0112-17-2 К=0,8 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	425	3,42	2,1	1454	893	1047	0,01	5
				1,32	0,75	561	319	119	-	2
5	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м2	21,25	5990,14	245,72	127291	5222	12005	2,71	58
				382,5	92,25	8128	1960	119	0,45	10
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	425	199,18	15,94	84650	6775	20539	0,24	103
				34,65	5,96	14726	2533	119	0,03	12
		м2								
7	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	425	79,36	2,1	33729	893	1214	0,01	6
				1,65	0,75	701	319	119	-	2
		м2								
8	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	725	84,88	3,28	61536	2376	18117	0,12	90
				20,22	0,78	14660	565	119	-	2
		м2								
9	С11011-1204 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	833,75	120	-	100050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С11011-1212 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97	833,75	239	-	199266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0113-39-3	-Устройство примыканий из стеклоткани на нефтебитуме	200	612,02	1,57	122404	314	23490	0,67	134
				130,5	-	26100	-	90	-	-
		м2								
12	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	200	366,06	3,73	73212	746	9651	0,23	46
				39,15	1,4	7830	280	119	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С11011-1204 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	252 м2	120	-	30240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-1212 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97	252 м2	239	-	60228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0101-135-1	Пролив водой крыши	50 м2	14,12	12	706	600	212	0,01	1
16	Е0169-18-1	Очистка территории от строительного мусора	900 м3	1,62 6,08	2,75 -	81 5472	137 -	97 4925	0,01 0,05	1 41
				6,08	-	5472	-	90	-	-
17	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,395 м2 т	27,1	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			943085	24701			725
			Тенге			114023	8371			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			943085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			201013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389784	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			213364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19922	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1140449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142316	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1140449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142316	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			943085	24701			725
			----			---	---			---
			Тенге			114023	8371			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			943085	-	-		-
		Материалы -	Тенге			201013	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122394	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389784	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			213364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			132810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19922	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1140449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142316	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1140449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142316	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат				943084,6126
Накладные расходы				132810,11
Ненормируемые и непредвиденные затраты				64553,73
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1140449
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	1140449 X 2,55742			2916608
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2916608 X 2 %	58332		2974940
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			356993
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3331933

Заказчик:

Подрядчик: